

INFORME PRELIMINAR: Retraso en los trabajos recogidos en el Plan de Mantenimiento Anual denominados "Fase VI. Proyecto de Boil off. Planta de Huelva"

Fecha inicio trabajos: 10 de Abril.
Fin Estimado trabajos: 19 de Abril.
Duración: 10 días.

Tal y como estaba recogido en el Plan de Mantenimiento 2010 y acordado en la reunión de programación mensual celebrada el día 24 de marzo, la ventana asignada para la ejecución de los trabajos "Fase VI. Proyecto de Boil off en la Planta de Huelva" comprendía el periodo entre el 10 y 17 de abril.

Descripción de la incidencia:

- El retraso de 36 horas que se produce con respecto a la ventana inicial en la realización de los trabajos es debido a los siguientes motivos:
 - Finalización de la descarga del buque GALEA en la terminal de Huelva a las 11:00 del día 10 de abril que desplaza el inicio de la operación.
 - Prolongación de los trabajos de vaciado e inertizado de las líneas de GNL de la planta.

Afección:

- La descarga del Cheik el Mokrani de Cepsa prevista el día 18 de abril en la terminal de Huelva se vería afectada como consecuencia de dicho retraso.

Acciones correctivas:

- Con el fin de minimizar el impacto en la descarga del Cheik el Mokrani así como en las siguientes, previstas para los días 20 y 22 de abril, se desvía el buque de Cepsa mediante SOE nivel 0, declarado por el GTS, a la Planta de Cartagena manteniendo su descarga el día 18 de abril.

Madrid a 15 de abril de 2010

D. Gestión ATR
ENAGAS,S.A.