

Plan de Mantenimiento 2026

Plantas de regasificación

| Instalación | Servicios afectados | Operación | Limitaciones operativas y afección a terceros | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Estado |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|------------|----------|------------|
| Planta de Barcelona | Regasificación | Vaporizador indisponible | Reducción de capacidad de emisión | 05/11/2024 | 01/01/2026 | | En curso |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico A263 | Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A263) | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Aislamiento TK1400 (Fase I) | Emisión máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h. Indisponibilidad de descargar ni producir del TK 2001 | 06/10/2025 | 27/11/2025 | 47 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Limpieza piscina de captación II | Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h. | 13/10/2025 | 31/10/2025 | 15 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Colocación compuerta Captación 5 | Emisión máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h. | 13/10/2025 | 10/10/2025 | 15 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80 | Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80) | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación, Carga de buques | Mantenimiento en compresor C3000-B | Emisión mínima 170.000 Nm3/h. Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso) | 10/11/2025 | 29/12/2025 | 18 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Carga de cisternas | Actualización de software | Sin carga de cisternas entre las 12:00h y las 13:00h | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 h | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Carga de buques, Descarga de buques | Interrupción tráfico marítimo | Interrupción del tráfico marítimo por instalación de cableado en el puerto. | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 6-8 h | Finalizado |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|------------|------------|------|------------|
| Planta de Barcelona | Carga de buques, Descarga de buques | Correctivo en brazos A263 | Sin simultaneidad de operaciones entre atraques. | 03/01/2026 | 07/01/2026 | 5 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Reparaciones de obra civil en tanque | Almacenamiento en terminal limitado a 610.000 m3. Días 16, 17, 18 de enero: emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h) Días 19, 20, 21 de enero: emisión mínima escalón III (400.000 Nm3/h) | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 8 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Colocación de compuerta nueva Captación 4 | Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 13 días | 19/01/2026 | 06/02/2026 | 13 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Limpieza de captación 4 | Limitación limitada a 1.350.000 Nm3/h. | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 13 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Cambio MOV E-2200 D1 | Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h | 09/02/2026 | 13/02/2026 | 5 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Engrase y verificación sistema hidráulico A80 | Sin operaciones de buques en el pantalán A80 | 17/02/2026 | 20/02/2026 | 4 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Endiscado de válvulas | Sin operaciones de buques | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Almacenamiento | Reparación correctiva válvula tanque | Almacenamiento en tanque reducido. | 23/02/2026 | 09/03/2026 | 17 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Colocación de compuerta nueva captación III | Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 26 días | 23/02/2026 | 15/03/2026 | 18 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico A263 | Sin operaciones de buques en el pantalan A263 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV | Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días | 20/03/2026 | 20/04/2026 | 30 d | En curso |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Limpieza piscina de captación V | Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días | 07/04/2026 | 29/04/2026 | 22 d | En curso |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|------------|------------|------|-------------|
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Sustitución de elementos bridados A80. Independización de línea. | Sin operaciones de buques en el pantalán A263 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 4 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Regasificación | FI: Inspección Legal AT Sub-II | Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días | 11/06/2026 | 19/06/2026 | 8 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | FII: Inspección Legal AT Sub-II | 1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado | 11/06/2026 | 19/06/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | FII: Inspección Legal AT Sub-IV | 5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanés en el rango de fechas informado | 01/07/2026 | 17/07/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Regasificación | FI: Inspección Legal AT Sub-IV | Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días | 01/07/2026 | 17/07/2026 | 16 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Engrase y verificación sistema hidráulico | Sin operaciones de buques en el pantalán A80 | 06/07/2026 | 09/07/2026 | 4 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Regasificación | Limpieza captación II. | Emisión a 1.650.000 Nm3/h | 03/08/2026 | 21/08/2026 | 18 d | Sin iniciar |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques, Carga de buques | Engrase y verificación sistema hidráulico | Sin operaciones de buques en el pantalán A263 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV | Paro de 2h desde las 9:00h | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 h | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II. | Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas desde el 22-oct a las 8:00 hasta el 23-oct a las 23:00 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 39 h | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas | Medición ruido de fondo | Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas. | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Actualización de software | Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 11:00h | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 h | Finalizado |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|------------|------------|------|-------------|
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Mantenimiento preventivo C-BOG 4 | Sin operaciones de buques en ninguno de los dos pantalanes. Limitación emisión mínima de 150.000 Nm3/h. | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 5 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Intervención en Parque 66 kV | Emisión 0 Nm3/h de 7:30 h a 10:30 h. | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 3 h | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Carga de buques, Descarga de buques | Reposición de N2 | Sin operaciones de buques. Fecha estimada de finalización 14h. | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 36 h | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas) | Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 2 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Mantenimiento correctivo sobre válvula en vaporizador | Limitación emisión máxima a 600.000 Nm3/h. | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 1 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques | Sustitución de tanques de productos químicos | Sin operaciones de buques | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 2 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanes | Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 5 d | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Intervención en vaporizadores | Emisión máxima escalón II (300.000 Nm3/h) | 05/04/2026 | 19/04/2026 | 14 d | En curso |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques | Mantenimiento GB-223 | Sin operaciones de buques | 07/04/2026 | 04/05/2026 | 27d | En curso |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques | Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa | Sin operaciones de buques | 07/04/2026 | 04/05/2026 | 27d | En curso |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Intervención en vaporizadores | Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h) | 20/04/2026 | 20/10/2026 | 14 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas | Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 d | Sin iniciar |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|------------|------------|------|-------------|
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Instalación TT's Parque 66 kV | Sin operaciones de buques durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas el día 28 Y 29. Posible parada de 6 h el día 30. | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1 | Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h. | 04/05/2026 | 18/05/2026 | 15 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Limpieza de piscinas a vaporizadores | Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h. | 04/05/2026 | 25/05/2026 | 21 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanés | Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento cargadero de cisternas | Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanés | Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas | Medición ruido de fondo | Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas. | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas | Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Planta de Cartagena | Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación | Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanés | Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de El Musel | Carga de cisternas, Regasificación | Cambio MOV impulsión | Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8 h | Finalizado |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|------------|------------|------|-------------|
| Planta de El Musel | Carga de cisternas | Actualización de software | Sin carga de cisternas entre las 11:00h y las 12:00h | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 h | Finalizado |
| Planta de El Musel | Regasificación | Mantenimiento válvula de bomba secundaria | Parada de Planta durante 8h | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 8 h | Finalizado |
| Planta de El Musel | Regasificación | Sustitución válvula FIL-323-D | Parada de Planta durante 8 h | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 1d | Finalizado |
| Planta de El Musel | Regasificación, Carga de cisternas | Trabajos varios en colector primarias | Sin carga de cisternas durante 8 h y planta parada durante 10 h | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 1d | Finalizado |
| Planta de El Musel | Carga de cisternas | Sustitución PLC's locales | 36 h sin carga de cisternas | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 36 h | Sin iniciar |
| Planta de El Musel | Regasificación | Inspección anual captación agua de mar y emisario. | Parada de Planta durante 10 h | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Planta de El Musel | Carga de cisternas | Revisión anual de cargaderos de cisternas (F1) | Sin carga de cisternas durante 8 h. | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 8 h | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Sustitución de válvulas. | Emisión limitada a escalón VII (1.050.000 Nm ³ /h) | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 8 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase I) | Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm ³ /h) durante una hora (entre las 16 y las 18h) | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 h | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación | Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones | Emisión limitada a escalón VI (900.000 Nm ³ /h) | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase II) | Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm ³ /h) durante una hora (entre las 16 y las 18h) | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 h | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Proyecto frío (Fase 3.2) | Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm ³ /h) | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 7 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Carga de cisternas | Sustitución de válvulas. | Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 6 d | Finalizado |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|------------|------------|-------|-------------|
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Proyecto frío (Fase 3.1) | Sin operaciones de buques | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Revisión compresores | Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) | 17/11/2025 | 30/11/2025 | 2 Sem | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de cisternas | Actualización de software | Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 10:00h | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 h | Finalizado |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Montaje de equipos | Sin operaciones de barcos. | 10/12/2025 | 13/12/2025 | 4 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Regasificación | Limpieza cajón de captación II | Emisión máxima escalon IV (600.000 Nm3/h) | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 24 h | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques | GB103-B: Revisión de bandas y cambio | Sin carga de buques LS | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico y engrase (P1) | Sin operaciones de buques | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 3 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Descarga de buques | Reperlitado tanques FB131 y FB142 | Sin carga de buques y emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h) | 11/03/2026 | 21/03/2026 | 11 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Revisión filtros | Sin operaciones de buques. Fechas tentativas. (Pospuesto desde 4 y 5 de febrero) | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 2 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Revisión torres monitoras | Sin operaciones de barcos. | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 1 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Descarga de buques | Proyecto de frío (Fase 4) | Sin operaciones de buques. Coincidente con ventana ya planificada de reperlitado de tanques. | 16/03/2026 | 21/03/2026 | 7 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico y engrase (P2) | Sin operaciones de buques | 17/03/2026 | 20/03/2026 | 4 d | Finalizado |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Almacenamiento | Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101 | Sin carga de buques LS | 23/03/2026 | 11/04/2026 | 17 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de cisternas | Verificación y calibración básculas cisternas | Sin carga de cisternas en una báscula | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 2 d | Sin iniciar |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|------------|------------|------|-------------|
| Planta de Huelva | Carga de cisternas, Carga de buques, Regasificación | Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101 | Sin cisternas. Limitación emisión máxima a 1.050.000. Sin carga de buques LS | 11/04/2026 | 19/04/2026 | 9 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Regasificación | Proyecto frío (Fase 5). | Emisión limitada a máximo escalón II (300.000 Nm3/h) | 11/04/2026 | 19/04/2026 | 9 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de buques, Descarga de buques | Proyecto frío (Fase 6). | Sin operaciones de buques. | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Regasificación | Limpieza emisario I de agua de mar | Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de buques | GB-113 Revision de bandas | Sin carga de buques LS | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de buques | Mantenimiento GB-103-A | Sin carga de buques LS | 15/06/2026 | 03/07/2026 | 21 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Regasificación | Limpieza emisario III de agua de mar | Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Regasificación | Limpieza emisario II de agua de mar | Emisión limitada a 600.000 Nm3/h | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Revision y sustitución latiguillos y juntas de agua | Sin operaciones de buques | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 14 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico y engrase (P1) | Sin operaciones de buques | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | (Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA | Sin operaciones de buques. | 24/09/2026 | 27/10/2026 | 34 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Verificación sistema hidráulico y engrase (P2) | Sin operaciones de buques | 27/09/2026 | 30/09/2026 | 4 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Regasificación | Fase I: Sustitución válvulas PERAR. | Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h) | 01/10/2026 | 27/10/2026 | 27 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2 | Sin operaciones de buques. | 06/10/2026 | 08/10/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Fase II: Sustitución válvulas PERAR | Sin operaciones de buques. | 12/10/2026 | 27/10/2026 | 15 d | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de buques | Mantenimiento GB-103-C | Sin carga de buques LS | 19/10/2026 | 30/10/2026 | 21 s | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Descarga de buques, Carga de buques | Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA | Sin operaciones de buques. | 13/11/2026 | 17/11/2026 | 5 d | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2026

Red de transporte

| Instalación | Servicio afectado | Operación | Limitaciones operativas y afecciones a terceros | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Estado |
|---|-----------------------------|--|---|--------------|------------|----------|-------------|
| Posición 4502 Barakaldo | EM/ERM | Modificación de bypass contrastación de contadores A-B para incluir válvula. | Se plantea la operación por tramos para evitar corte de suministro a la red, aunque la instalación funcionará sin línea de reserva mientras dura la intervención | 25/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | Cancelado |
| J03 TORIJA | EM/ERM | Puesta en servicio | | 08/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | En curso |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | ILI Tivissa-Salsadella 26" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 23/02/2026 | 06/03/2026 | 5+5 | Cancelado |
| Inyección de Biometano Pos. K52.1 Belinchón | Transporte de gas | Inserción de una toma de Biometano en una posición | Rango de fechas tentativo. En caso de necesidad, se coordinará con clientes aguas abajo | 01/03/2026 | 30/09/2026 | 1 d | En curso |
| Gasoducto Córdoba-Badajoz-Fra. con Portugal | Transporte de gas | Reparación tramo gasoducto Bélmez-Almendralejo 32" entre Pos. N-04 y N-05. | Reducción de presión al 20% P _{máx.} diseño. Posible afección al flujo de importación de VIP Ibérico. Afección y duración de los trabajos variable en función de las condiciones meteorológicas. | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 5 d* | Sin iniciar |
| Posición 41101 Irún CI | Transporte de gas | Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA | Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC. | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 h | Sin iniciar |
| Gasoducto Ramal a Ferrol | Transporte de gas | ILI Ramal a Ferrol 8" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| Posición 41101 Irún CI | Transporte de gas | Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP | Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC. | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 h | Sin iniciar |
| EC Euskadour | Transporte de gas | Mantenimiento válvulas ANTIBOMBEO MC101 | Mantenimiento válvulas FCV antibombeario MC | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 5 h | Sin iniciar |
| Pos. 45 Arrigorriaga | Transporte de gas | Mantenimiento de válvulas | Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo. | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| Gasoducto Calahorra-Pamplona | Transporte de gas | ILI Calahorra-Beriain 8" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Sansoain-Egües | Transporte de gas | ILI Sansoain Pamplona 8" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia | Transporte de gas | ILI Ramal a Segovia 8" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Cartagena-Lorca | Transporte de gas | ILI Cartagena-Lorca 20" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| EC Villar de Arnedo | EE.CC. | Trabajos de adecuación | EC indisponible | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Pos. K-52.5 Pinasa | Transporte de gas | Inserción de una salida para nueva distribuidora | Fecha estimada. Se coordinará con clientes aguas abajo. | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Ruta de la Plata | Transporte de gas | ILI Zamora-Benavente-Leon 20" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| 4116 Bergara Distribución | Monitorización /telecontrol | Sustitución CAPI | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Posición 38X01 | Monitorización /telecontrol | Sustitución cuadro de control | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 19/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | Sin iniciar |
| Posición 40 Mondragón | Monitorización /telecontrol | Sustitución CAPI | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Pos K-48.05 La Roda | Transporte de gas | Reparación emisiones fugitivas. | Fecha tentativa. Se coordinará con clientes aguas abajo. | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 6 h | Sin iniciar |
| Pos. 11 Constantí | Transporte de gas | Ampliación de la ERM a G-2500 | Construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas. | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 4 m | Sin iniciar |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Reemplazo de carrete) | Entre posiciones 15.04 y 15.05 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Pte. definir | Sin iniciar |
| Pos. K-48.07 | Transporte de gas | Reparación emisiones fugitivas | Fechas tentativas. Se coordinará con clientes aguas abajo. | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| EC Euskadour | Transporte de gas | Mantenimiento legal AT | Matenimiento legal AT, BT. Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Posición 4101 Legazpia | Monitorización /telecontrol | Sustitución cuadro de control | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 08/06/2026 | 12/06/2026 | 5 | Sin iniciar |
| EC Euskadour | Transporte de gas | Mantenimiento SAI y Grupo electrógeno | Matenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 08/06/2026 | 08/06/2026 | | Sin iniciar |
| Pos. 5D.06 (Hostalric) Sustitución equipo de odorización | Odorización | Sustitución equipo de odorización | Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 15/06/2026 | 15/06/2026 | | Sin iniciar |
| Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid | Transporte de gas | ILI Villamayor-Cigales 12" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 22/06/2026 | 22/06/2026 | | Sin iniciar |
| Pos. I-006 (Navia) | EM/ERM | Sustitución válvula | Sustitución por correctivo | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| Pos I-022.3 (Porriño) | EM/ERM | Sustitución válvula | Sustitución por correctivo | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| Pos. 41B Bergara | Transporte de gas | Mantenimiento de válvulas | Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo. | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| Pos. 41B Bergara | Transporte de gas | Mantenimiento de válvulas | Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo. | 14/07/2026 | 15/04/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| Posición 40 Mondragón | EM/ERM | Sustitución válvulas entrada y salida ERM | ERM sin emisión a la red durante 5 días | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 días | Sin iniciar |
| Pos. 38X01 | EM/ERM | Sustitución de válvulas de vías en circuito de calentamiento | Es necesario vaciar circuito de agua. Se bajará presión en la salida hasta que posiciones anilladas asuman el consumo de la red de distribución | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 6 h | Sin iniciar |
| Pos. 41B Bergara | Transporte de gas | Instalación nuevo controlador FCV. | Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 08 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 8 h | Sin iniciar |
| 45.02 Barakaldo | EM/ERM | Sustitución en las válvulas de la salida y entrada de la 45.02 | Sin línea de reserva en la ERM | 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Posición 4105 Tolosa | Transporte de gas | Sustitución válvulas entrada y salida ERM | Indisponible la ERM durante 12 horas, sin emisión a red. Se coordinará con clientes aguas abajo. | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 12 h | Sin iniciar |
| EC Banyeres | Transporte de gas | Sustitución analizador en TC | TC indisponible | 12/08/2026 | 14/08/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | ILI Saldadella-Puzol 26" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 4 d | Sin iniciar |
| Posición 4104 Altzo | Monitorización /telecontrol | Sustitución actuadores ESC | No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 | Sin iniciar |
| CI Almería M00 | Transporte de gas | Mantenimiento en los colectores de entrada y salida | Mantenimiento en los colectores de entrada y salida, programación de parada conjunta con Medgaz. | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | ILI Puzol-Paterna 26" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 14/09/2026 | 25/09/2026 | 4 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Paterna-Agullent 20" | Transporte de gas | ILI Paterna-Agullent 20" (Fase 2) | V 1-3 m/s | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 14 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | Reparación Salsadella-Puzol 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 28/09/2026 | 28/09/2026 | | Sin iniciar |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|------------|------------|--------------|-------------|
| Gasoducto León Oviedo | Transporte de gas | Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo") | Se coordinará con clientes aguas abajo. | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 3 d | Sin iniciar |
| Posición C1 Arrieta | Monitorización /telecontrol | Sustitución actuadores ESC | No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 | Sin iniciar |
| Pos. 41101 Irún | Transporte de gas | Modificación de la trampa de rascadores | | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 1 | Sin iniciar |
| Posición 4502 Barakaldo | Monitorización /telecontrol | Sustitución CAPI | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | Reparación Salsadella-Puzol 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 05/10/2026 | 05/10/2026 | | Sin iniciar |
| Posición 41101 Irún CI | Monitorización /telecontrol | Instalación de cromatógrafos en caseta cubierta | Desconexión de cromatógrafos calidad GN, Punto de rocío de H2, Punto de rocío HC y Oxígeno, sin señales mientras dure intervención | 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 | Sin iniciar |
| Pos. 41101 Irún CI | Transporte de gas | Sustitución actuadores MOV's 101 y 104 | La EC estará disponibilidad pero sin posibilidad de regulación de caudal y/o presión. | 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 | Sin iniciar |
| Posición 4503 Trapagarán | Monitorización /telecontrol | Sustitución CAPI | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | Reparación Salsadella-Puzol 26" (Refuerzo no metálico) | Reducción de presión de 20% MAOP | 12/10/2026 | 12/10/2026 | | Sin iniciar |
| Gasoducto Ruta de la Plata | Transporte de gas | ILI Cáceres-La Granja | 1/3 m/s | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 5 | Cancelado |
| Posición 450501 Superpuerto | Monitorización /telecontrol | Sustitución CAPI | Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 2 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Ruta de la Plata | Transporte de gas | ILI La Granja - Salamanca | velocidad entre 1-3 m/s | 26/10/2026 | 06/11/2026 | | Cancelado |
| Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia | Transporte de gas | ILI Vilanova-Paterna 40" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 4-5 d | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Puzol - Paterna 26" | | 18/01/2027 | 18/01/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia | Transporte de gas | Reparación Salsadella - Puzol 26" | | 18/01/2027 | 18/01/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Valencia - Alicante | Transporte de gas | Reparación Paterna - Agullent 20" | | 18/01/2027 | 18/01/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Ruta de la Plata | Transporte de gas | Reparación La Granja - Salamanca 26" | | 18/01/2027 | 18/01/2027 | A definir | Cancelado |
| Gasoducto Ruta de la Plata | Transporte de gas | Reparación Cáceres - La Granja 26" | | 18/01/2027 | 18/01/2027 | A definir | Cancelado |
| Pos.38 - Foronda | Transporte de gas | Reforma de posición | Proyecto de reforma integral | 01/06/2027 | 01/06/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Haro - Burgos - Madrid 20" | Transporte de gas | Variante Fuente el Saz (Barbolla - Algete 20") | | 04/10/2027 | 06/10/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Málaga - Rincón de la Frontera 8" | Transporte de gas | Variante Málaga - Rincón de la Victoria 8" | Se coordinará con clientes aguas abajo | 06/12/2027 | 08/12/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Haro - Burgos - Madrid 26" | Transporte de gas | Variante Burgos ADIF (Haro - Villamayor 26") | | 06/12/2027 | 08/12/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto BVV 30" | Transporte de gas | Variante Vitoria ADIF (Haro - Bergara 30") | | 06/12/2027 | 08/12/2027 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Irún - Francia 24" | Transporte de gas | Variante AP8 frontera Irún | Se coordinará con clientes aguas abajo | 05/06/2028 | 09/06/2028 | A definir | Sin iniciar |
| Gasoducto Algete Yela | Transporte de gas | Inserción nueva posición Daganzo (J00) | Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco) | | | 3 d | Sin iniciar |
| CT Plasencia | Transporte de gas | Inserción Pos. O-18X (Oliva de Plasencia-Cáceres) | Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo. | | | Pte. definir | Sin iniciar |
| Pos. 15.28.01 Santomera | EM/ERM | Reparación emisiones fugitivas. Intervención en colector de entrada y salida de la ERM | Se coordinará con clientes aguas abajo. | | | 1 d | Sin iniciar |
| Pos. 15.28.02 - Espinardo-Murcia | EM/ERM | (Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas | Se coordinará con clientes aguas abajo | | | 6 h | Sin iniciar |

| | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--|-----|-------------|
| Pos. 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena) | EM/ERM | Mantenimiento en brida del colector | Se coordinará con clientes aguas abajo | 6 h | Sin iniciar |
|---|--------|-------------------------------------|--|-----|-------------|

Plan de Mantenimiento 2026

Almacenamientos subterráneos

| Instalación | Servicio afectado | Operación | Limitaciones operativas y afecciones a terceros | Inicio previsto | Fin previsto | Duración | Estado |
|--------------|----------------------------|--|---|-----------------|--------------|----------|-------------|
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma | Indisponibilidad total | 28/06/26 | 01/07/26 | 2 d | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS | Indisponibilidad total | 09/11/26 | 10/11/26 | 2 d | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Extracción | Inspección y reparación tanque FB-51-B y equipos hot oil planta. | Indisponibilidad total extracción | 31/03/27 | 14/10/27 | 197 | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección | Programa vigilancia PVA atmósfera | Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango de fechas tentativo | 31/03/26 | 29/06/26 | 2 d | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS | Indisponibilidad total | 28/04/26 | 29/04/26 | 2 d | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes | Indisponibilidad total | 05/10/26 | 28/10/26 | 25 | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección | Overhaul compresor M-160-A | Inyección máxima a 36 GWh/d | 31/10/26 | 14/03/27 | 107 días | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Extracción | Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción | Extracción 200.000 Nm3/h Rango de fechas tentativo. En horario 8:00-16:00 h | 31/10/26 | 30/12/26 | 2 d | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | ILI Bermeo-Gaviota 6" | | 06/06/27 | 10/06/27 | | Sin iniciar |
| AS. Gaviota | -Inyección, -Extracción | ILI Bermeo-Gaviota 16" | | 13/06/27 | 17/06/27 | 5 días | Sin iniciar |
| AS. Serrablo | -Inyección | Overhaul S3A | Limitación en inyección de 350.000Nm3/día | 28/02/26 | 01/04/26 | 30 días | En proceso |
| AS. Serrablo | -Inyección, -Extracción | Fase I. Paso rascadores | Inyección indisponible. Se fijará la extracción en 71.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento. | 15/03/26 | 18/03/25 | 3,5 días | Sin iniciar |
| AS. Serrablo | -Inyección | Fase II. Paso rascadores | Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d (Jacas + Aurines) | 18/03/26 | 18/03/25 | 12h | Sin iniciar |
| AS. Serrablo | -Inyección | Fase III: Paso rascadores | Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines) | 19/03/26 | 19/03/26 | 12h | Sin iniciar |
| AS. Serrablo | -Inyección, -Extracción | Puesta en marcha unidades de inyección | Extracción indisponible. Inyección 15.500 Nm3/h por unidad | 23/03/26 | 24/03/26 | 2 días | Sin iniciar |
| AS. Serrablo | -Inyección, -Extracción | Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17 | Extracción indisponible. Inyección 45.500 Nm3/h por unidad | 24/04/26 | 25/04/26 | 2 d | Sin iniciar |