

## Plan de Mantenimiento 2024

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afección a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Reparación compresor C-6000	Reducción de la capacidad de recuperación de Boil-off. Limitación emisión mínima escalón II durante las operaciones de buques	30/07/23	14/10/24	453 d	En curso
Planta de Barcelona	Medida	Mantenimiento en línea B de UM72 a R-45	Indisponible MUS bidireccional. Limitación emisión mínima a 300.000 Nm3/h.	07/11/23			En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 5 e instalación de nuevas rejillas	Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h.	07/01/24	29/02/24	49 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques	Mantenimiento correctivo en brazo de descarga pantalán A80	Pantalán A80: Un brazo indisponible. Máximo ratio de carga 2.000 m3/h	11/01/24	21/03/24	70 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	12/03/24	05/04/24	25 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Reparación brazo LA-1003B	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	17/03/24	21/03/24	4d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimientos en los equipos fijos contraincendios	Sin carga de cisternas de 09:00 a 15:00h	20/03/24	20/03/24	6 h	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques	Mantenimiento correctivo. Brazo LA-3000C Indisponible	Ratio de descarga reducido a 8.000 m3/h.	25/03/24	23/12/24	9 m	En curso
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	05/05/24	08/05/24	4 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 2	Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h.	26/05/24	19/06/24	18 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	SCC: Conmutación a los nuevos servidores	Interrupción del servicio dicho día	28/05/24	28/05/24	2 h	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento en pantalán	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	16/06/24	22/06/24	7 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	1 cargadero indisponible, 2 disponibles	16/06/24	07/07/24	21 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación	Interconexiones del proyecto de frío	Limitación emisión a 1.200.000 m3/h	25/06/24	16/07/24	14 d	Finalizado

Planta de Barcelona	Regasificación	Sustitución de válvula de agua de mar	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	13/09/24	19/09/24	7 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución latiguillos y juntas brazos A80	Sin operaciones de buques	29/09/24	12/10/24	14 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico A263 y revisión filtro	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	14/10/24	18/10/24	5 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Cambio en el sistema PLC	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas durante 36 horas, después servicio con pruebas durante 8 horas más	21/10/24	22/10/24	36 h	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	TK-1400 fuera de servicio		30/10/24			Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Instalación válvulas en la línea	Sin operaciones de buques	31/10/24	29/11/24	31 d	A 2025
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 4	Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h.	15/11/24	10/12/24	26 d	A 2025
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80	Sin operaciones de buques	17/11/24	20/11/24	4 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Cambio de bombas de refrigeración de piscina 1	Sin operaciones de buques	30/11/24	30/11/24	3 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Sustitución brazo LA-3000C	Sin operaciones de buques	10/12/24	23/12/24	14 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Transformacion E200 en E2200 PR 007L		14/02/25			A 2025
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques	30/04/26	30/04/26	15 d	2026
Planta de Barcelona	Descarga de buques	Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras)	Sin operaciones de buques	31/05/28	31/05/28		2028
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento bomba secundaria	Limitación emisión máxima escalón VII (1.050 kNm3/h, aprox. 293 GWh/día).	31/07/23	24/03/24	238 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques	Mantenimiento compresores	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón II	04/01/24	28/05/24	145 d	Finalizado

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2	Sin operaciones de buques, salvo cargas PTS con preaviso de 10 días laborables y máximo rate de carga 150 m3/h.	22/01/24	24/10/24	5 m	En curso
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin carga de cisternas de 8 a 15:00h	26/02/24	27/02/24	10 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Reparación compresor GB-223	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	28/02/24	07/03/24	8 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos correctivos en los filtros	Emisión mínima 600.000 Nm3/h	25/03/24	26/03/24	2 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervenciones Vaporizadores agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	31/03/24	03/10/24	186 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas, Regasificación	Trabajos en los cargaderos de cisternas	Sin carga de cisternas de 7:00 a 15:00h	03/04/24	03/04/24	8 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas, Regasificación	Instalación cuadro NC-203	Continúan los trabajos sin limitación en emisión, ni carga de cisternas	17/04/24	14/07/24	81 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	05/05/24	19/05/24	15 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Agrupación avisos correctivos	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	05/05/24	19/05/24	15 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Trabajos de mantenimiento en alumbrado e instrumentación	Interrupción del servicio dicho día	08/05/24	08/05/24	7 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Trabajos parque de intemperie	Afección a emisión y carga/descarga de buques en días puntuales no consecutivos	27/06/24			A 2025
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza y sellado de arqueta seca	Limitación emisión a 15/20.000 Nm3/h de 7:00h a 15:00 h	29/06/24	17/09/24	80 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos en piscina captación 1	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	30/06/24	04/07/24	5 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo	Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h	31/08/24	31/08/24	10 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán 1	Sin operaciones de buques	05/09/24	12/10/24	37 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento en defensas de Pantalán	Sin operaciones de buques	05/09/24	12/10/24	37 d	Finalizado

Planta de Cartagena	Carga de buques	Instalación cuadro NC-201	Sin operaciones de carga de buques LS	05/09/24	14/11/24	53 d	En curso
Planta de Cartagena	Regasificación	Fase II. Intervenciones Vaporizadores agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	30/09/24	30/12/24		En curso
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento de Retorno agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	13/10/24	13/10/24		Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Acondicionamiento del cargadero de cisternas	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 12:00h a 18:00h	23/10/24	23/10/24	8h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento en pantalán y compresores	Sin operaciones de buques	06/11/24	12/10/24	37 d	En curso
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Cambio en el sistema PLC	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas durante 36 horas, después servicio con pruebas durante 8 horas más	11/11/24	12/11/24	36 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Revisión de AT cuadros eléctricos subestaciones (FASE 1)	En principio sin afección. Posible emisión limitada a 20GWh/d durante 24h	21/04/24	25/04/24	5 d	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Reparación de válvula de control.	Emision limitada a 18 GWh/d	29/04/24	29/04/24	10 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Revisión de AT cuadros eléctricos subestaciones (FASE 2)	En principio sin afección. Posible emisión limitada a 20GWh/d durante 24h	12/05/24	16/05/24	5 d	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual Captación agua de Mar y Emisario	Emisión limitada a 20GWh/dia	22/07/24	23/07/24	2 d	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo (Fase I)	Fase I. Indisponibilidad de uno de los dos cargaderos de cisternas desde las 7:00 hasta las 15:00 h (8 horas).	22/09/24	22/09/24	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo (Fase II)	Fase II. Indisponibilidad de uno de los dos cargaderos de cisternas desde las 7:00 hasta las 15:00 h (8 horas).	29/09/24	29/09/24	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Instalación malla escollera zona submarina		02/10/24			En curso

Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Reperlitado tanque FB-141	Sin operaciones de buques.	05/02/24	12/02/24	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Reparaciones en el vial	1 cargadero indisponible, 2 disponibles	18/02/24	24/02/24	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Reparación colector de agua de mar	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	25/02/24	26/02/24	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Regasificación, Descarga de buques	Reperlitado tanque FB-131	Sin operaciones de buques.	06/03/24	13/03/24	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación sistema hidráulico	Sin carga/descarga de buques	10/03/24	12/03/24	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Medida	Sustitución en válvula de la U.M.	Unidad de medida indisponible	09/04/24	10/04/24	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Verificación y calibración básculas de cisternas	1 cargadero indisponible dichos días (2 disponibles)	22/04/24	24/04/24	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	19/05/24	23/05/24	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	Trabajos de reparación compresores de BOG	Sin PEF ni cargas de buques Large Scale	02/06/24	23/06/24	22 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	16/06/24	20/06/24	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Intervención en los SAI de Subestaciones eléctricas		14/07/24	18/07/24	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	14/07/24	18/07/24	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga	Sin carga/descarga de buques	16/09/24	18/09/24	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Sin operaciones de buques.	30/09/24	30/09/24	1 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	12/10/24	21/10/24	10 d	A 2025
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Cambio en el sistema PLC + sustitución válvulas de línea del cargadero	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas	30/10/24	05/11/24	7 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase I.	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	20/01/25	20/01/25	1 d	A 2025
Planta de Huelva	Carga de buques, Regasificación	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha de HLIV. Fase II.	Sin operaciones de carga LS ni MS. Producción mínima escalón II.	20/01/25	02/03/25	43 d	A 2025
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase III.	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	02/03/25	02/03/25	1 d	A 2025
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Conexión nuevos compresores 053M	Sin operaciones de buques	18/07/25	22/07/25	5 d	A 2025

**Plan de Mantenimiento 2024**

Almacенamientos subterráneos							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Inyección	Reacondicionamiento enfriadores de gas	Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)	31/10/23	28/02/24	120	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Campaña corrosión Módulo 6	Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)	31/10/23	16/03/24	137	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	11/03/24	16/03/24	7	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Proceso cambio Extracción > Inyección	M-19 y X-20/03: indisponible inyección; disponible extracción L-25/03: alinear modo inyección. Inyección/Extracción indisponible.  * M-26 y X-27/03: pruebas equipamiento inyección.  * M-27/03: Inyección disponible, extracción indisponible	18/03/24	26/03/24	9	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción	Inspección y reparación tanque FB-51B	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	31/03/24	14/10/24	197	A 2025
AS. Gaviota	-Extracción	Reparaciones sistema frío por NH3	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	01/04/24	14/10/24	197	A 2025
AS. Gaviota	-Extracción	Sustitución motor gas frío por eléctrico	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	01/04/24	14/10/24	197	En curso
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	22/04/24	23/04/24	2	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	13/10/24	27/10/24	14	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	31/10/24		2	Sin iniciar

AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Acondicionamiento o gaseoductos lanzamiento de rascadores de limpieza	Se fijará la extracción en 85.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento.	18/03/24	19/03/24	2	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza Jaca	Inyección indisponible. Extracción 21 GWh/d	20/03/24	20/03/24	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza Aurin	Inyección indisponible. Extracción 24GWh/d	21/03/24	21/03/24	8h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	MTO puesta en marcha TC-J2 y TJ-17	Inyeccion 45.500Nm3/h por unidad	31/03/24		8h	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	MTO puesta en marcha unidades	Inyeccion 15.500Nm3/h por unidad	31/03/24		8h	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Extracción	Cambio de controladores ABB	Indisponibilidad total de extracción	30/11/24	30/11/24	3	Sin iniciar
AS. Yela	-Extracción	Mediciones reglamentarias de ruido	Necesidad de extracción a distintos caudales	03/03/24	04/03/24	2	Finalizado
AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico	Indisponibilidad Total Inyección	17/03/24	21/03/24	5	Finalizado
AS. Yela	-Extracción	Mantenimiento sistemas proceso de extracción	Indisponibilidad Total Extracción	24/11/24	15/12/24	21	Sin iniciar

### Plan de Mantenimiento 2024

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
	Transporte de gas	Variantes Puerto Castellón					A 2025
	Transporte de gas	Variante Málaga - Rincón					A 2025
Algete - Yela 26"	Transporte de gas	Reparación definitiva de gasoducto	Requiere bajada de presión 20% presión operación	04/08/2024	06/08/2024	2	Finalizado
EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución MOV-1301 por una nueva	Durante la operación indisponibilidad de los TC-1, 2 y 3 (disponibles TC-4 y TC-5)	12/05/2024	16/05/2024	5	En curso
EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución SAI 220V Sala Control EC	Sistema auxiliar - SAI Indisponible	14/07/2024	16/07/2024	5	En curso
EC Coreses - SCE	EE.CC.	Cambio de workstation de ABB	Durante el cambio de servidores la EC no será accesible en remoto	06/11/2024	06/11/2024		Sin iniciar
EC Haro	Transporte de gas	Mantenimiento programado turbocompresores 1 y 2	Un turbocompresor indisponible	22/09/2024	10/10/2024	17	Sin iniciar
EC Irún	CC.II.	Mantenimiento programado en el motocompresor MC-101	Un motocompresor indisponible			8	A 2025
EC Irún	CC.II.	Reposición definitiva del servicio y ampliación capacidad EC Euskadour	Fase 1: Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales Fase2: Sin afección a terceros Fase 3: Durante dos semanas no se ofertan los 40 GWh/día adicionales y durante otras dos semanas la indisponibilidad será para los dos motocompresores Fase 4: Pruebas sin afección a terceros				Finalizado
EC Irún	CC.II.	Indisponibilidad en el motocompresor MC-101	Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales	08/01/2024	29/01/2024	21	Finalizado
EC Irún	CC.II.	Correctivo CAPI	EC Indisponible	08/04/2024	09/04/2024	2	Finalizado
EC Irún	CC.II.	Mantenimiento LEAT	EC Indisponible	30/06/2024	02/07/2024	3	Finalizado

EM pos B0704 Dueñas	EM/ERM	Ampliación a 2a línea		15/09/2024	29/09/2024		Finalizado
ERM pos. 45_16 Arrigorriaga	EM/ERM		Inserción válvulas para futura 3ª línea (Prueba manguera provisional M-13/08) Trabajos X-14/08.17/09 sustitución valvula de entrada.	12/08/2024	16/09/2024	12h	En curso
Estación de Compresión Almendralejo	Transporte de gas	MC-101 EC Almendralejo: Trabajos de equilibrado del rotor del motor del equipo.	Indisponibilidad del MC-101 aprox. 3-5 días. Aún no se dispone de fecha de inicio de los trabajos pero se ejecutarán preferiblemente en noviembre 2024.			3-5	
Estación de Compresión Almendralejo	Transporte de gas	MC-101 EC Almendralejo: Modificación del cableado en AT en caja intermedia (llegada cableado desde VFD y salida hacia motor), obra civil y mecánica.	Indisponibilidad del MC-101 aprox. 7 días. Aún no se dispone de fecha de inicio de los trabajos pero se ejecutarán antes de final de 2024.			7	Sin iniciar
Estación de Compresión Almendralejo	Transporte de gas	Sustitución válvula cargadora 2" asociada a TC-4	EC Indisponible durante una ventana de 24 horas.	21/07/2024	25/07/2024	1	Finalizado
Gasoducto AS Pontes-Guitiriz 20" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI AS Pontes-Guitiriz 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	04/02/2024	07/02/2024	4	Finalizado
Gasoducto Abengodo-CCC Sabón 16" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI Abengodo-CCC Sabón 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	28/02/2024	30/01/2024	3	Finalizado
Gasoducto Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20"	Transporte de gas	ILI Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	11/02/2024	14/02/2024	4	Finalizado
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	(Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)			3	Sin iniciar
Gasoducto Almendralejo Badajoz 28"	Transporte de gas	ILI Almendralejo Badajoz 28"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	07/04/2024	10/04/2024	4	Finalizado
Gasoducto Alpedrete - Torrejón de Velasco 20"	Transporte de gas	ILI Alpedrete - Torrejón de Velasco 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	18/02/2024	21/02/2024	4	Finalizado
Gasoducto Belmez- Almendralejo 32"	Transporte de gas	ILI Belmez- Almendralejo 32"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	14/04/2024	17/04/2024	4	Finalizado

Gasoducto Calahorra - Pamplona	Transporte de gas	(Gasoducto Calahorra - Pamplona 8") Variante Calahorra	Corte Gasoducto Calahorra - Pamplona	31/07/2025		A definir	A 2025
Gasoducto Circunvalacion Valencia	Transporte de gas	(Gasoducto Circunvalacion Valencia) Variante A7 Museros	Corte Gasoducto Circunvalacion Valencia	30/04/2025		A definir	A 2025
Gasoducto Estrecho de Gibraltar	Transporte de gas	ILI Tarifa-Marruecos 22"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06/10/2024	17/10/2024	12	En curso
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	(Gasoducto León Oviedo) Variante Río Caudal	Corte Gasoducto "León Oviedo"	23/09/2024	24/09/2024	7	Finalizado
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo"	31/05/2025		3	A 2025
Gasoducto Mugaros-Cabanas 30" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI Mugaros-Cabanas 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	05/05/2024	08/05/2024	4	Finalizado
Gasoducto Puzol - Paterna	Transporte de gas	(Gasoducto Puzol - Paterna) Variante Sagunto	Corte Gasoducto Puzol - Paterna. Sin afección a clientes.	25/08/2024	29/08/2024	4	Finalizado
Gasoducto Villafranca de Córdoba Belmez 32"	Transporte de gas	ILI Villafranca de Córdoba Belmez 32"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	21/04/2024	24/04/2024	4	Finalizado
Modificación posición K01	CC.II.	Implantación modificación para flujo inverso	Corte CCII hacia Marruecos durante la ejecución de las obras	29/11/2024	10/12/2024		
Pos K01 - CI Tarifa	CC.II.	Instalación de nuevo MUS	Corte CCII hacia Marruecos durante la ejecución de las obras	26/05/2024	28/05/2024	2.5	Finalizado
Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)	Transporte de gas	(Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)) Inserción posición en el tramo O07-O06	Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06. Corte Gasoducto "León Oviedo"	17/11/2024		72h	Sin iniciar
Pos. 000 Lugo de Llanera	Transporte de gas	Pos. 000 Lugo de Llanera Sustitución válvula HV-10 (trampa rascadores lado León)	Corte Gasoducto "León Oviedo"	01/07/2024	04/07/2024	2	Finalizado
Posición 15.09 Villarreal Centro	EM/ERM	(Cambio de válvula ERM 15.09 - Villarreal centro) Cambio de válvula de salida ERM	Coordinación con clientes aguas abajo (parada ERM)	15/07/2024	15/07/2024	1	Finalizado
Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	EM/ERM	(Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas	Se coordinará con clientes aguas abajo			6h	Sin iniciar

Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	(Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena) Mantenimiento en brida del colector	Se coordinará con clientes aguas abajo			6h	Sin iniciar
Posición 15.33 AES	EM/ERM	Reparación emisiones fugitivas linea medición B	Capacidad nominal línea B durante una ventana de 48 horas. Simepre una línea indisponible. Sin afección a suministro ni a medida.	14/07/2024	18/07/2024	2	Finalizado
Posición 15.34 - Planta de Cartagena	EM/ERM	(Posición 15.34 - Planta de Cartagena) Mantenimiento en brida del colector	Coordinación con clientes aguas abajo			1	Sin iniciar
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 1	Necesidad de disminuir presión en tramo para revisión /valoración a aprox. 20 bara.			2	Sin iniciar
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 2	Previa despresurización; caso de necesidad reparación, venteo tramo pos. 16A _ pos. 16.			3	Sin iniciar
Posición 4108 Hernani (Bergara-Irún)	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida	Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición	06/08/2024	06/08/2024	12h	Sin iniciar
Posición 4109 Rentería (Bergara-Irún)	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida	Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición	04/08/2024	04/08/2024	12h	Finalizado
Posición 4110 Irún (Bergara-Irún)	CC.II.	Migración equipos comunicaciones Francia a la EC	Comunicaciones señales Francia indisponibles	23/06/2024	27/06/2024	24h	Finalizado
Posición D03AValdeprado del Río	EM/ERM	Instalación válvulas entrada y salida en futura tercera línea	Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición	23/08/2024	23/08/2024	12h	Finalizado
URMF M-00 Almería	CC.II.	Instalación filtro en línea URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	03/06/2024		15	Finalizado

URMF M-00 Almería	CC.II.	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	03/11/2024	07/11/2024	15	En curso
URMF M-00 Almería	CC.II.	Calibración MUSES línea 4 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	01/12/2024	22/12/2024	15	Sin iniciar
Villar de Arnedo - Haro 30"	Transporte de gas	Reparación definitiva de gasoducto	Requiere bajada de presión 20% presión operación	28/07/2024	30/07/2024	2	Finalizado
reparación junta aislante de colector de salida ERM S02_La Roda de Andalucía	EM/ERM	reparación de emisión fugitiva en junta aislante de colector de salida ERM S02_La Roda de Andalucía	Para reparar la junta aislante del colector de salida de la ERM es necesario disminuir el flujo para que los materiales a utilizar en la reparación puedan fraguar adecuadamente. El objeto es mantener la temperatura constante.	08/10/2024	09/10/2024	1	Sin iniciar













.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

