

Plan de Mantenimiento 2025

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afección a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Medida	Mantenimiento en línea B de UM72 a R-45	Indisponible MUS bidireccional. Limitación emisión mínima a 300.000 Nm3/h.	08/11/2023	30/01/2025		Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	27/11/2023	16/05/2025		Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques	Mantenimiento correctivo. Brazo LA-3000C Indisponible	Ratio de descarga reducido a 8.000 m3/h.	26/03/2024	02/01/2025	9 m	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Sustitución brazo LA-3000C	Sin operaciones de buques	11/12/2024	24/12/2024	14 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	16/12/2024	21/05/2025		Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Cambio de válvula bomba de agua de mar	Emisión máxima 1.200.000 Nm3/h del 3/2/25 a las 18h hasta 5/2/25 a las 18h.	03/02/2025	05/02/2025	2d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 3 Cajón Norte	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	24/02/2025	17/03/2025	22 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques	03/03/2025	05/03/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques	24/03/2025	26/03/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 5	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h	26/05/2025	30/06/2025	22 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin carga de cisternas	02/07/2025	02/07/2025	10 horas	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	05/11/2024	01/01/2026		En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Compresor de exportación a red indisponible	Emisión mínima 110.000 Nm3/H	02/03/2025			En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Cambio de válvula y reductor de bloqueo de impulsión de P-2501B	Emisión máxima 1.200.000 Nm3/h. De 1-sep (08:00) hasta 3-sep (17:00)	01/09/2025	03/09/2025	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta Captación 5	Emisión limitada a 1.350.000 nm3/h	29/09/2025		5 d	Sin iniciar

Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques	01/10/2025	03/10/2025	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 2	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	13/10/2025	31/10/2025	21 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Engrase y verificación sist. Hidráulico	Sin operaciones de buques	21/10/2025	23/10/2025	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Revisión de bandas	Sin cargas de buques LS	13/01/2025	15/01/2025	3 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques	12/02/2025	13/02/2025	2 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación	Transformación E200 en E2200 PR 007L		15/02/2025			Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación	Inspección legal nivel B de UM	Emisión mínima de escalón II durante 8 horas (6:00h a 14h).	10/03/2025	10/03/2025	8h	Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación, Descarga de buques, Carga de cisternas	Cambio CCC subestación 2	Emisión mínima escalón II durante 10 horas para bajar presiones, seguido de emisión estable a escalón I durante 3 horas. Sin operaciones de barcos en ninguno de los pantalanés durante estas 3 últimas horas.	19/03/2025	19/03/2025		Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques	Limpieza captación 1	Sin operaciones en los pantalanés	07/04/2025	11/04/2025	5 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Instalación válvulas. Fase 1	Sin operaciones de buques	20/04/2025	01/05/2025	31 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques	Revisión de AT y BT	Sin cargas de buques LS en A263, sin operaciones en el A80. Limitación emisión máxima 1.300.000 Nm3/h	05/05/2025	18/05/2025	14 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Instalación válvulas. Fase 2.	Sin operaciones de buques	05/05/2025	19/05/2025	31 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones en el pantalan	01/06/2025	15/06/2025	14 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta captación	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	17/06/2025	28/07/2025	42 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques	C-BOG Revisión de bandas	Sin cargas de buques LS	29/07/2025	31/07/2025	3 d	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga de buques	C-BOG: Revisión de bandas y cambio si procede	Sin cargas de buques LS	01/09/2025	03/09/2025	3 d	Cancelado

Planta de Barcelona	Regasificación	Mantenimiento en vaporizador	Emisión limitada a 900.000 Nm3/h	03/11/2025	17/11/2025	15d	Cancelado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuertas nuevas en Captación 4	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h			45 d	2026
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta cajón norte y sur (por separado) captación 3	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h			45 d	2026
Planta de Barcelona	Regasificación	Adecuación obra civil	Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h	08/09/2025	20/10/2025	43 d	2026
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques	01/05/2026	01/05/2026	15 d	2026
Planta de Barcelona	Descarga de buques	Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras)	Sin operaciones de buques	01/06/2028	01/06/2028		2028
Planta de Cartagena	Regasificación	Fase II. Intervenciones Vaporizadores agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	01/10/2024	31/12/2024		Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución pasarela en pantalán 2	Sin operaciones de buques	30/10/2024	14/03/2025	5 m	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento bombas secundarias GA-215-B y GA-243-C	Limitación emisión a 1.200.000 Nm3/h	01/01/2025	29/04/2025	22	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Adecuación SSD MOV´s vaporizadores Fase V		02/01/2025	31/01/2025	8	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento correctivo en cargaderos de cisternas y adecuación de sala de control	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 14:00h	22/01/2025	22/01/2025	7 horas	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento en el sistema contraincendios y sistema de odorización	Sin emisión (12-24.000 Nm3/h) durante 8 horas	29/01/2025	29/01/2025	10 horas	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Introducción Bomba primaria tanque FB-231		26/02/2025	28/02/2025	3 DÍAS	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Actualización lector de matrículas cisternas	Sin carga de cisternas de 11:00 a 12:00h	27/02/2025	27/02/2025	1 hora	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase I.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	12/03/2025	12/03/2025	8 horas	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible de 7 a 15h.	09/04/2025	09/04/2025	8 h	Finalizado

Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Sin operaciones	09/04/2025	16/04/2025	8 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques	Reparación junta brazo en pantalan II	Sin operaciones	27/04/2025	04/05/2025	7 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Resolución de incidencia	Sin carga de cisternas de 8:00h a 15:00h.	29/04/2025	29/04/2025	7 horas	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza de piscinas Vaporizadores	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h	05/05/2025	22/05/2025	19 días	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento Cajón de Captación 1	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h	05/05/2025	15/05/2025	11 días	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Reacondicionamiento duques de Alba y defensas	Sin operaciones de buques	07/05/2025	30/05/2025	24 días	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase I	Emisión 0 durante 4 horas, desde las 9:00h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanes.	12/05/2025	12/05/2025	4 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Trabajos parque de intemperie y cambio NC-223	Afección carga/descarga de buques y a emisión en días puntuales no consecutivos. Afección a la emisión el día 13/05	12/05/2025	21/05/2025	10 días	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase II	Emisión 0 durante 4 horas, desde las 9:00h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanes.	21/05/2025	21/05/2025	4 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase III	Emisión 0 durante 4 horas, desde las 9:00h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanes.	22/05/2025	22/05/2025	4 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase IV	Emisión 0 durante 4 horas, desde las 15:30h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanes.	27/05/2025	27/05/2025	4 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase V	Emisión 0 durante 2 horas, desde las 11h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanes.	16/06/2025	16/06/2025	2 h	Finalizado

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Sustitución NC-223. Fase VI	Emisión 0 durante 2 horas, desde las 11h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanés.	18/06/2025	18/06/2025	2 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contraincendios	Sin carga de cisternas	25/06/2025	25/06/2025	8 horas	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación, Carga de buques, Descarga de buques	Sustitución NC-223. Fase VII	Emisión 0 durante 2 horas, desde las 11h. Sin operaciones en ninguno de los dos pantalanés.	25/06/2025	25/06/2025	2 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques LS.	07/08/2025	14/08/2025	7d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	07/08/2025	14/08/2025	7 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Instalación de LTD 's	Afección a la carga y descarga de buques desde ese tanque	15/09/2025	30/10/2025	21 días	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques	Brazo indisponible (uno disponible)	Reducción del rate de carga	20/03/2025	01/10/2025	200 d	En curso
Planta de Cartagena	Regasificación	Revamping Vaporizadores	Limitación emisión 1.200.000 Nm3/h	01/07/2025	20/04/2026	10 meses	En curso
Planta de Cartagena	Carga de buques, Regasificación	Reacondicionamiento tuberías	Afecta a la carga de buques: Máximo 3600 m3/h para carga, con emisión máxima escalón IV	01/10/2025	31/12/2025	3 meses	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento retorno agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	01/09/2025	18/09/2025	18 días	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación, Descarga de buques, Carga de buques	Trabajos en parque en 66kV	Parada de planta de 7.30h a 9.00h. Sin operaciones de buques durante la parada y hasta estabilizar la emisión.	09/09/2025	09/09/2025	1,5 h	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C BOG 3	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	15/09/2025	19/09/2025	5 días	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Sin operaciones	15/09/2025	19/09/2025	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques	Sustitución junta del brazo PX-201A	Sin operaciones de buques en pantalan 2 (Small Scale)	30/09/2025	01/10/2025	2	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas desde el 22-oct a las 8:00 hasta el 23-oct a las 23:00	22/10/2025	23/10/2025	39 horas	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	22/10/2025	22/10/2025	1 día	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	15/12/2025	19/12/2025	5 días	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento preventivo C-BOG 1	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	10/03/2025	14/03/2025	5 días	Cancelado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Verificación y calibración de básculas	Un cargadero indisponible, uno disponible durante 8 horas cada día	13/01/2025		2 d	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Higienización sistemas de ventilación	Sin carga de cisternas de 10 a 14h.	07/02/2025	07/02/2025	3 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Sustitución junta check impulsión bomba secundaria	Afección a la emisión, durante 12h emisión de planta parada	06/03/2025	06/03/2025	12h	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Intervención en sistema de carga	Indisponibilidad total del cargadero de cisternas durante 2 horas	01/04/2025	01/04/2025	2h	Finalizado

Planta de El Musel	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero	Indisponibilidad total del cargadero de cisternas durante 2 horas (de 11:00h a 13:00h).	20/05/2025	20/05/2025	2h	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Actualización SCC	Indisponibilidad total del cargadero de cisternas durante 1 hora (de 9:00h a 10:00h)	25/06/2025	25/06/2025	1 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Emisión máxima limitada a 70.000 Nm3/h	29/07/2025	29/07/2025	1d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Incorporación de pilotos de H2. Fase I	Sin operaciones en el pantalán, además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	20/01/2025	21/01/2025	1d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Regasificación	Incorporación de pilotos de H2. Fase II	Sin operaciones de carga LS ni MS. Producción mínima escalón II (300.000 Nm3/h).	20/01/2025	03/03/2025	43d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	Sin carga de cisternas de 8 a 12h	05/02/2025	05/02/2025		Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase		27/02/2025	01/03/2025	3d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Incorporación de pilotos de H2. Fase III	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	03/03/2025	03/03/2025	1d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	Revisión general Compresor	Sin operaciones LS	05/05/2025	25/05/2025	3 semanas	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	12/05/2025	16/05/2025	5d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	16/06/2025	20/06/2025	5d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	14/07/2025	18/07/2025	5d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Proyecto frío. Emisión	Limitación emisión mínima de 300.000 Nm3/h	16/07/2025	20/07/2025	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Fase I: Proyecto frío. Cisternas	Sin carga de cisternas de 0 a 16h	20/07/2025	20/07/2025	16 h	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Proyecto frío. Emisión	Limitación emisión mínima de 750.000 Nm3/h	21/07/2025	22/07/2025	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Modificación sistema hidráulico MLA	Sin operaciones de buques en los pantalanes.	21/07/2025	25/07/2025	5 d	Finalizado

Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Sustitución de válvulas en líneas del pantalán	Sin operaciones de buques. Emisión limitada a 150.0000	25/08/2025	14/09/2025	21 d	En curso
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	01/09/2025	11/09/2025	10 d	En curso
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico, engrase, revisión filtros		08/09/2025	10/09/2025	3d	En curso
Planta de Huelva	Regasificación	Sustitución de válvulas.	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	02/10/2025	09/10/2025	8 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a 900.000 Nm3/h	06/10/2025	08/10/2025	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques, Carga de cisternas	Sustitución de válvulas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas	10/10/2025	15/10/2025	6 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Revisión compresores	Limitación emisión mínima de 300.000 Nm3/h	17/11/2025	30/11/2025	2 Sem	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2025

Almacenamientos subterráneos							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Extracción	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50 kNm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh)	20/03/25	20/03/25		Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Prueba de equipos de inyección	Mantener la inyección en 185 kNm3/h (inyecc. 26 GWh/día)	26/03/25	27/03/25		Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	08/04/25	09/04/25	2	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA atmósfera 2025: mediciones en inyección de gases trubocompresores	Inyección 190kNm3/h 07/05/2025 8:00-16:00 08/05/2025 8:00-16:00	07/05/25	08/05/25	2	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Reparación sistema de sellos del compresor M160C	Limitación de capacidad de inyección (36 GWh/d aprox)	19/08/25	19/09/25	6	En curso
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total	28/09/25	16/10/25	18	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	04/11/25	05/11/25	2	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Extracción	Inspección y reparación tanque FB-51-B. Inspección y reparación equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción	01/04/26	15/10/26	197	Cancelado
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d	31/10/25	14/03/26	107 días	Sin inciar
AS. Serrablo	-Extracción	Cambio de controladores ABB	Indisponibilidad total de extracción	10/02/25	14/02/25	4	Finalizado
AS. Serrablo	-Extracción	Pruebas de extracción (fto sistema ABB)	Extracción fijada a 22 GWh/d durante 22 horas.	13/02/25	14/02/25	22 h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Extraccion limitada 85.000Nm3/h durante los dias previos al lanzamiento.	17/03/25	19/03/25	3,5 días	Finalizado

AS. Serrablo	-Inyección	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	20/03/25	21/03/25	21h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Inyección indisponible. Extracción 24 GWh/d (Jacas + Aurines)	20/03/25	20/03/25	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	MTO puesta en marcha unidades	Inyeccion limitada a 15.500Nm3/h por unidad	24/03/25	25/03/25	1,5 días	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	MTO puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Inyeccion limitada a 45.500Nm3/h por unidad	26/03/25	27/03/25	8h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Prueba sellos tubing hanger	Reducción de capacidad inyección total en 41.000 Nm³/h durante 16 horas	08/09/25	08/09/25	16 h	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección	Paso Pistón Inteligente planta- Nudo J2 8"	Velocidad entre 1- 3 m/s. Fecha tentativa.	17/11/25	19/11/25	2	Sin inciar
AS. Yela	-Extracción, -Inyección	Mtto PSV's	Inyección y Extracción indisponibles	09/03/25	13/03/25	5 días	Finalizado
AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico	Inyeccion indisponible.	16/03/25	19/03/25	3 días	Finalizado

Plan de Mantenimiento 2025

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
URMF M-00 Almería	CC.II.	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	04/11/2024	08/11/2024	15	Finalizado
EC Corese - SCE	EE.CC.	Cambio de workstation de ABB	Durante el cambio de servidores la EC no será accesible en remoto	07/11/2024	07/11/2024		Finalizado
EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución SAI 220V Sala Control EC	Sistema auxiliar - SAI Indisponible	26/11/2024	07/03/2025	18	Finalizado
Sustitución centralita contra incendios TC1 EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución centralita contra incendios y TC2 EC Banyeres	Indisponibilidad del TC1 y TC2	26/11/2024	27/11/2024	2	Finalizado
Modificación posición K01	CC.II.	Implantación modificación para flujo inverso	Corte CCII hacia Marruecos durante la ejecución de las obras	30/11/2024	11/12/2024		Finalizado
Estación de Compresión Almendralejo	Transporte de gas	MC-101 EC Almendralejo: Trabajos de equilibrado del rotor del motor del equipo.	Indisponibilidad del MC-101 aprox. 3-5 días. Aún no se dispone de fecha de inicio de los trabajos pero se ejecutarán preferiblemente en noviembre 2024.	10/12/2024	17/12/2024	6	Finalizado
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Osuna-Córdoba 48"	Córdoba- Osuna. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	03/02/2025	06/02/2025	5	Finalizado
Posición 15.34 - Planta de Cartagena	EM/ERM	(Posición 15.34 - Planta de Cartagena) Mantenimiento en bridas de colector para eliminación de emisiones fugitivas.	Coordinación con clientes aguas abajo	04/02/2025	06/02/2025	2	Finalizado
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Espera-Osuna 48"	Osuna> Espera. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	10/02/2025	13/02/2025	5	Finalizado
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Tarifa - Espera 48"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17/02/2025	21/02/2025	5	Finalizado

O06A - Puesta en marcha ERM	EM/ERM	Puesta en marcha de la ERM en la nueva posición		17/02/2025	28/02/2025		Finalizado
Puesta en servicio ERM		Puesta en servicio ERM Pos. O06A Villadangos del Páramo. Puesta en marcha ERM del 17 al 21 de febrero, conexión con Nedgia del 24 al 28 de febrero	Puesta en marcha ERM semana del 17 al 21 de febrero, conexión con Nedgia semana del 24 al 28 de febrero	17/02/2025	28/02/2025		Finalizado
Gasoducto Vilafant-Serinyà	Monitorización/telecontrol	Actualización de equipos	Sin monitorización ni telecontrol	18/02/2025		3	Finalizado
URMF M-00 Almería	CC.II.	Calibración MUSES línea 4 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	26/02/2025	27/05/2025	49	Finalizado
Gasoducto Musel-Llanera	Transporte de gas	ILI Gijón - Llanera 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17/03/2025	21/03/2025	5	Finalizado
Gasoducto Haro-Burgos-Madrid	Transporte de gas	ILI Barbolla - Algete 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24/03/2025	28/03/2025	5	Finalizado
Gasoducto Haro-Burgos-Madrid	Transporte de gas	ILI Villamayor - Barbolla 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	31/03/2025	04/04/2025	5	Finalizado
EC Euskadour	EE.CC.	Mantenimiento anual de las SAI	EC indisponible 2 días desde las 8:00h a las 15:00h	07/04/2025	08/04/2025	2 días	Finalizado
Posición 41101 Irún CI	CC.II.	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	09/04/2025	09/04/2025	3 horas	Finalizado
Posición 41B Bergara	EM/ERM	Mantenimiento de válvulas	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	10/04/2025	10/04/2025	6 horas	Finalizado
Posición 45 Arrigorriaga	EM/ERM	Instalación válvula en EM	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	11/04/2025	11/04/2025	8 horas	Finalizado
Pos. 15.34.01 CCC Iberdrola	EM/ERM	(Posición 15.34.01 - CCC Iberdrola) Eliminación de emisiones en alimentación cliente.	Se coordinará con clientes aguas abajo	24/04/2025	25/04/2025	2	Finalizado
Posición 4106 Billabona	Monitorización/telecontrol	Sustitución actuadores	Sin monitorización ni telecontrol	12/05/2025	16/05/2025	5 d	Finalizado
EC Almendralejo	EE.CC.	Trabajos Retranqueo cables Caja Intermedia MC-101 EC Almendralejo.	Indisponibilidad MC-101 EC Almendralejo	13/05/2025	14/05/2025	2 d	Finalizado
3901 Legutiano	EM/ERM	Simulacro ERM indisponible,	Sin medida. Posibles ligeras alteraciones en la presión en el gasoducto	16/05/2025	16/05/2025	2h	Finalizado

URMF M-00 Almería	CC.II.	Calibración MUSES línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres en servicio. Sin afección a capacidad máxima de la C.I.	27/05/2025	28/08/2025	90	Finalizado
Gasoducto Valencia- Alicante	Transporte de gas	ILI Paterna- Agullent 24"	Paterna-Agullent 24". Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	02/06/2025	06/06/2025	5 dís	Finalizado
Posición I-25 (Tui)	CC.II.	Mantenimiento antirretornos	Podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	02/06/2025	03/06/2025	8 horas	Finalizado
Posición K01	CC.II.	Reparación válvulas	Sin transporte en CI Tarifa. Sin afección comercial.	04/06/2025	05/06/2025	30 h	Finalizado
EC Euskadour	EE.CC.	Mantenimiento legal	EC indisponible	09/06/2025	11/06/2025	3 d	Finalizado
El Escorial: Colector de salida T05	EM/ERM	Sustitución junta aislante	Podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	18/06/2025	19/06/2025	2	Finalizado
Gasoducto Circunvalación Valencia (Museros)	Transporte de gas	Variante A7 Museros (Gasoducto Circunvalación Valencia)	Corte Gasoducto Circunvalación Valencia por conexiones previstas para la semana del 14 de julio de 2025.	14/07/2025	15/07/2025	2 d	Finalizado
Posición 4102 Beasain	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida ERM. Corte de flujo en ERM	Se coordinará con clientes aguas abajo.	28/07/2025	28/07/2025	12 h	Finalizado
Proyecto piloto flujo inverso posición F-25.1 Mascaraque (petición nedgia)	EM/ERM	Retarado de las VIS y Reguladores.		05/08/2025	06/08/2025	8h	Finalizado
Posicion K- 48.2 Socuellamos	EM/ERM	Sustitucion de junta aislante a la salida de la ERM, sin corte de suministro	Se coordinará con clientes aguas abajo.	06/08/2025	06/08/2025	4h	Finalizado
Posición 45 Arrigorriaga	EM/ERM	Instalación válvula entrada en futura tercera línea ERM	Despresurización de colector de entrada de ERM, no hay posibilidad de emitir gas a la red mientras dura la operación.	20/08/2025	20/08/2025	12 Horas	En curso
EC Euskadour	CC.II.	Mantenimiento y repotenciación MC101	Un motocompresor indisponible (no ofertar los 40 GW/h/día adicionales)	25/08/2025	14/09/2025	21	En curso

Posición 4502 Barakaldo	EM/ERM	Modificación de bypass contrastación de contadores A-B para incluir válvula.	Se plantea la operación por tramos para evitar corte de suministro a la red, aunque la instalación funcionará sin línea de reserva mientras dura la intervención	25/08/2025	29/08/2025	5	En curso
EC Banyeres	Transporte de gas	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	15/09/2025	16/09/2025	2 d	Sin iniciar
EC Euskadour	CC.II.	Mantenimiento y repotenciación MC102.	Un motocompresor indisponible, el otro ya repotenciado. Posibilidad de ofertar oferta de los 40 GW/h/días adicionales.	15/09/2025	03/11/2025	21	Sin iniciar
Gasoducto Irún - Francia 24"	Transporte de gas	ILI Irún-Francia 24" (TEREGA)		15/09/2025	19/09/2025	5	Sin iniciar
Gasoducto Calahorra - Pamplona	Transporte de gas	(Gasoducto Calahorra - Pamplona 8") Variante Calahorra	Corte Gasoducto Calahorra - Pamplona por conexiones. Previsto para finales de septiembre de 2025.	22/09/2025	24/09/2025	A definir	Sin iniciar
Inyección de Biometano Pos. K52.1 Belinchón	Transporte de gas	Inserción de una toma de Biometano en una posición	La fecha es orientativa todavía queda realizar el tendido de la tubería y las modificaciones en la posición	24/09/2025	24/09/2025	1 d	Sin iniciar
Ramal a Castellón 16" y Ramal a Castellón Desdoblamiento 16"	Transporte de gas	Variantes Puerto Castellón	Se coordinará con clientes aguas abajo. Conexión prevista para septiembre de 2025.	29/09/2025	10/10/2025		Sin iniciar
Sustitución válvula Pos. B-19, San Fernando de Henares	Transporte de gas	Sustitución válvula	Sin afección a la ERM. Gasoducto interceptado en el tramo B-18 -B20 del semianillo de Madrid de 16".	06/10/2025	20/10/2025	12 d	Sin iniciar
EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución centralitas PCI	EC indisponible	14/10/2025	16/10/2025	3 d	Sin iniciar
Posición 5D.06 (Hostalric)	Odorización	Sustitución equipo de odorización	Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo	20/11/2025	21/11/2025	2 d	Sin iniciar
Gasoducto Valencia-Alicante	Transporte de gas	ILI Paterna-Agullent 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24/11/2025	28/11/2025	5 d	Sin iniciar

J03 TORIJA	EM/ERM	Puesta en servicio (se puso en servicio en 2012, se inertizó por inexistencia de la red de distribución y ahora se vuelve a poner en servicio).		08/12/2025	12/12/2025	5	Sin iniciar
Pos I-022.3 (Porriño)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	31/12/2025	31/12/2025	8 h	Sin iniciar
Pos. I-006 (Navia)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	46022	46022	8 h	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo"	01/03/2026		3 d	2026
Nuevo servicio de gas natural a Redexis Distribución pos K-52.5 Pinasa	Transporte de gas	Inserción de una salida para nueva distribuidora	Hasta el momento no se conoce fecha de realización	13/05/2026	13/05/2026	1 d	2026
Gasoducto Barbola - Algete 20"	Transporte de gas	Variante Fuente el Saz	Se coordinará con clientes aguas abajo	Feb.27	Feb.27	A definir	2027
Gasoducto Irún - Francia 24"	Transporte de gas	Variante frontera Irún	Se coordinará con clientes aguas abajo	Sept.27	Sept.27	A definir	2027
Gasoducto Málaga - Rincón de la Frontera 8"	Transporte de gas	Variante Málaga - Rincón	Se coordinará con clientes aguas abajo	Feb.27	Feb.27	A definir	2027
Gasoducto Torrelavega - Camargo 12"	Transporte de gas	Variante A67 Polanco	Se coordinará con clientes aguas abajo	Feb.27	Feb.27	A definir	2027
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 1	Necesidad de disminuir presión en tramo para revisión /valoración a aprox. 20 bara.	A definir	A definir	2	Finalizado
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 2	Previa despresurización; caso de necesidad reparación, venteo tramo pos. 16A _ pos. 16.	A definir	A definir	3	Finalizado
45.02 Barakaldo	EM/ERM	Sustitución en las válvulas de la salida y entrada de la 45.02	Sin línea de reserva en la ERM	A definir	A definir	5 d	Sin iniciar
CT Plasencia	Transporte de gas	Inserción Pos. O-18X (Oliva de Plasencia-Cáceres)	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	A definir	A definir	A definir	Sin iniciar
EC Chinchilla	EE.CC.	Sustitución de válvula	EC indisponible	A definir	A definir	72h	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	EE.CC.	Trabajos de adecuación	EC indisponible	A definir	A definir	2 días	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	(Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	A definir	A definir	3	Sin iniciar

Pos. 15.28.01 Santomera	EM/ERM	Reparación emisiones fugitivas. Intervención en colector de entrada y salida de la ERM	Se coordinará con clientes aguas abajo.	A definir	A definir	1 d	Sin iniciar
Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	EM/ERM	(Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6h	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	(Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena) Mantenimiento en brida del colector	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6h	Sin iniciar