

Plan de Mantenimiento 2026

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afección a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	05/11/2024	30/09/2026		En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Compresor de exportación a red indisponible	Emisión mínima 110.000 Nm3/h *Fecha estimada	02/03/2025	31/10/2026		En curso
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A263)	01/10/2025	03/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Aislamiento TK1400 (Fase I)	Emision máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h. Indisponibilidad de descargar ni producir del TK 2001	06/10/2025	27/11/2025	47 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina de captación II	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h.	13/10/2025	31/10/2025	15 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta Captación 5	Emisión máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h.	13/10/2025	10/10/2025	15 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)	21/10/2025	23/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación, Carga de buques	Mantenimiento en compresor C3000-B	Emisión mínima 170.000 Nm3/h. Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)	10/11/2025	29/12/2025	18 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 12:00h y las 13:00h	02/12/2025	02/12/2025	1 h	Finalizado

Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Interrupción tráfico marítimo	Interrupción del tráfico marítimo por instalación de cableado en el puerto.	15/12/2025	16/12/2025	6-8 h	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Correctivo en brazos A263	Sin simultaneidad de operaciones entre atraques.	03/01/2026	07/01/2026	5 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Reparaciones de obra civil en tanque	Almacenamiento en terminal limitado a 610.000 m3. Días 16, 17, 18 de enero: emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h) Días 19, 20, 21 de enero: emisión mínima escalón III (400.000 Nm3/h)	16/01/2026	23/01/2026	8 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva Captación 4	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 13 días	19/01/2026	06/02/2026	13 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Cambio MOV E-2200 D1	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h	09/02/2026	13/02/2026	5 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza de captación 4	Limitación limitada a 1.350.000 Nm3/h.	09/02/2026	24/02/2026	13 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Endiscado de válvulas	Sin operaciones de buques	17/02/2026	19/02/2026	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	17/02/2026	20/02/2026	4 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 26 días	23/02/2026	15/03/2026	18 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Almacenamiento	Reparación correctiva válvula tanque	Almacenamiento en tanque reducido.	23/02/2026	09/03/2026	17 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263	02/03/2026	04/03/2026	3 d	Finalizado

Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días	20/03/2026	20/04/2026	30 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificació n	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días	07/04/2026	29/04/2026	22 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de elementos bridados A80. Independización de línea.	Sin operaciones de buques en el pantalán A263	17/04/2026	26/04/2026	4 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidraulico	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	06/07/2026	09/07/2026	4 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificació n	Limpieza captación II.	Emisión a 1.650.000 Nm3/h	03/08/2026	21/08/2026	18 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Prueba toma muestras	Sin operaciones de barcos en el A263	24/08/2026	02/09/2026	10 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificació n	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días	14/09/2026	23/09/2026	8 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado	14/09/2026	23/09/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidraulico	Sin operaciones de buques en el pantalán A263	21/09/2026	23/09/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificació n	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días	28/09/2026	16/10/2026	16 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanes en el rango de fechas informado	28/09/2026	16/10/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificació n	Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV	Paro de 2h desde las 9:00h	09/10/2025	09/10/2025	2 h	Finalizado

Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas desde el 22-oct a las 8:00 hasta el 23-oct a las 23:00	22/10/2025	23/10/2025	39 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	23/10/2025	23/10/2025	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 11:00h	03/12/2025	03/12/2025	2 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Sin operaciones de buques en ninguno de los dos pantalanés. Limitación emisión mínima de 150.000 Nm3/h.	15/12/2025	19/12/2025	5 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervención en Parque 66 kV	Emisión 0 Nm3/h de 7:30 h a 10:30 h.	17/12/2025	17/12/2025	3 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Reposición de N2	Sin operaciones de buques. Fecha estimada de finalización 14h.	21/01/2026	22/01/2026	36 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	22/01/2026	23/01/2026	2 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento correctivo sobre válvula en vaporizador	Limitación emisión máxima a 600.000 Nm3/h.	02/02/2026	02/02/2026	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de tanques de productos químicos	Sin operaciones de buques	10/02/2026	11/02/2026	2 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	09/03/2026	13/03/2026	5 d	Finalizado

Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Intervenci ^o n en vaporizadores	Emisi ^o n m ^á xima escal ^o n II (300.000 Nm3/h)	05/04/2026	04/05/2026	30d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	20/04/2026	20/04/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento correctivo en cargaderos	Servicio de carga de cisternas indisponible entre las 19h del d ^í a 25 y las 22:00h del d ^í a 27	25/04/2026	27/04/2026	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Intervenci ^o n en vaporizadores	Emisi ^o n m ^á xima escal ^o n VI (900.000 Nm3/h)	26/04/2026	27/11/2026	14 d	En curso
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	27/04/2026	27/04/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	08/05/2026	08/05/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Revisi ^o n de los compresores de exportaci ^o n GB233-A/B.	Emisi ^o n m ^í nima escal ^o n I (150.000 Nm3/h)	11/05/2026	25/05/2026	15 d	En curso
Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Mantenimiento en el vaporizador del pantal ^o n I	Sin operaciones de buques	21/05/2026	23/05/2026	3 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificaci ^o n	Instalaci ^o n TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques y planta parada de 9:00h a 10:00h (1h).	27/05/2026	27/05/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificaci ^o n	Instalaci ^o n TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques durante 3 d ^í as. Sin emisi ^o n durante 14 horas el d ^í a 1 Y 2. Posible parada de 6 h el d ^í a 3.	01/06/2026	03/06/2026	3 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificaci ^o n	Intervenci ^o n PA-233-A	Emisi ^o n m ^á xima limitada a escal ^o n V (750.000 Nm3/h)	05/07/2026	10/07/2026	5 d	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	06/07/2026	10/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	02/09/2026	02/09/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	07/10/2026	07/10/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	05/11/2026	05/11/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/12/2026	18/12/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas, Regasificación	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h	04/11/2025	04/11/2025	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 11:00h y las 12:00h	03/12/2025	03/12/2025	1 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h	11/12/2025	11/12/2025	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Sustitución válvula FIL-323-D	Parada de Planta durante 8 h	19/02/2026	19/02/2026	1d	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación, Carga de cisternas	Trabajos varios en colector primarias	Sin carga de cisternas durante 8 h y planta parada durante 10 h	24/02/2026	24/02/2026	1d	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación, Carga de cisternas	Desmontaje vaporizador	Sin carga de cisternas y emisión 0 en horario de 7:00h a 15:00h (8 h)	09/06/2026	09/06/2026	8 h	Finalizado

Planta de El Musel	Carga de cisternas	Sustitución PLC´s locales	36 h sin carga de cisternas	16/06/2026	17/06/2026	36 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificació n	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10 h	06/08/2026	06/08/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Revision anual de cargaderos de cisternas (F1)	Sin carga de cisternas durante 8 h.	03/02/2026	03/02/2026	8 h	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificació n	Sustitución de válvulas.	Emisión limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)	02/10/2025	09/10/2025	8 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificació n	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a escalón VI (900.000 Nm3/h)	06/10/2025	08/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificació n	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase I)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	06/10/2025	06/10/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificació n	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase II)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	08/10/2025	08/10/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques	10/10/2025	11/10/2025	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Carga de cisternas	Sustitución de válvulas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas	10/10/2025	15/10/2025	6 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificació n	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	10/10/2025	17/10/2025	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificació n	Revisión compresores	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	17/11/2025	30/11/2025	2 Sem	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 10:00h	25/11/2025	25/11/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Montaje de equipos	Sin operaciones de barcos.	10/12/2025	13/12/2025	4 d	Finalizado

Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza cajón de captación II	Emisión máxima escalon IV (600.000 Nm3/h)	21/01/2026	21/01/2026	24 h	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS	18/02/2026	20/02/2026	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Reperlitado tanques FB131 y FB142	Sin carga de buques y emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h)	11/03/2026	21/03/2026	11 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques. Fechas tentativas. (Pospuesto desde 4 y 5 de febrero)	11/03/2026	12/03/2026	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	11/03/2026	13/03/2026	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión torres monitoras	Sin operaciones de barcos.	11/03/2026	11/03/2026	1 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Proyecto de frío (Fase 4)	Sin operaciones de buques. Coincidente con ventana ya planificada de reperlitado de tanques.	16/03/2026	21/03/2026	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	17/03/2026	20/03/2026	4 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Almacenamiento	Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101	Sin carga de buques LS	23/03/2026	11/04/2026	17 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Verificación y calibración básculas cisternas	Sin carga de cisternas en una báscula	07/04/2026	08/04/2026	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas, Carga de buques, Regasificación	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin cisternas. Limitación emisión máxima a 1.050.000. Sin carga de buques LS	11/04/2026	19/04/2026	9 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Proyecto frío (Fase 5).	Emisión limitada a máximo escalón II (300.000 Nm3/h)	11/04/2026	19/04/2026	9 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Proyecto frío (Fase 6).	Sin operaciones de buques.	08/05/2026	09/05/2026	2 d	Finalizado

Planta de Huelva	Carga de cisternas	Sustitución válvulas XV	Dos cargaderos indisponibles, uno disponible desde las 6:00h del día 9 hasta las 6:00h del día 10	09/05/2026	09/05/2026	24 h	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	11/05/2026	15/05/2026	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	GB-113 Revision de bandas	Sin carga de buques LS	01/06/2026	03/06/2026	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	Reparación correctiva GB 113 C	Sin carga de buques MS o LS, sin puestas en frío ni gassing Up. *Fecha fin estimada	12/06/2026	31/08/2026		En curso
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS	15/06/2026	03/07/2026	21 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	15/06/2026	19/06/2026	5 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación, Descarga de buques, Carga de buques	Reparación colector de GN	Planta parada desde las 6:00h del día 17 hasta las 6:00h del día 19. *pospuesto con fecha aun por definir	17/06/2026	19/06/2026	48 h	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Trabajos correctivos en torre monitora	Sin operaciones de buques.	30/06/2026	10/07/2026	11 d	En curso
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	13/07/2026	17/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revision y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques	10/08/2026	23/08/2026	14 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	09/09/2026	11/09/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	(Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	24/09/2026	27/10/2026	34 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	27/09/2026	30/09/2026	4 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)	01/10/2026	27/10/2026	27 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques.	06/10/2026	08/10/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.	12/10/2026	27/10/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS	19/10/2026	30/10/2026	21 s	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	13/11/2026	17/11/2026	5 d	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Inyección de Biometano Pos. K52.1 Belinchón	Transporte de gas	Inserción de una toma de Biometano en una posición	Rango de fechas tentativo. En caso de necesidad, se coordinará con clientes aguas abajo	01/03/2026	30/09/2026	1 d	En curso
Gasoducto Cartagena-Lorca	Transporte de gas	ILI Cartagena-Lorca 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	11/05/2026	15/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	EE.CC.	Trabajos de adecuación	EC indisponible	12/05/2026	14/05/2026	2 d	Sin iniciar
Pos. K-52.5 Pinasa	Transporte de gas	Inserción de una salida para nueva distribuidora	Fecha estimada. Se coordinará con clientes aguas abajo.	13/05/2026	13/05/2026	1 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Zamora-Benavente-Leon 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	18/05/2026	22/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Sansoain-Egües	Transporte de gas	ILI Sansoain Pamplona 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	25/05/2026	28/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Pos. 38X01	EM/ERM	Sustitución de válvulas de vías en circuito de calentamiento	Es necesario vaciar circuito de agua. Se bajará presión en la salida hasta que posiciones anilladas asuman el consumo de la red de distribución	28/05/2026	28/05/2026	6 h	Sin iniciar
Pos. 11 Constantí	Transporte de gas	Ampliación de la ERM a G-2500	Construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas.	01/06/2026	30/10/2026	4 m	En curso
Posición 38X01	Monitorización /telecontrol	Sustitución cuadro de control	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	01/06/2026	05/06/2026	5	Sin iniciar
Pos. K-48.07	Transporte de gas	Reparación emisiones fugitivas	Fechas tentativas. Se coordinará con clientes aguas abajo.	01/06/2026	30/09/2026	8 h	Sin iniciar
Pos K-48.05 La Roda	Transporte de gas	Reparación emisiones fugitivas.	Fecha tentativa. Se coordinará con clientes aguas abajo.	01/06/2026	30/09/2026	6 h	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Matenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento legal AT	Matenimiento legal AT, BT. Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
Sustitución centralitas PCI en TC4 y TC5	EE.CC.	Indisponibilidad durante 1 jornada del TC. Al finalizar la jornada debe quedar en servicio.	No afecta a terceros ni provoca indisponibilidad de la EC Banyeres.	22/06/2026	23/06/2026	2	Sin iniciar
EC Banyeres	Transporte de gas	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	29/06/2026	03/07/2026	3 d	Sin iniciar
Pos. I-006 (Navia)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	30/06/2026	30/06/2026	8 h	Sin iniciar
Pos I-022.3 (Porriño)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	30/06/2026	30/06/2026	8 h	Sin iniciar
Sustitución centralita PCI TC5	EE.CC.	Sustitución de la centralita PCI del TC5. El contratista Serveo instala centralitza Eagle Quantum de DET-Tronics. Indisponibilidad de TC5	Indisponibilidad de TC5	30/06/2026	03/07/2026	4	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Reemplazo de carrete)	Entre posiciones 15.02 y 15.02B	30/06/2026	02/07/2026	3	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06/07/2026	10/07/2026	5	En curso
Posición 4502 Barakaldo	Monitorización /telecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	06/07/2026	07/07/2026	2 d	Sin iniciar
Posición N-10.1	EM/ERM	Sustitución de las válvulas de fuel-gas de 1" de la ERM N10.1 (Alimentación a la Red de Badajoz)	La Red de Distribución de Badajoz de Gas Extremadura mientras dure la operación, será alimentada mediante la tubería del by-pass de emergencia.	06/07/2026	06/07/2026	1	

Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	13/07/2026	13/07/2026	8 h	Sin iniciar
Posición 4503 Trapagarán	Monitorización /telecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	13/07/2026	14/07/2026	2 d	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	14/07/2026	15/04/2026	8 h	Sin iniciar
Pos. 5D.06 (Hostalric) Sustitución equipo de odorización	Odorización	Sustitución equipo de odorización	Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo	14/07/2026	16/07/2026	3 d	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Instalación nuevo controlador FCV.	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 08 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo	21/07/2026	21/07/2026	8 h	Sin iniciar
Posición 40 Mondragón	Monitorización /telecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	23/07/2026	24/07/2026	2 d	Sin iniciar
Posición 450501 Superpuerto	Monitorización /telecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	27/07/2026	28/07/2026	2 d	Sin iniciar
4116 Bergara Distribución	Monitorización /telecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	29/07/2026	30/07/2026	2 d	Sin iniciar
J03 TORIJA	EM/ERM	Puesta en servicio		03/08/2026	12/08/2026	5	En curso
45.02 Barakaldo	EM/ERM	Sustitución en las válvulas de la salida y entrada de la 45.02	Sin línea de reserva en la ERM	03/08/2026	07/08/2026	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Saldadella-Puzol 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	31/08/2026	11/09/2026	4 d	Sin iniciar
Posición 40 Mondragón	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida ERM	ERM sin emisión a la red durante 5 días	14/09/2026	18/09/2026	5 días	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Puzol-Paterna 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	14/09/2026	25/09/2026	4 d	Sin iniciar
Posición 40 Mondragón	EM/ERM	Afección de lunes 14/09 a las 08:00 a viernes 18/09 a las 12:00, ventana durante la cual no habrá emisión a la red de distribución desde esta ERM. El plan de trabajo es: o Lunes 14/09 cierre por parte de personal de válvula aislamiento ERM de la posición 40 Mondragón, cierre por parte de Enagas de válvulas MOV-1 y MOV-2 alimentación a ERM, venteo y/o antorcha para gas existente en la zona de trabajo. o De martes 15/09 a jueves 17/09 sustitución de válvulas en ERM o Viernes 18/09 presurización de ERM por parte de personal de Enagas y pruebas funcionales de válvulas, comprobación de fugas y retardo posición. Comunicar a Nortegas la posibilidad de volver a abrir la válvula aislamiento ERM de la posición 40 Mondragón en la red de distribución.		14/09/2026	18/09/2026	5	
CI Almería M00	Transporte de gas	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida, programación de parada conjunta con Medgaz.	17/09/2026	22/09/2026	5 d	Sin iniciar

Posición 4502 Barakaldo	EM/ERM	Modificación de bypass contrastación de contadores A-B para incluir válvula.	Se plantea la operación por tramos para evitar corte de suministro a la red, aunque la instalación funcionará sin línea de reserva mientras dura la intervención	21/09/2026	25/09/2026	5	Cancelado
Gasoducto Paterna-Agullent 20"	Transporte de gas	ILI Paterna-Agullent 20" (Fase 2)	V 1-3 m/s	28/09/2026	09/10/2026	14 d	Sin iniciar
Posición 4103 Zaldibia	EM/ERM	Afección el lunes 28/09 desde las 08:00 hasta las 18:00, ventana durante la cual habrá emisión a la red de distribución desde esta ERM. El caudal estará parcialmente restringido ya que se alimentarán las dos líneas a través de latiguillos flexibles provisionales de diametro 2" en lugar del diámetro 3" que tiene la tubería original de la ERM. Como medida de prevención ante un eventual pico de caudal se tararán las dos líneas en paralelo como principales con Presión salida 17,2 bar absoluto		28/09/2026	28/09/2026	1	
Posición C1 Arrieta	Monitorización /telecontrol	Sustitución actuadores ESC	No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC	05/10/2026	09/10/2026	5	Sin iniciar
Pos. 41101 Irún	Transporte de gas	Modificación de la trampa de rascadores		05/10/2026	09/10/2026	1	Sin iniciar
Posición 4301	Monitorización /telecontrol	Conexión de cargas en SAI 4301 Durango, se prevé "0" electrico de entre 40 y 60 minutos, la posición estará vigilada en todo momento por personal del CT		05/10/2026	05/10/2026		
Posición 41101 Irún CI	Monitorización /telecontrol	Instalación de cromatógrafos en caseta cubierta	Desconexión de cromatógrafos calidad GN, Punto de rocío de H2, Punto de rocío HC y Oxígeno, sin señales mientras dure intervención	12/10/2026	16/10/2026	5	Sin iniciar
Pos. 41101 Irún CI	Transporte de gas	Sustitución actuadores MOV's 101 y 104	La EC estará disponibilidad pero sin posibilidad de regulación de caudal y/o presión.	12/10/2026	16/10/2026	5	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Cáceres-La Granja	1/3 m/s	12/10/2026	23/10/2026	5	Cancelado
Posición 4101 Legazpia	Monitorización /telecontrol	Sustitución cuadro de control	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	19/10/2026	23/10/2026	5	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI La Granja - Salamanca	velocidad entre 1-3 m/s	26/10/2026	06/11/2026		Cancelado
Gasoducto Haro - Burgos - Madrid 20"	Transporte de gas	Variante Fuente el Saz (Barbolla - Algete 20")		02/11/2026	05/11/2026	A definir	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Se coordinará con clientes aguas abajo.	02/11/2026	06/11/2026	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Vilanova-Paterna 40"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	09/11/2026	13/11/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Ramal a Ferrol	Transporte de gas	ILI Ramal a Ferrol 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Se requiere Caudal y P altas. Verificar consumos con cliente industrial. Sujeta a periodo invernal para aumentar consumos.	30/11/2026	04/12/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Valencia - Alicante	Transporte de gas	Reparación Paterna - Agullent 20"		18/01/2027	18/01/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación Puzol - Paterna 26"		18/01/2027	18/01/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación Salsadella - Puzol 26"		18/01/2027	18/01/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Reparación La Granja - Salamanca 26"		18/01/2027	18/01/2027	A definir	Cancelado
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Reparación Cáceres - La Granja 26"		18/01/2027	18/01/2027	A definir	Cancelado
Pos.38 - Foronda	Transporte de gas	Reforma de posicion	Proyecto de reforma integral	01/06/2027	01/06/2027	A definir	Sin iniciar

Gasoducto Málaga - Rincón de la Frontera 8"	Transporte de gas	Variante Málaga - Rincón de la Victoria 8"	Se coordinará con clientes aguas abajo	06/12/2027	08/12/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Haro - Burgos - Madrid 26"	Transporte de gas	Variante Burgos ADIF (Haro - Villamayor 26")		06/12/2027	08/12/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto BVV 30"	Transporte de gas	Variante Vitoria ADIF (Haro - Bergara 30")		06/12/2027	08/12/2027	A deifnir	Sin iniciar
Gasoducto Irún - Francia 24"	Transporte de gas	Variante AP8 frontera Irún	Se coordinará con clientes aguas abajo	05/06/2028	09/06/2028	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)			3 d	Sin iniciar
CT Plasencia	Transporte de gas	Inserción Pos. O-18X (Oliva de Plasencia-Cáceres)	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.			Pte. definir	Sin iniciar
Posición 4104 Altzo	Monitorización /telecontrol	Sustitución actuadores ESC	No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC			5	Sin iniciar
Posición 4105 Tolosa	Transporte de gas	Sustitución válvulas entrada y salida ERM	Indisponible la ERM durante 12 horas, sin emisión a red. Se coordinará con clientes aguas abajo.			12 h	Sin iniciar
B-04 Villayerno	EM/ERM	Reparación emisiones fugitivas colector entrada y salida ERM B-04	Se coordinará con clientes aguas abajo.			8h	Sin iniciar
Pos. 15.28.01 Santomera	EM/ERM	Reparación emisiones fugitivas. Intervención en colector de entrada y salida de la ERM	Se coordinará con clientes aguas abajo.			1 d	Sin iniciar
Pos. 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento en brida del colector	Se coordinará con clientes aguas abajo			6 h	Sin iniciar
Pos. 15.28.02 - Espinardo-Murcia	EM/ERM	(Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas	Se coordinará con clientes aguas abajo			6 h	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Almacenamientos subterráneos

Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d	02/11/25	30/03/26	131 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	13/01/26	14/01/26	36h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción	Mediciones ambientales Extracción en Planta para autocontrol y corrección de NC	Extracción 200.000 Nm3/h En horario 8:00-17:00 h	24/02/26	24/02/26	9 h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción, -Inyección	Mediciones CCM emergencia	Indisponibilidad total	11/03/26	11/03/26	9h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50.000 Nm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh).	24/03/26	24/03/26	8 h	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Prueba de equipos de inyección	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 26 GWh/día)	25/03/26	26/03/26	2 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	28/04/26	29/04/26	2 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Ajuste cojinete de empuje TC "B"	Reducción capacidad de inyección a 36 GWh/d	11/05/26	14/05/26	3	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango de fechas tentativo	26/05/26	27/05/26	2 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	09/11/26	10/11/26	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha PTG para sustitución + Trabajos previos sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes + Upgrade Triconex	Indisponibilidad total	05/10/26	28/10/26	25	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm3/h Rango de fechas tentativo. En horario 8:00-16:00 h	31/10/26	30/12/26	2 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Extracción	Paso piston inteligente	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	09/11/25	13/11/25	3 d	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Paso Pistón Inteligente planta-Nudo J2 8"	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	17/11/25	19/11/25	2	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Overhaul S3A	Limitación en inyección de 350.000Nm3/dia	28/02/26	01/04/26	30 dias	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extraccion en 71.000Nm3/h durante los dos dias previos al lanzamiento.	15/03/26	18/03/25	3,5 días	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d (Jacas + Aurines)	18/03/26	18/03/25	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	19/03/26	19/03/26	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyeccion 15.500 Nm3/h por unidad	23/03/26	24/03/26	2 dias	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Extracción indisponible. Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad	24/04/26	25/04/26	2 d	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Correctivo. Reparación Sellos TC J2	Limitación en la inyeccion de 1.200.000Nm3/dia	25/05/26	11/06/26	17	En curso
AS. Serrablo	-Inyección	Slick line S6 y/o S5 muestras agua yacimiento	Extracción indisponible. Inyeccion limitada de todo el yacimiento Aurin. 16Gwh/día. 1.4MNM3/dia	14/06/26	09/07/26	40	Sin iniciar
AS. Yela	-Inyección, -Extracción	Actualización Sistema de Control	Indisponibilidad Total de Planta	15/03/26	19/03/26	5 d	Finalizado
AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección	22/03/26	25/03/26	4 d	Finalizado