

Plan de Mantenimiento 2026

Plantas de regasificación

Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afección a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	05/11/2024	30/09/2026		En curso
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A263)	01/10/2025	03/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Aislamiento TK1400 (Fase I)	Emisión máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h. Indisponibilidad de descargar ni producir del TK 2001	06/10/2025	27/11/2025	47 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina de captación II	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h.	13/10/2025	31/10/2025	15 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta Captación 5	Emisión máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h.	13/10/2025	10/10/2025	15 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)	21/10/2025	23/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación, Carga de buques	Mantenimiento en compresor C3000-B	Emisión mínima 170.000 Nm3/h. Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)	10/11/2025	29/12/2025	18 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 12:00h y las 13:00h	02/12/2025	02/12/2025	1 h	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Interrupción tráfico marítimo	Interrupción del tráfico marítimo por instalación de cableado en el puerto.	15/12/2025	16/12/2025	6-8 h	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Correctivo en brazos A263	Sin simultaneidad de operaciones entre atraques.	03/01/2026	07/01/2026	5 d	Finalizado

Planta de Barcelona	Regasificación	Reparaciones de obra civil en tanque	Almacenamiento en terminal limitado a 610.000 m3. Días 16, 17, 18 de enero: emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h) Días 19, 20, 21 de enero: emisión mínima escalón III (400.000 Nm3/h)	16/01/2026	23/01/2026	8 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva Captación 4	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 13 días	19/01/2026	06/02/2026	13 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza de captación 4	Limitación limitada a 1.350.000 Nm3/h.	09/02/2026	24/02/2026	13 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Cambio MOV E-2200 D1	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h	09/02/2026	13/02/2026	5 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Endiscado de válvulas	Sin operaciones de buques	17/02/2026	19/02/2026	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	17/02/2026	20/02/2026	4 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 26 días	23/02/2026	15/03/2026	18 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Almacenamiento	Reparación correctiva válvula tanque	Almacenamiento en tanque reducido.	23/02/2026	09/03/2026	17 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263	02/03/2026	04/03/2026	3 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días	20/03/2026	20/04/2026	30 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días	07/04/2026	29/04/2026	22 d	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de elementos bridados A80. Independización de línea.	Sin operaciones de buques en el pantalan A263	17/04/2026	26/04/2026	4 d	Finalizado

Planta de Barcelona	Regasificación	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días	11/06/2026	19/06/2026	8 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado	11/06/2026	19/06/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanés en el rango de fechas informado	01/07/2026	17/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días	01/07/2026	17/07/2026	16 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidráulico	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	06/07/2026	09/07/2026	4 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación II.	Emisión a 1.650.000 Nm3/h	03/08/2026	21/08/2026	18 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidráulico	Sin operaciones de buques en el pantalán A263	21/09/2026	23/09/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV	Paro de 2h desde las 9:00h	09/10/2025	09/10/2025	2 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas desde el 22-oct a las 8:00 hasta el 23-oct a las 23:00	22/10/2025	23/10/2025	39 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	23/10/2025	23/10/2025	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 11:00h	03/12/2025	03/12/2025	2 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Sin operaciones de buques en ninguno de los dos pantalanés. Limitación emisión mínima de 150.000 Nm3/h.	15/12/2025	19/12/2025	5 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervención en Parque 66 kV	Emisión 0 Nm3/h de 7:30 h a 10:30 h.	17/12/2025	17/12/2025	3 h	Finalizado

Planta de Cartagena	Carga de buques, Descarga de buques	Reposición de N2	Sin operaciones de buques. Fecha estimada de finalización 14h.	21/01/2026	22/01/2026	36 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	22/01/2026	23/01/2026	2 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento correctivo sobre válvula en vaporizador	Limitación emisión máxima a 600.000 Nm3/h.	02/02/2026	02/02/2026	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de tanques de productos químicos	Sin operaciones de buques	10/02/2026	11/02/2026	2 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	09/03/2026	13/03/2026	5 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervención en vaporizadores	Emisión máxima escalón II (300.000 Nm3/h)	05/04/2026	04/05/2026	30d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Finalizado
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	20/04/2026	20/04/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento correctivo en cargaderos	Servicio de carga de cisternas indisponible entre las 19h del día 25 y las 22:00h del día 27	25/04/2026	27/04/2026	1 d	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervención en vaporizadores	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h)	26/04/2026	26/10/2026	14 d	En curso
Planta de Cartagena	Regasificación	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	27/04/2026	27/04/2026	1 h	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h.	04/05/2026	18/05/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h.	04/05/2026	25/05/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Parada de planta por Trabajos en parque 66 kV	Parada de 09:00 a 10:00 h	08/05/2026	08/05/2026	1 h	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Instalación TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas el día 28 Y 29. Posible parada de 6 h el día 30.	01/06/2026	03/06/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	06/07/2026	10/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	02/09/2026	02/09/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	07/10/2026	07/10/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	05/11/2026	05/11/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/12/2026	18/12/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas, Regasificación	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h	04/11/2025	04/11/2025	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 11:00h y las 12:00h	03/12/2025	03/12/2025	1 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h	11/12/2025	11/12/2025	8 h	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación	Sustitución válvula FIL-323-D	Parada de Planta durante 8 h	19/02/2026	19/02/2026	1d	Finalizado
Planta de El Musel	Regasificación, Carga de cisternas	Trabajos varios en colector primarias	Sin carga de cisternas durante 8 h y planta parada durante 10 h	24/02/2026	24/02/2026	1d	Finalizado
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Sustitución PLC's locales	36 h sin carga de cisternas	16/06/2026	17/06/2026	36 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10 h	10/08/2026	10/08/2026	1 d	Sin iniciar

Planta de El Musel	Carga de cisternas	Revisión anual de cargaderos de cisternas (F1)	Sin carga de cisternas durante 8 h.	03/02/2026	03/02/2026	8 h	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Sustitución de válvulas.	Emisión limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)	02/10/2025	09/10/2025	8 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase I)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	06/10/2025	06/10/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a escalón VI (900.000 Nm3/h)	06/10/2025	08/10/2025	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase II)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	08/10/2025	08/10/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques	10/10/2025	11/10/2025	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	10/10/2025	17/10/2025	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Carga de cisternas	Sustitución de válvulas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas	10/10/2025	15/10/2025	6 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Revisión compresores	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	17/11/2025	30/11/2025	2 Sem	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Actualización de software	Sin carga de cisternas entre las 9:00h y las 10:00h	25/11/2025	25/11/2025	1 h	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Montaje de equipos	Sin operaciones de barcos.	10/12/2025	13/12/2025	4 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza cajón de captación II	Emisión máxima escalon IV (600.000 Nm3/h)	21/01/2026	21/01/2026	24 h	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS	18/02/2026	20/02/2026	3 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión torres monitoras	Sin operaciones de barcos.	11/03/2026	11/03/2026	1 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	11/03/2026	13/03/2026	3 d	Finalizado

Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Reperlitado tanques FB131 y FB142	Sin carga de buques y emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h)	11/03/2026	21/03/2026	11 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques. Fechas tentativas. (Pospuesto desde 4 y 5 de febrero)	11/03/2026	12/03/2026	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Proyecto de frío (Fase 4)	Sin operaciones de buques. Coincidente con ventana ya planificada de reperlitado de tanques.	16/03/2026	21/03/2026	7 d	Finalizado
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	17/03/2026	20/03/2026	4 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Almacenamiento	Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101	Sin carga de buques LS	23/03/2026	11/04/2026	17 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Verificación y calibración básculas cisternas	Sin carga de cisternas en una báscula	07/04/2026	08/04/2026	2 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas, Carga de buques, Regasificación	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin cisternas. Limitación emisión máxima a 1.050.000. Sin carga de buques LS	11/04/2026	19/04/2026	9 d	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Proyecto frío (Fase 5).	Emisión limitada a máximo escalón II (300.000 Nm3/h)	11/04/2026	19/04/2026	9 d	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques	Proyecto frío (Fase 6).	Sin operaciones de buques.	08/05/2026	09/05/2026	2 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Sustitución válvulas XV	Dos cargaderos indisponibles, uno disponible desde las 6:00h del día 9 hasta las 6:00h del día 10	09/05/2026	09/05/2026	24 h	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	11/05/2026	15/05/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación, Carga de buques, Descarga de buques	Reparación colector de GNL	Planta parada (48 h) desde las 6:00h del día 17 hasta las 6:00h del día 19 de junio. Sin operaciones de buques	17/06/2026	19/06/2026	48 h	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	GB-113 Revision de bandas	Sin carga de buques LS	01/06/2026	03/06/2026	3 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	15/06/2026	19/06/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS	15/06/2026	03/07/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	13/07/2026	17/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques	10/08/2026	23/08/2026	14 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	09/09/2026	11/09/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	(Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	24/09/2026	27/10/2026	34 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	27/09/2026	30/09/2026	4 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)	01/10/2026	27/10/2026	27 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques.	06/10/2026	08/10/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.	12/10/2026	27/10/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS	19/10/2026	30/10/2026	21 s	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	13/11/2026	17/11/2026	5 d	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Red de transporte

Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Pos. 45 Arrigorriaga	EM/ERM	Instalación válvula entrada en futura tercera línea ERM	Despresurización de colector de entrada de ERM, no hay posibilidad de emitir gas a la red mientras dura la operación.	20/08/2025	20/08/2025	12 h	Finalizado
Posición 4502 Barakaldo	EM/ERM	Modificación de bypass contrastación de contadores A-B para incluir válvula.	Se plantea la operación por tramos para evitar corte de suministro a la red, aunque la instalación funcionará sin línea de reserva mientras dura la intervención	25/08/2025	29/08/2025	5	Cancelado
EC Chinchilla	EE.CC.	Sustitución de válvula	EC indisponible	23/09/2025	25/09/2025	72 h	Finalizado
Ramal a Castellón 16" y Ramal a Castellón Desdoblamiento 16"	Transporte de gas	Variantes Puerto Castellón	Se coordinará con clientes aguas abajo. Conexión prevista para octubre de 2025.	06/10/2025	15/10/2025	14 d	Finalizado
Gasoducto Valencia-Alicante	Transporte de gas	ILI Paterna-Agullent 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24/11/2025	28/11/2025	5 d	Finalizado
J03 TORIJA	EM/ERM	Puesta en servicio		08/12/2025	12/12/2025	5	En curso
Pos. 15.31.A1 La Aljorra	Transporte de gas	Reparación en bridas colector	Se coordinará con clientes aguas abajo.	27/01/2026	27/01/2026	6 h	Finalizado
Pos. 15.33 CCC AES	EM/ERM	Mantenimiento EM para la eliminación de EEFF.	Cierre de las válvulas de entrada y salida de UM	02/02/2026	11/02/2026	4	Finalizado
Inyección de Biometano Pos. K52.1 Belinchón	Transporte de gas	Inserción de una toma de Biometano en una posición	Rango de fechas tentativo. En caso de necesidad, se coordinará con clientes aguas abajo	01/03/2026	30/09/2026	1 d	En curso
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Almendralejo-Cáceres	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	09/03/2026	20/03/2026	5+5	Finalizado
EC Almendralejo	EE.CC.	Sustitución de varias válvulas de aguja del patio de válvulas del TC-4	La EC de Almendralejo estaría indisponible 1 jornada (8 h.).	24/03/2026	24/03/2026	1 d	Finalizado
Pos. 45 Arrigorriaga	Transporte de gas	Sustitución de caudalímetros	Posible afección a transporte de gas y medida	27/03/2026	29/03/2026	3 d	Finalizado
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	13/04/2026	13/04/2026	3 h	Finalizado
Gasoducto Córdoba-Badajoz-Fra. con Portugal	Transporte de gas	Reparación tramo gasoducto Bélmez-Almendralejo 32" entre Pos. N-04 y N-05.	Reducción de presión al 20% Pmáx. diseño. Posible afección al flujo de importación de VIP Ibérico. Afección y duración de los trabajos variable en función de las condiciones meteorológicas.	13/04/2026	16/04/2026	4 d	Finalizado
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	13/04/2026	13/04/2026	3 h	Finalizado
Gasoducto Ramal a Ferrol	Transporte de gas	ILI Ramal a Ferrol 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	13/04/2026	17/04/2026	4-5 d	Finalizado
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas ANTIBOMBEO MC101	Mantenimiento válvulas FCV antibombéo MC	14/04/2026	14/04/2026	5 h	Finalizado
Pos. 45 Arrigorriaga	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	15/04/2026	15/04/2026	8 h	Finalizado
Gasoducto Calahorra-Pamplona	Transporte de gas	ILI Calahorra-Berriain 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	20/04/2026	24/04/2026	4-5 d	Finalizado
Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia	Transporte de gas	ILI Ramal a Segovia 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	04/05/2026	08/05/2026	5 d	En curso
Gasoducto Cartagena-Lorca	Transporte de gas	ILI Cartagena-Lorca 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	11/05/2026	15/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	EE.CC.	Trabajos de adecuación	EC indisponible	12/05/2026	14/05/2026	2 d	Sin iniciar
Pos. K-52.5 Pinasa	Transporte de gas	Inserción de una salida para nueva distribuidora	Fecha estimada. Se coordinará con clientes aguas abajo.	13/05/2026	13/05/2026	1 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Zamora-Benavente-Leon 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	18/05/2026	22/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
4116 Bergara Distribución	Monitorización/t elecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	18/05/2026	20/05/2026	2 d	Sin iniciar
Posición 38X01	Monitorización/t elecontrol	Sustitución cuadro de control	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	19/05/2026	22/05/2026	5	Sin iniciar

Gasoducto Sansoain-Egües	Transporte de gas	ILI Sansoain Pamplona 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	25/05/2026	28/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Posición 40 Mondragón	Monitorización/t elecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	25/05/2026	27/05/2026	2 d	Sin iniciar
Pos. 11 Constantí	Transporte de gas	Ampliación de la ERM a G-2500	Construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas.	01/06/2026	01/06/2026	4 m	Sin iniciar
Pos. K-48.07	Transporte de gas	Reparación emisiones fugitivas	Fechas tentativas. Se coordinará con clientes aguas abajo.	01/06/2026	30/09/2026	8 h	Sin iniciar
Pos K-48.05 La Roda	Transporte de gas	Reparación emisiones fugitivas.	Fecha tentativa. Se coordinará con clientes aguas abajo.	01/06/2026	30/09/2026	6 h	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento legal AT	Matenimiento legal AT, BT. Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Matenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
Pos. 5D.06 (Hostalric) Sustitución equipo de odorización	Odorización	Sustitución equipo de odorización	Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación Tivissa-Salsadella 26" (Reemplazo de carrete)	Entre posiciones 15.04 y 15.05	15/06/2026	16/06/2026	2	Sin iniciar
Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid	Transporte de gas	ILI Villamayor-Cigales 12"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22/06/2026	26/06/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22/06/2026	24/06/2026	5+5	En curso
Pos I-022.3 (Porriño)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	30/06/2026	30/06/2026	8 h	Sin iniciar
Pos. I-006 (Navia)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	30/06/2026	30/06/2026	8 h	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	13/07/2026	13/07/2026	8 h	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	14/07/2026	15/04/2026	8 h	Sin iniciar
Pos. 38X01	EM/ERM	Sustitución de válvulas de vías en circuito de calentamiento	Es necesario vaciar circuito de agua. Se bajará presión en la salida hasta que posiciones anilladas asuman el consumo de la red de distribución	21/07/2026	21/07/2026	6 h	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Instalación nuevo controlador FCV.	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 08 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo	21/07/2026	21/07/2026	8 h	Sin iniciar
45.02 Barakaldo	EM/ERM	Sustitución en las válvulas de la salida y entrada de la 45.02	Sin línea de reserva en la ERM	03/08/2026	07/08/2026	5 d	Sin iniciar
Posición 4105 Tolosa	Transporte de gas	Sustitución válvulas entrada y salida ERM	Indisponible la ERM durante 12 horas, sin emisión a red. Se coordinará con clientes aguas abajo.	04/08/2026	04/08/2026	12 h	Sin iniciar
EC Banyeres	Transporte de gas	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	12/08/2026	14/08/2026	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Saldadella-Puzol 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	31/08/2026	11/09/2026	4 d	Sin iniciar
Posición 4104 Altzo	Monitorización/t elecontrol	Sustitución actuadores ESC	No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC	07/09/2026	11/09/2026	5	Sin iniciar
CI Almería M00	Transporte de gas	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida, programación de parada conjunta con Medgaz.	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Sin iniciar
Posición 40 Mondragón	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida ERM	ERM sin emisión a la red durante 5 días	14/09/2026	18/09/2026	5 días	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Puzol-Paterna 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	14/09/2026	25/09/2026	4 d	Sin iniciar
Gasoducto Paterna-Agullent 20"	Transporte de gas	ILI Paterna-Agullent 20" (Fase 2)	V 1-3 m/s	28/09/2026	09/10/2026	14 d	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Almacenamientos subterráneos

Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d	02/11/25	30/03/26	131 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	13/01/26	14/01/26	36h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción	Mediciones ambientales Extracción en Planta para autocontrol y corrección de NC	Extracción 200.000 Nm3/h En horario 8:00-17:00 h	24/02/26	24/02/26	9 h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción, -Inyección	Mediciones CCM emergencia	Indisponibilidad total	11/03/26	11/03/26	9h	Finalizado
AS. Gaviota	-Extracción	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50.000 Nm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh).	24/03/26	24/03/26	8 h	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección	Prueba de equipos de inyección	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 26 GWh/día)	25/03/26	26/03/26	2 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	28/04/26	29/04/26	2 d	Finalizado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total	29/06/26	02/07/26	3 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango de fechas tentativo	26/05/26	27/05/26	2 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Extracción	Paso piston inteligente	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	09/11/25	13/11/25	3 d	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Paso Pistón Inteligente planta-Nudo J2 8"	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	17/11/25	19/11/25	2	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Overhaul S3A	Limitación en inyección de 350.000Nm3/día	28/02/26	01/04/26	30 días	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extracción en 71.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento.	15/03/26	18/03/25	3,5 días	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d (Jacas + Aurines)	18/03/26	18/03/25	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	19/03/26	19/03/26	12h	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyección 15.500 Nm3/h por unidad	23/03/26	24/03/26	2 días	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Extracción indisponible. Inyección 45.500 Nm3/h por unidad	24/04/26	25/04/26	2 d	Finalizado
AS. Serrablo	-Inyección	Slick line S6 y/o S5 muestras agua yacimiento	Extracción indisponible. Inyección limitada a 350.000 Nm3/h	24/05/26	01/06/26	8	Sin iniciar
AS. Yela	-Inyección, -Extracción	Actualización Sistema de Control	Indisponibilidad Total de Planta	15/03/26	19/03/26	5 d	Finalizado
AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección	22/03/26	25/03/26	4 d	Finalizado