

Índice	Comentarios
--------	-------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>1.- Plantas Regasificación               <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. P. Barcelona</li> <li>1.2. P. Huelva</li> <li>1.3. P. Cartagena</li> <li>1.4. P. BBG</li> <li>1.5. P. Sagunto</li> <li>1.6. P. Mugaridos</li> <li>1.7. P. Musel</li> </ul> </li> <li>2.- Transporte y Distribución               <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Operaciones en Transporte</li> <li>2.2. Operaciones en Distribución</li> <li>2.3. Estaciones de Compresión</li> <li>2.4. Inspecciones en Servicio</li> </ul> </li> <li>3.- Almacenamientos Subterráneos               <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. AS Serrablo</li> <li>3.2. AS Gaviota</li> <li>3.3. AS Marismas</li> <li>3.4. AS Yela</li> </ul> </li> <li>4.- Yacimientos Subterráneos               <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. YS Aznalcazar</li> <li>4.2. YS Viura</li> </ul> </li> <li>5.- Conexiones Internacionales               <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. CI Tarifa</li> <li>5.2. CI Almería</li> <li>5.3. VIP Pirineos</li> <li>5.4. VIP Ibérico</li> </ul> </li> </ul>	<p>Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.</p> <p>En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.</p> <p>No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.</p> <p>En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.</p> <p>El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.</p>
---	--

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PLANTA BARCELONA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
13/10/2026 - 31/10/2026	Limpieza piscina de captación II	Emisión limitada a 1.650.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 21 días
29/09/2026 - 03/10/2026	Colocación compuerta nueva en captación V	Emisión máxima limitada a 1.550.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 5 días
01/07/2026 - 17/07/2026	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 16 días
01/07/2026 - 17/07/2026	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanes en el rango de fechas informado
12/06/2026 - 19/06/2026	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado
11/06/2026 - 19/06/2026	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 8 días
07/04/2026 - 29/04/2026	Limpieza piscina de captación V	Regasificación máxima de 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h (376,8 GWh/d)
20/03/2026 - 26/04/2026	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV V	a) Sin operaciones de buques en el pantalán A80 durante 30 días b) Sin operaciones en el A263 (pantalán grande) entre el 17 y el 26 de abril
03/03/2026 - 05/03/2026	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
02/03/2026 - 04/03/2026	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263
02/02/2026 - 05/02/2026	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
14/01/2026 - 16/01/2026	Revisión de bandas y cambio	Sin operaciones de carga LS en pantalán A263
12/01/2026 - 13/01/2026	Revisión filtros	Sin operaciones de buques en el pantalan A80
19/01/2026 - 06/02/2026	Colocación de compuerta nueva IV	Emisión limitada a 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h
23/11/2025 - 27/11/2025	Cambio de válvula vaporizadores E-2200 H/I	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 5 días
03/11/2025 - 15/12/2025	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión limitada a 1.650.000 Nm <sup>3</sup> /h

21/10/2025 - 23/10/2025	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)
01/10/2025 - 03/10/2025	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones en el pantalán 1 (A263)
23/02/2026 - 09/03/2026	Colocación de compuerta nueva - cajón de captación 3	Emisión máxima limitada a 1.500.000 Nm <sup>3</sup> /h
22/02/2026 - 15/03/2026	Limpieza cajón de captación 4	Emisión limitada a 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h
15/01/2026 - 31/01/2026	Indisponibilidad TK2001	a) Rega mín. 300.000 m <sup>3</sup> (n)/h de J-15/01 al D-18/01 b) Rega mín. 450.000 m <sup>3</sup> (n)/h de L-19/01 al X-21/01 c) Existencias máx. de GNL se reduce a 610.000 m <sup>3</sup> de L-19/01 al X-28/01 (* ) Rega mín. 300.000 m <sup>3</sup> (n)/h J-22/01- L-26/01
16/02/2026 - 18/02/2026	Afección a la emisión E-2200 D1	Regasificación máx. 900.000 m <sup>3</sup> (n)/h
25/02/2026 - 09/03/2026	Indisponibilidad TK 3003 - válvula principal de entrada (XV-5720)	Capacidad de almacenamiento máxima de 575.000 m <sup>3</sup> (3.938.750.000 kWh)
30/11/2025 - 30/11/2026	Incidentes en bombas de captación de agua de mar	Regasificación máxima de 1.650.000 Nm <sup>3</sup> /h (460,5 GWh/d)
26/05/2026 - 28/05/2026	Proyecto 007L: conversión E-200-B1 a E-2200-E1	Interrupción salida Planta red Barcelona 51b

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
19/10/2026 - 30/10/2026	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS
12/10/2026 - 27/10/2026	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.
06/10/2026 - 08/10/2026	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques
27/09/2026 - 27/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)
24/09/2026 - 27/10/2026	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques
27/09/2026 - 30/09/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
09/09/2026 - 11/09/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
10/08/2026 - 23/08/2026	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques
13/07/2026 - 17/07/2026	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h
15/06/2026 - 19/06/2026	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
01/06/2026 - 03/06/2026	GB-113 Revisión de bandas	Sin carga de buques LS
11/05/2026 - 15/05/2026	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
11/04/2026 - 19/04/2026	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	a) Sin carga de cisternas. b) Sin carga buques LS. c) Limitación emisión máxima a 1.050.000 Nm3/h (293,1 GWh/d)
17/03/2026 - 20/03/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
11/03/2026 - 21/03/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin carga de buques y emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h)

18/02/2026 - 20/02/2026	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS
17/11/2025 - 30/11/2025	Revisión compresores MT GB-123-A/B	Regasificación mínima escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/2025 - 15/10/2025	Fase 2: sustitución de válvulas campo por emisiones fugitivas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas
10/10/2025 - 17/10/2025	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/2025 - 11/10/2025	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques
06/10/2025 - 08/10/2025	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Sin operaciones de buques. Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).
02/10/2025 - 09/11/2025	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)
10/12/2025 - 13/12/2025	Montaje de equipos	Sin operaciones de barcos.
12/01/2026 - 14/01/2026	Intervención en vaporizador	Emisión máxima de 1.050.000 Nm3/h
11/03/2026 - 21/03/2026	Reperlitado de tanques FB131 y FB141	Sin operaciones de buques
16/03/2026 - 21/03/2026	Proyecto Frío. HOT-TAP líneas Antorcha	Sin Operaciones de buques
16/03/2026 - 16/03/2026	Proyecto Frío. Tie In y Cambios MOVs	Sin carga de cisternas. Sin descargas (coincide con mareas vivas, luego no puede haber descargas)
11/04/2026 - 19/04/2026	Proyecto Frío. Tie In y Cambios MOVs	Limitación emisión máxima a 300.000 m <sup>3</sup> (n)/h (83,4 GWh/d)
27/09/2026 - 25/10/2026	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.
27/09/2026 - 11/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)
15/06/2026 - 03/07/2026	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS
23/03/2026 - 19/04/2026	Sustitución válvulas AMPO Tanque FB 101 + Sustitución válvulas AMPO nudo Tanque FB 101	Existencias en TK-101 quedarán inmovilizadas (60.000 m3)
13/11/2026 - 17/11/2026	Sustitución torres monitoras e instalación DDA (2/2)	Sin operaciones de buques

08/05/2026 - 09/05/2026	Proyecto frío (Fase 6)	2 días sin operaciones de barcos
10/05/2026 - 10/05/2026	Sustitución válvula XV	Sin carga de cisternas en dos de los tres cargaderos.
17/06/2026 - 18/06/2026	Reparación del colector de vaporizadores	a) Planta parada (48 h) desde las 6:00h del día 17 hasta las 6:00h del día 18 de junio. b) Sin operaciones de buques.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/09/2026 - 18/09/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm <sup>3</sup> /h)
02/09/2026 - 02/09/2026	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
13/07/2026 - 17/07/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm <sup>3</sup> /h)
04/05/2026 - 18/05/2026	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 15 días
04/05/2026 - 25/05/2026	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 21 días
22/04/2026 - 22/04/2026	Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
07/04/2026 - 04/05/2026	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques en el pantalan I durante 27 días
07/04/2026 - 04/05/2026	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques en el pantalan I
09/03/2026 - 13/03/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm <sup>3</sup> /h)
01/06/2026 - 03/06/2026	Instalación TT's Parque 66 kV	a) Sin operaciones de buques (PI y PII) durante 3 días. b) Posible parada de 6 h el día 1 c) Sin emisión durante 14 horas los días 2 y 3 de junio (parada de 6:00h a 20:00h)
22/01/2026 - 23/01/2026	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h durante 2 días
15/12/2025 - 19/12/2025	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	a) Sin operaciones de buque. b) Emisión mínima 150.000 m <sup>3</sup> (n)/h
05/04/2026 - 01/05/2026	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-213 (1/2)	Emisión máxima escalón II (300.000 Nm <sup>3</sup> /h (83,7 GWh/d))
01/05/2026 - 20/10/2026	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-213 (2/2)	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm <sup>3</sup> /h (251,2 GWh/d))
07/10/2026 - 07/10/2026	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.

05/11/2026 - 05/11/2026	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
02/02/2026 - 02/02/2026	Mantenimiento correctivo sobre la FV-5024 del PA-243-C	Emisión máxima de escalón IV (600.000 Nm3/h)
17/03/2026 - 17/03/2026	Prueba de los equipos Deutz	Emisión mínimo escalón II (300.000 Nm3/h) en horario de 6:00h a 15:00h. Sin limitación máxima.
25/04/2026 - 27/04/2026	Trabajos correctivos en cargadero	Indisponible el servicio de carga de cisternas desde el 25 de abril a las 19:00 hasta el lunes 27 de abril 22:00h
11/05/2026 - 25/05/2026	Revisión de los compresores de exportación GB233-A/B.	Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
21/05/2026 - 23/05/2026	Mantenimiento en el vaporizador del pantalán I	Sin operaciones de buques en el pantalán I.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
25/09/2026 - 25/09/2026	Revisión preventiva anual del Relicador	Producción máxima teórica de 560.000 Nm <sup>3</sup> /h de 09:00 y 13:00.
18/05/2026 - 29/05/2026	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	a) Durante 20, 21 y 22/05, producción máxima de 600.000Nm <sup>3</sup> /h. b) En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado
01/03/2026 - 31/03/2026	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/01/2026 - 30/09/2026	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión
01/01/2026 - 30/09/2026	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión
02/05/2026 - 07/05/2026	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/01/2026 - 30/09/2026	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.
01/11/2025 - 18/11/2025	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
17/12/2025 - 17/12/2025	Indisponibilidad cargadero cisternas	Se interrumpirá carga cisternas de GNL entre las 08:00 y las 14:00 aprox.
07/05/2026 - 07/05/2026	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BBG

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 30/07/2026	Captación agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm <sup>3</sup> /h.
01/06/2026 - 30/06/2026	ORV'S: metalizado de 2 ORV's (30H01B Y 30H01E)	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm <sup>3</sup> /h
27/10/2025 - 02/11/2025	Visita FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS) A realizar en la ventana del 27/10 al 2/11
27/11/2025 - 12/12/2025	Calibración básculas cargadero de cisternas	Indisponibilidad es de 9 horas (08:00h - 17:00h) en ambas isletas.
04/11/2025 - 04/11/2025	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h (duración 12h con la planta totalmente parada)
01/10/2025 - 31/12/2025	Prueba generador emergencia (continuación prueba del 18/6)	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD.
25/09/2025 - 03/10/2025	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS)
03/07/2025 - 03/10/2025	ORV'S: reparación hormigón 30H01D	3 meses sin 1 ORV. Limita capacidad nominal regasificación 800.000 Nm <sup>3</sup> /h.
19/11/2025 - 19/11/2025	Isleta A - Revisión	Cap nominal diaria disponible: 9 GWh/día. Cap indisponible de 09:00 a 17:00.
20/11/2025 - 20/11/2025	Isleta B - Revisión	Cap nominal disponible: 8 GWh/día Cap indisponible de 8:00 a 17:00
26/05/2026 - 28/05/2026	Trabajos relicuador	a) Regasificación máx. 200.000 m <sup>3</sup> (n)/h (55,8 GWh/d). b) Sin operaciones de buques (enfriamiento, carga, descarga y sts) .

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PLANTA MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
21/09/2026 - 25/09/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
02/09/2026 - 02/09/2026	Calibración anual básculas de cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.
01/09/2026 - 30/09/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
27/07/2026 - 31/07/2026	Parada anual de Mto -Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) - Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV 's planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/07/2026 - 31/07/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
30/06/2026 - 02/07/2026	Mantenimiento ORV 's E-410 & E-420 - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm3/hr (05:00 del día 30/06 a las 17:00 del día 02/08)
15/06/2026 - 19/06/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/05/2026 - 31/05/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
01/01/2026 - 31/01/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
15/12/2025 - 19/12/2025	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
10/12/2025 - 10/12/2025	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
04/12/2025 - 04/12/2025	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máxima limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
11/11/2025 - 13/11/2025	Proyecto compresor de red	Paradas de emisión de planta de 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00)
01/11/2025 - 30/11/2025	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía.

13/10/2025 - 15/10/2025	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero
22/10/2025 - 22/10/2025	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) → 29,3 GWh. b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00) → 5,25 GWh.
26/11/2025 - 26/11/2025	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una bahía (Desde las 06:00 a las 15:00). Indisponible 2,1 GWh
20/01/2026 - 21/01/2026	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/12/2025 - 16/12/2025	Proyecto compresor de red	a) Parada de emisión de 12 horas (de 07:00 a 19:00) b) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 17:00)
14/01/2026 - 14/01/2026	Trabajos mantenimiento subestación eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00).
24/01/2026 - 24/01/2026	Proyecto compresor de red (Conexión de mando e instrumentación)	Parada de emisión de 5 horas (09:00 a 14:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 09:00 a 14:00)
13/03/2026 - 13/03/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
24/03/2026 - 24/03/2026	Mantenimiento, sustitución válvulas de venteo en XV, Estación de medida	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
25/03/2026 - 25/03/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
14/05/2026 - 14/05/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (05:00 a 17:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 05:00 a 17:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/05/2026 - 15/05/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
20/05/2026 - 21/05/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una bahía (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
10/08/2026 - 10/08/2026	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10h
20/11/2025 - 20/11/2025	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h
11/12/2025 - 11/12/2025	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
24/02/2026 - 24/02/2026	Trabajos en colector de bombas primarias	Planta parada durante 10 h (horario aún a definir), y sin carga de cisternas durante 8 h (horario aún a definir)
19/02/2026 - 19/02/2026	Sustitución válvula	Planta parada durante 8 h (horario aún a definir)
14/04/2026 - 21/04/2026	Reperlitado de tanques	Regasificación mínima de 41,4 GWh/d para bajar presiones de tanques. Comienzan con reperlitado el lunes.
09/06/2026 - 09/06/2026	Parada por desmontaje de vaporizador	Parada regasificación en horario de 7:00 a 15:00h (8 horas)

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
04/08/2026 - 04/08/2026	Posición 4105 Tolosa: sustitución de válvulas de entrada y salida	Indisponibilidad total de la ERM durante 12h.
01/06/2026 - 30/09/2026	Posición 11 Constantí	Ampliación de la ERM a G-2500, construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas (2 días). Posible afección a la medida. Rango de fechas tentativo.
15/04/2026 - 15/04/2026	Mantenimiento anual FCV104	Regulación indisponible de 8:30 a 13:00
13/04/2026 - 13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV2 (FRA→ESP)	Mantenimiento válvulas FCV2 entre las 11:00 y 14:00 h
20/11/2025 - 21/11/2025	Posición 5D.06 (Hostalric) </d	Pos 5D.04 indisponible durante 2 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
24/11/2025 - 24/11/2025	Inserción IA-01X	a) P Mugaros a regasificación estable. b) v_max de 10 m/s.
13/10/2025 - 14/10/2025	Vte acceso ferroviario al puerto de Castellón (desdoblamiento)	1. Ramal 16" desdoblamiento interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado
07/10/2025 - 08/10/2025	Vte acceso ferroviario al puerto Castellón (ramal Proquimed)	1. Ramal de 16" Proquimed interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado
13/04/2026 - 13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV1 (ESP→FRA)	Mantenimiento válvulas FCV1 entre las 08:30 y 11:00 h.
13/04/2026 - 17/04/2026	Reparación microtramo N04-N05. Gasoducto Córdoba-Almendralejo 32"	Presión máxima de operación en subtramo no superior a 65 bar(a). Desde lun. 09-02 08:00 h. hasta el vie. 13-02 14:00 h.
24/03/2026 - 26/03/2026	Sustitución de caudalímetros	Sustitución turbinas G-6500, máximo 350.000 Nm <sup>3</sup> /h por la posición.
14/09/2026 - 18/09/2026	Sustitución de válvulas de entrada y salida	Afección a la distribución del suministro de la red mallada por las posiciones 40 y 40-16
08/06/2026 - 12/06/2026	Extracción de carrete para ensayos Tivissa-Salsadella	Intervención BBV (Tivissa-Castelnou), de 15.01 a 15.02A



**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN**

**2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN**

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
08/06/2026 - 10/06/2026	EC. Euskadour: Mantenimiento legal AT	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
08/06/2026 - 10/06/2026	EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
14/04/2026 - 14/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC-101	MC-101 indisponible de 08:30 a 11:00 h
14/04/2026 - 14/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC-102	MC-102 indisponible de 11:00 a 14:00 h
14/10/2025 - 16/10/2025	EC Banyeres: Sustitución PCI	EC indisponible 3 días
17/09/2025 - 30/09/2025	Repotenciación variador de frecuencia MC102	MC-102 indisponible
24/03/2026 - 24/03/2026	Sustitución de varias válvulas de aguja en el patio de válvulas del TC-4	La EC de Almendralejo estaría indisponible 1 jornada laboral (8 h)

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/09/2026 - 25/09/2026	ILI Puzol-Paterna 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
07/09/2026 - 11/09/2026	ILI Saldadella-Puzol 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
23/02/2026 - 05/03/2026	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
15/06/2026 - 19/06/2026	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Gasoducto AS Gaviota - Disponibilidad/reparación tanque almacenamiento condensados
18/05/2026 - 22/05/2026	ILI Valverde de la Virgen - Coreses (20")	1. Gasoducto Zamora-Benavente-León 20". 2. Velocidad del gas entre 1-3 m/s. 3. 4-5 días.
11/05/2026 - 15/05/2026	ILI Lorca Este - Los Beatos (20")	a) Gasoducto Cartagena-Lorca en inspección. b) Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. c) Durante 4 - 5 días.
26/10/2026 - 30/10/2026	ILI Vilanova-Paterna 40"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
22/06/2026 - 26/06/2026	ILI Cigales - Villamayor (12")	Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
04/05/2026 - 08/05/2026	ILI Ramal a Segovia (8")	a) Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia, b) Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s, c) Durante 4-5 días.
27/04/2026 - 01/05/2026	ILI Sansoáin - Pamplona (8")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasoducto Sansoáin-Egües,</li> <li>• Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s,</li> <li>• Durante 4-5 días.</li> </ul>
20/04/2026 - 24/04/2026	ILI Calahorra-Beriáin (8")	Gasoducto Calahorra-Pamplona - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
13/04/2026 - 17/04/2026	ILI Ramal a Ferrol 8"	Gasoducto Ramal a Ferrol 8". Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Duración 4-5 días.
24/11/2025 - 27/11/2025	ILI Agullent a Paterna 20"	Gasoducto Valencia-Alicante - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.
26/10/2026 - 06/11/2026	ILI La Granja - Salamanca 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
12/10/2026 - 23/10/2026	ILI Cáceres - La Granja 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días

09/03/2026 - 20/03/2026	ILI Almendralejo - Cáceres 26"	a) Gasoducto Ruta de la Plata - Sentido sur/norte - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s - durante 5 + 5 días b) Arranque de TC si no hay presión en Córdoba.
25/05/2026 - 27/05/2026	ILI Sansoáin - Pamplona (8") (Parte 2/2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasoducto Sansoáin-Egües,</li> <li>• Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s,</li> <li>• Durante 4-5 días.</li> </ul>
06/07/2026 - 09/07/2026	ILI H <sub>2</sub> Tivissa-Salsadella MFL-C (26")	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Durante 5 + 5 días.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
24/03/2026 - 25/03/2026	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Inyección indisponible durante 2 días. Extracción 45.500 Nm <sup>3</sup> /h por unidad.
19/03/2026 - 20/03/2026	Paso rascadores y fin de campaña extracción (2/2)	Extracción Jueves 19 marzo 17:00h reducción del caudal de extracción a 28.000 Nm <sup>3</sup> /h hasta finalizar paso de rascadores Aurin, Viernes 20 de marzo, 14:00h aprox
16/03/2026 - 19/03/2026	Paso rascadores y fin de campaña extracción (1/2)	Extracción lunes 16 de marzo a las 8:00 h con un caudal de 71.000 Nm <sup>3</sup> /h hasta finalizar el paso de rascadores de Jaca, jueves 19 de marzo, 17:00 h aprox.
18/11/2025 - 18/11/2025	Paso pistón inteligente	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m <sup>3</sup> (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 18-11-2025.
10/11/2025 - 11/11/2025	ILI placa calibrada	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m <sup>3</sup> (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 11-11-25.
13/07/2026 - 17/07/2026	Actualización Software AA.SS.	Indisponibilidad

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2025 - 31/01/2026	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 h. Rango de fechas tentativo.
29/09/2025 - 16/10/2025	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total AASS 18 días
02/11/2025 - 13/03/2026	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d
29/06/2026 - 02/07/2026	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma + cambio procesadores ABB del DCS	Indisponibilidad total desde lu. 29/06 15:00 hasta ju. 02/07 15:00.
09/11/2026 - 10/11/2026	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total
04/10/2026 - 21/10/2026	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes	Indisponibilidad total
31/10/2026 - 30/12/2026	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	"Extracción 200.000 Nm <sup>3</sup> /h Rango de fechas tentativo. En horario 8:00-16:00 h"
11/03/2026 - 11/03/2026	Mediciones CCM Emergencia PTF X-11/03/2026	Indisponible de 8:00 a 17:00
24/02/2026 - 24/02/2026	Mediciones atmosféricas de los equipos de combustión	Caudal 200.000 m <sup>3</sup> (n)/h de 8:00 a 17:00
24/03/2026 - 24/03/2026	Extracción para Paso Rascador	Extrac. 50.000 Nm <sup>3</sup> /h de 07:00 a 15:00 (8 horas)
25/03/2026 - 26/03/2026	Pruebas Inyección PTF TC1+TC2+TC3 & PTG TC1+TC2	a) Desde X-25/03/2026 9:00 a X-25/03/2026 14:00 → pruebas en vacío b) Desde X-25/03/2026 14:00 h a J-26/04/2024 19:00 h (29 horas) → Inyección necesaria 187.500 m <sup>3</sup> (n)/h
05/10/2026 - 29/10/2026	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto	Indisponible desde L-05/10/2026 a las 9:00 hasta J-29/10/2026 a las 24:00
28/04/2026 - 29/04/2026	Pruebas de seguridad y estanqueidad de pozos	Indisponibilidad de M-28/04/2026 7:00 a X-29/04/2026 19:00
27/05/2026 - 27/05/2026	Mediciones atmosféricas del periodo de inyección.	a) Inyección Max, b) Extracción 0, c) del 9:00 a 17:00.
11/05/2026 - 14/05/2026	Ajuste cojinete de empuje TC "B"	Reducción capacidad de inyección a 36 GWh/d

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.3. AS MARISMAS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/04/2026 - 30/04/2026	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.4. AS YELA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
22/03/2026 - 25/03/2026	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección
16/03/2026 - 20/03/2026	Actualización software AA.SS.: trabajos del Sistema de Control de Planta (sustitución controladores y actualización firmware)	Indisponibilidad total (inyección y extracción).



4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCAZAR

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/06/2026 - 01/09/2026	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcazar
01/10/2025 - 31/10/2025	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible

## 4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

## 4.2. YS VIURA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
13/04/2026 - 01/05/2026	Inspección reglamentaria de PSVs de planta. Revisión de sistema HIPPS.	21 días sin emisión

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. CI TARIFA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 31/12/2026	Interventions on the bypass line as part of the compressor station reversal project.	3 to 5 days maximum of flow suspension
01/07/2026 - 31/12/2026	Actualización software CC.II.	Indisponibilidad 2 días
15/04/2026 - 15/04/2026	Reparación programada conmutador principal cometida eléctrica	Caudal entre las 10:00 y las 16:00 h

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
16/09/2026 - 30/09/2026	Reemplazo de válvula manual, actualización F&G. 5 jornadas sin transporte en CI Almería.	Parada de transporte de cinco días.
14/09/2026 - 18/09/2026	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Indisponibilidad total, programación de parada conjunta con Medgaz. Rango de fechas tentativo
01/09/2026 - 30/09/2026	Actualización software CC.II.	Indisponibilidad 2 días
25/02/2026 - 13/03/2026	Intervención en la estación de Argelia	Modulación del flujo hasta 20 GWh asignada a la cuenta OBA

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/09/2026 - 30/10/2026	Estación de compresión de Mont -Renovación eléctrica	Capacidad importación en CI Larrau 105 GWh/d Capacidad exportación en CI Larrau 105 GWh/d (puede ser superior, dependiente Lussagnet)
09/09/2026 - 10/09/2026	Operaciones entre Lussagnet y Adour. Renovación del sistema automatizado	· Capacidad importación en CI Larrau 0 GWh/d · Capacidad exportación en CI Larrau 0 GWh/d
07/09/2026 - 08/09/2026	Operaciones entre Lussagnet y Bearn. Renovación del sistema automatizado	· Capacidad importación en CI Larrau 100 GWh/d · Capacidad exportación en CI Larrau 100 GWh/d
30/03/2026 - 03/04/2026	Estación de compresión de Mont - Mantenimiento	Capacidad importación en CI Larrau 105 GWh/d Capacidad exportación en CI Larrau 105 GWh/d (puede ser superior, dependiente Lussagnet)
07/10/2025 - 09/10/2025	ILI Lussagnet- Cauneilles	Irún FRA>ESP de 15 a 50 GWh/día VIP Pirineos: ESPFRA máx 150; FRA ESP máx 215.
20/09/2025 - 03/10/2025	Mantenimiento y repotenciación MC102.	Un MC indisponible, otro disponible. Se podrán ofertar los 40 GW/h/d adicionales porque el MC101, que estará disponible en todo momento, ya estará repotenciado.
09/03/2026 - 09/03/2026	Indisponibilidad Irún	Interrumpir el tránsito en Irún el lunes 09/03 desde las 6:00 hasta las 17:00.
09/04/2026 - 09/04/2026	Essais station de Mont KY201	Flujo por Larrau de 13:00 a 17:00
10/04/2026 - 10/04/2026		Essais station de Mont KY201



**5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**

**5.4. VIP IBÉRICO**

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 31/07/2026	Programa de Inspecciones en Línea con herramienta inteligente - LÍNEA 06000 - Valença do Minho - Frontera con España (0,14 km)	Limitación de caudal durante el paso de las herramientas de inspección