

Índice	Comentarios
<p>1.- Plantas Regasificación</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. P. Barcelona 1.2. P. Huelva 1.3. P. Cartagena 1.4. P. BBG 1.5. P. Sagunto 1.6. P. Mugardos 1.7. P. Musel 	<p>Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.</p>
<p>2.- Transporte y Distribución</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Operaciones en Transporte 2.2. Operaciones en Distribución 2.3. Estaciones de Compresión 2.4. Inspecciones en Servicio 	<p>En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.</p>
<p>3.- Almacenamientos Subterráneos</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. AS Serrablo 3.2. AS Gaviota 3.3. AS Marismas 3.4. AS Yela 	<p>No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.</p>
<p>4.- Yacimientos Subterráneos</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. YS Aznalcázar 4.2. YS Viura 	<p>En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.</p>
<p>5.- Conexiones Internacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. CI Tarifa 5.2. CI Almería 5.3. VIP Pirineos 5.4. VIP Ibérico 	<p>El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.</p>

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PLANTA BARCELONA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
13/10/26 - 31/10/26	Limpieza piscina de captación II	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 21 días
29/09/26 - 03/10/26	Colocación compuerta nueva en captación V	Emisión máxima limitada a 1.550.000 Nm3/h durante 5 días
01/07/26 - 17/07/26	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días
01/07/26 - 17/07/26	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanes en el rango de fechas informado
12/06/26 - 19/06/26	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado
11/06/26 - 19/06/26	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días
01/06/26 - 16/06/26	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques en el pantalán A263
07/04/26 - 29/04/26	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días
20/03/26 - 20/04/26	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV V	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días
03/03/26 - 05/03/26	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
02/03/26 - 04/03/26	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263
02/02/26 - 05/02/26	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
22/01/26 - 18/02/26	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 26 días
14/01/26 - 16/01/26	Revisión de bandas y cambio	Sin operaciones de carga LS en pantalán A263
12/01/26 - 13/01/26	Revisión filtros	Sin operaciones de buques en el pantalan A80
08/01/26 - 21/01/26	Colocación de compuerta nueva IV	Emisión limitada a 1.500.000 Nm3/h
23/11/25 - 27/11/25	Cambio de válvula vaporizadores E-2200 H/I	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h durante 5 días
03/11/25 - 15/12/25	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h
21/10/25 - 23/10/25	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)
01/10/25 - 03/10/25	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones en el pantalán 1 (A263)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
19/10/26 - 30/10/26	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS
12/10/26 - 27/10/26	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.
06/10/26 - 08/10/26	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques
01/10/26 - 27/10/26	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)
27/09/26 - 27/10/26	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.
27/09/26 - 30/09/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
09/09/26 - 11/09/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
10/08/26 - 23/08/26	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques
13/07/26 - 17/07/26	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h
15/06/26 - 19/06/26	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
01/06/26 - 03/06/26	GB-113 Revisión de bandas	Sin carga de buques LS
11/05/26 - 15/05/26	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
28/04/26 - 30/04/26	Verificación y calibración básculas cisternas	Sin carga de cisternas en un báscula
11/04/26 - 19/04/26	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin carga de cisternas. Sin carga de buques LS. Limitación emisión máxima a 1.050.000 Nm3/h.
06/04/26 - 26/04/26	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS
23/03/26 - 11/04/26	Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101	Sin carga de buques LS durante 17 días
17/03/26 - 20/03/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
09/03/26 - 11/03/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
18/02/26 - 20/02/26	GB103-B;; Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS
05/02/26 - 06/02/26	Revisión filtros	Sin operaciones de buques
10/12/25 - 13/12/25	Montaje de equipos	Sin operaciones de barcos.
17/11/25 - 30/11/25	Revisión compresores MT GB-123-A/B	Regasificación mínima escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/25 - 15/10/25	Fase 2: sustitución de válvulas campo por emisiones fug	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas
10/10/25 - 17/10/25	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/25 - 11/10/25	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques
06/10/25 - 08/10/25	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Sin operaciones de buques. Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).
02/10/25 - 09/11/25	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fug	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)
01/10/25 - 09/10/25	Proyecto frío (Fase 2)	Emisión máxima limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
14/12/26 - 18/12/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h)
05/11/26 - 05/11/26	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
07/10/26 - 07/10/26	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.
14/09/26 - 18/09/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h)
02/09/26 - 02/09/26	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
13/07/26 - 17/07/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h)
04/05/26 - 18/05/26	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm ³ /h durante 15 días
04/05/26 - 25/05/26	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm ³ /h durante 21 días
22/04/26 - 22/04/26	Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
20/04/26 - 20/10/26	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-223-C	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm ³ /h).
07/04/26 - 04/05/26	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y	Sin operaciones de buques en el pantalán I durante 27 días
07/04/26 - 04/05/26	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques en el pantalán I
05/04/26 - 19/04/26	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-223-C	Emisión máxima escalón II (300.000 Nm ³ /h).
23/03/26 - 27/03/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h)
24/02/26 - 26/02/26	Instalación TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques ese día durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas el día 25. Posible parada de 6 h el día 26.
22/01/26 - 23/01/26	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h durante 2 días
15/12/25 - 19/12/25	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	a) Sin operaciones de buque. b) Emisión mínima 150.000 m ³ (n)/h
01/12/25 - 05/12/25	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h) durante 5 días.
23/10/25 - 23/10/25	Medición ruido de fondo	Sin emisión durante 4 horas (de 21:00 a 00:00 h) Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BBG

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
25/09/26 - 25/09/26	Revisión preventiva anual del Relicador	Producción máxima teórica de 560.000 Nm ³ /h de 09:00 y 13:00.
01/05/26 - 31/05/26	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000Nm ³ /h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado
01/03/26 - 31/03/26	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
31/12/25 - 18/09/26	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión
31/12/25 - 18/09/26	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión
31/12/25 - 18/09/26	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
31/12/25 - 18/09/26	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
31/12/25 - 31/12/25	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.
01/11/25 - 18/11/25	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
01/07/26 - 30/07/26	Captación agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm ³ /h.
01/06/26 - 30/06/26	ORV'S: metalizado de 2 ORV's (30H01B Y 30H01E)	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm ³ /h
01/03/26 - 31/03/26	ORV'S: reparación hormigón 30H01E	3 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm ³ /h
27/11/25 - 12/12/25	Calibración básculas cargadero de cisternas	Indisponibilidad es de 9 horas (08:00h - 17:00h) en ambas isletas.
20/11/25 - 20/11/25	Isleta B - Revisión	Cap nominal disponible: 8 GWh/día Cap indisponible de 8:00 a 17:00
19/11/25 - 19/11/25	Isleta A - Revisión	Cap nominal diaria disponible: 9 GWh/día. Cap indisponible de 09:00 a 17:00.
04/11/25 - 04/11/25	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h (duración 12h con la planta totalmente parada)
27/10/25 - 02/11/25	Visita FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS) A realizar en la ventana del 27/10 al 2/11
01/10/25 - 31/12/25	Prueba generador emergencia (continuación prueba del 18/6)	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD.
01/10/25 - 31/10/25	ORV'S: metalizado de 2 ORV's	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm ³ /h PPIO DE OCTUBRE, A LA FINALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL ORV-D (OJO PRUEBA FTO 24H)
25/09/25 - 03/10/25	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
14/12/26 - 18/12/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
21/09/26 - 25/09/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
02/09/26 - 02/09/26	Calibración anual básculas de cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.
01/09/26 - 30/09/26	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
27/07/26 - 31/07/26	Parada anual de Mto -Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) - Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV's planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/07/26 - 31/07/26	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
30/06/26 - 02/07/26	Mantenimiento ORV's E-410 & E-420 - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm3/hr (05:00 del día 30/06 a las 17:00 del día 02/08)
15/06/26 - 19/06/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/05/26 - 31/05/26	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
23/03/26 - 28/03/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/03/26 - 31/03/26	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
20/01/26 - 21/01/26	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
19/01/26 - 24/01/26	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

01/01/26 - 31/01/26	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
15/12/25 - 19/12/25	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
10/12/25 - 10/12/25	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
10/12/25 - 14/12/25	Proyecto Upgrade BMS	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
04/12/25 - 04/12/25	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máxima limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
26/11/25 - 26/11/25	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una bahía (Desde las 06:00 a las 15:00). Indisponible 2,1 GWh
11/11/25 - 13/11/25	Proyecto compresor de red	Paradas de emisión de planta de 12 horas (07:00 a 19:00)
		Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/11/25 - 30/11/25	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00)
		Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía.
22/10/25 - 22/10/25	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) → 29,3 GWh. b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00) → 5,25 GWh.
13/10/25 - 15/10/25	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PLANTA MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
10/08/26 - 10/08/26	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10h
11/12/25 - 11/12/25	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
20/11/25 - 20/11/25	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h
28/10/25 - 28/10/25	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
20/10/25 - 20/10/25	Inspección anual captación agua de mar y emisario. Fase II	Emisión limitada a 20 GWh/ día. Se realizará la inspección de la captación y emisario

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
04/08/26 - 04/08/26	Posición 4105 Tolosa: sustitución de válvulas de entrada y salida	Indisponibilidad total de la ERM durante 12h.
01/06/26 - 30/09/26	Posición 11 Constantí	Ampliación de la ERM a G-2500, construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas (2 días). Posible afección a la medida. Rango de fechas tentativo
19/04/26 - 19/04/26	Posición 45 Arrigorriaga	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
16/04/26 - 16/04/26	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase II)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
15/04/26 - 15/04/26	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase I)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
13/04/26 - 13/04/26	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
13/04/26 - 13/04/26	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
01/03/26 - 30/06/26	Variante Pola de Lena (Tramo León-Oviedo 20")	Corte Gasoducto "León Oviedo" durante 5 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
31/12/25 - 18/09/26	CT Plasencia: Inserción Pos. O-18X (T.M. Oliva de Plasencia-Cáceres)	No está prevista afección al transporte en G. Ruta de la Plata.
15/12/25 - 19/12/25	Reparación - Bélmez - Almendralejo 32" ODO 73138,905 PK 115.092,77	Presión máxima de operación en dicho subtramo no supere los 65 bar(a). Desde lun. 15-12 08:00 h. hasta el vie. 19-12 14:00 h.
24/11/25 - 24/11/25	Inserción IA-01X	a) P Mugaridos a regasificación estable. b) v_max de 10 m/s.
20/11/25 - 21/11/25	Posición 5D.06 (Hostalric)	Pos 5D.04 indisponible durante 2 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
13/10/25 - 14/10/25	Vte acceso ferroviario al puerto de Castellón (desdoblamiento)	1. Ramal 16" desdoblamiento interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado
07/10/25 - 08/10/25	Vte acceso ferroviario al puerto Castellón (ramal Proquimed)	1. Ramal de 16" Proquimed interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN**2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
01/02/26 - 28/02/26	Paso pistón calibrado gasoducto Linares - Villacarrillo	ILI

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
08/06/26 - 10/06/26	EC. Euskadour: Mantenimiento legal AT	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
08/06/26 - 10/06/26	EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
14/04/26 - 14/04/26	EC Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC101)	MC de back up indisponible durante 5 horas
14/04/26 - 14/04/26	EC Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC102)	MC de back up indisponible durante 5 horas
11/03/26 - 11/03/26	Sustitución de varias válvulas de aguja del patio de válvulas del TC-4	La EC de Almendralejo estaría indisponible 1 jornada (8 h.).
14/10/25 - 16/10/25	EC Banyeres, Sustitución PCI	EC indisponible 3 días
17/09/25 - 30/09/25	Repotenciación variador de frecuencia MC102	MC-102 indisponible

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
26/10/26 - 30/10/26	ILI Vilanova-Paterna 40"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
26/10/26 - 06/11/26	ILI La Granja - Salamanca 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
12/10/26 - 23/10/26	ILI Cáceres - La Granja 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
14/09/26 - 25/09/26	ILI Puzol-Paterna 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
31/08/26 - 11/09/26	ILI Saldadella-Puzol 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
22/06/26 - 26/06/26	ILI Villamayor-Cigales 12"	Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
15/06/26 - 19/06/26	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Gasoducto AS Gaviota - Disponibilidad/reparación tanque almacenamiento condensados
18/05/26 - 22/05/26	ILI Zamora-Benavente-León 20"	Gasoducto Ruta de la Plata - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
11/05/26 - 15/05/26	ILI Cartagena-Lorca 20"	Gasoducto Cartagena-Lorca - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
20/04/26 - 01/05/26	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
23/03/26 - 27/03/26	ILI Ramal a Segovia 8"	Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
16/03/26 - 20/03/26	ILI Sansoain Pamplona 8"	Gasoducto Sansoain-Egües - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
09/03/26 - 13/03/26	ILI Calahorra-Beriain 8"	Gasoducto Calahorra-Pamplona - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
02/03/26 - 06/03/26	ILI Ramal a Ferrol 8"	Gasoducto Ramal a Ferrol - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
23/02/26 - 06/03/26	ILI Almendralejo - Cáceres 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
24/11/25 - 27/11/25	ILI Agullent a Paterna 20"	Gasoducto Valencia-Alicante - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/ss

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
24/03/26 - 25/03/26	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Extracción indisponible durante 2 días. Inyección 45.500 Nm ³ /h por unidad. Rango de fechas tentativo
23/03/26 - 24/03/26	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyección 15.500 Nm ³ /h por unidad
22/03/26 - 25/03/26	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección
19/03/26 - 20/03/26	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible durante 12 h. Extracción limitada 24 GWh/d (Jacas + Aurines). Rango de fechas tentativo
19/03/26 - 19/03/26	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible durante 21 h. Extracción 12GWh/d (Aurines). Rango de fechas tentativo
16/03/26 - 19/03/26	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible durante 3,5 días. Se fijará la extracción en 85.000Nm ³ /h durante los dos días previos al lanzamiento. Rango de fechas tentativo
18/11/25 - 18/11/25	Paso pistón inteligente	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m ³ (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 18-11-2025.
10/11/25 - 11/11/25	ILI placa calibrada	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m ³ (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 11-11-25.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
09/11/26 - 10/11/26	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total
31/10/26 - 30/12/26	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	"Extracción 200.000 Nm3/h Rango de fechas tentativo. En horario 8:00-16:00 h"
04/10/26 - 21/10/26	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes	Indisponibilidad total
30/04/26 - 29/06/26	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 horas. Fechas tentativas.
13/04/26 - 14/04/26	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total durante 2 días. Fechas estimadas, a llevar a cabo una vez finalice el periodo de extracción.
01/04/26 - 15/10/26	Inspección y reparación tanque FB-51-B. Inspección y reparación equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción, a llevarse a cabo durante la campaña de inyección.
01/04/26 - 30/06/26	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h durante 2 días en horario de 8:00h a 16:00h. Rango de fechas tentativo.
31/03/26 - 29/06/26	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h durante 2 días. Rango de fechas tentativo
14/03/26 - 30/03/26	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50.000 Nm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh).
14/03/26 - 30/03/26	Prueba de equipos de inyección.	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 26 GWh/día) durante 2 días.
02/12/25 - 03/12/25	Prueba de seguridad y estanquidad	Indisponibilidad desde M-02/12/2025 a las 7:00 hasta el X-03/12/2025 a las 19:00
02/11/25 - 13/03/26	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d
01/10/25 - 31/01/26	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 h. Rango de fechas tentativo.
29/09/25 - 16/10/25	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total AASS 18 días
29/09/25 - 29/09/25	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Ventana programada (a fecha del 13/03/25): 29/09 al 16/10. Caso de necesidad de cambiar esta ventana de fechas, habría que informar a AS Gaviota a mucho tardar julio_agosto, para que tenga tiempo de reorganizar los trabajos de proveedores y su calendarios de turnos de Plataforma.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS**3.3. AS MARISMAS**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
01/04/26 - 30/04/26	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS**3.4. AS YELA**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
23/03/26 - 26/03/26	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección durante 4 días. Rango de fechas tentativo.

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCAZAR

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
13/04/26 - 03/05/26	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcazar
01/10/25 - 31/10/25	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS**4.2. YS VIURA**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
13/04/26 - 03/05/26	Inspección reglamentaria de PSVs de planta. Revisión de sistema HIPPS.	21 días sin emisión

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**5.1. CI TARIFA**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
01/07/26 - 31/12/2026	Intervención en la línea de bypass como parte de proyecto de reversibilidad de la estación de compresión.	De 3 a 5 días como máximo sin flujo de gas

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
16/09/26 - 30/09/26	Reemplazo de válvula manual, actualización F&G. 5 jornadas sin transporte en CI Almería.	Parada de transporte de cinco días.
14/09/26 - 18/09/26	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Indisponibilidad total, programación de parada conjunta con Medgaz. Rango de fechas tentativo

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
14/09/26 - 30/10/26	Estación de compresión de Mont Renovación eléctrica	Estación de compresión de Mont Renovación eléctrica
09/09/26 - 10/09/26	Operaciones entre Lussagnet y Adour. Renovación del sistema automatizado	Impacto en Irún
07/09/26 - 08/09/26	Operaciones entre Lussagnet y Bearn. Renovación del sistema automatizado	Impacto en Larrau
30/03/26 - 03/04/26	Estación de compresión de Mont - Mantenimiento	N/S Capacidad por Larrau 105 GWh/d S/N Capacidad por Larrau 105 GWh/d
07/10/25 - 09/10/25	ILI Lussagnet- Cauneilles	Irún FRA>ESP de 15 a 50 GWh/día VIP Pirineos: ESPFRA máx 150; FRA ESP máx 215.
20/09/25 - 03/10/25	Mantenimiento y repotenciación MC102.	Un MC indisponible, otro disponible. Se podrán ofertar los 40 GW/h/d adicionales porque el MC101, que estará disponible en todo momento, ya estará repotenciado.

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**5.4. VIP IBÉRICO**

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
01/07/26 - 31/07/26	Programa de Inspecciones en Línea con herramienta inteligente - LÍNEA 06000 - Valença do Minho - Frontera con España (0,14 km)	Limitación de caudal durante el paso de las herramientas de inspección