

### Índice

### Comentarios

<ul style="list-style-type: none"> <li>1.- Plantas Regasificación               <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. P. Barcelona</li> <li>1.2. P. Huelva</li> <li>1.3. P. Cartagena</li> <li>1.4. P. BBG</li> <li>1.5. P. Sagunto</li> <li>1.6. P. Mugaridos</li> <li>1.7. P. Musel</li> </ul> </li> <li>2.- Transporte y Distribución               <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Operaciones en Transporte</li> <li>2.2. Operaciones en Distribución</li> <li>2.3. Estaciones de Compresión</li> <li>2.4. Inspecciones en Servicio</li> </ul> </li> <li>3.- Almacenamientos Subterráneos               <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. AS Serrablo</li> <li>3.2. AS Gaviota</li> <li>3.3. AS Marismas</li> <li>3.4. AS Yela</li> </ul> </li> <li>4.- Yacimientos Subterráneos               <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. YS Aznalcazar</li> <li>4.2. YS Viura</li> </ul> </li> <li>5.- Conexiones Internacionales               <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. CI Tarifa</li> <li>5.2. CI Almería</li> <li>5.3. VIP Pirineos</li> <li>5.4. VIP Ibérico</li> </ul> </li> </ul>	<p>Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.</p> <p>En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.</p> <p>No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.</p> <p>En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.</p> <p>El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.</p>
---	--

**1.1. PLANTA BARCELONA**

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
13/10/2026 - 31/10/2026	Limpieza piscina de captación II	Emisión limitada a 1.650.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 21 días
29/09/2026 - 03/10/2026	Colocación compuerta nueva en captación V	Emisión máxima limitada a 1.550.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 5 días
01/07/2026 - 17/07/2026	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 16 días
01/07/2026 - 17/07/2026	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanen en el rango de fechas informado
12/06/2026 - 19/06/2026	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado
11/06/2026 - 19/06/2026	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 8 días
01/06/2026 - 16/06/2026	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques en el pantalán A263
07/04/2026 - 29/04/2026	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 22 días
20/03/2026 - 20/04/2026	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV V	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días
06/03/2026 - 02/04/2026	Colocación de compuerta nueva - cajón de captación 3	Emisión máxima limitada a 1.500.000 Nm <sup>3</sup> /h
03/03/2026 - 05/03/2026	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
02/03/2026 - 04/03/2026	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263
25/02/2026 - 09/03/2026	Indisponibilidad TK 3003 - válvula principal de entrada (XV-5720)	Capacidad de almacenamiento máxima de 575.000 m <sup>3</sup> (3.938.750.000 kWh)
22/02/2026 - 15/03/2026	Limpieza cajón de captación 4	Emisión limitada a 1.350.000 Nm <sup>3</sup> /h
17/02/2026 - 19/02/2026	Colocación discos ciegos	Sin operaciones de buques
16/02/2026 - 18/02/2026	Afección a la emisión E-2200 D1	Regasificación máx. 900.000 m <sup>3</sup> (n)/h

09/02/2026 - 13/02/2026	Cambio de una de las MOV del vaporizador E-2200 D1	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h
02/02/2026 - 05/02/2026	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80
19/01/2026 - 06/02/2026	Colocación de compuerta nueva IV	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h
15/01/2026 - 31/01/2026	Indisponibilidad TK2001	a) Rega mín. 300.000 m <sup>3</sup> (n)/h de J-15/01 al D-18/01 b) Rega mín. 450.000 m <sup>3</sup> (n)/h de L-19/01 al X-21/01 c) Existencias máx. de GNL se reduce a 610.000 m <sup>3</sup> de L-19/01 al X-28/01 (* ) Rega mín. 300.000 m <sup>3</sup> (n)/h J-22/01- L-26/01
14/01/2026 - 16/01/2026	Revisión de bandas y cambio	Sin operaciones de carga LS en pantalán A263
12/01/2026 - 13/01/2026	Revisión filtros	Sin operaciones de buques en el pantalan A80
23/11/2025 - 27/11/2025	Cambio de válvula vaporizadores E-2200 H/I	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h durante 5 días
10/11/2025 - 16/12/2025	Mantenimiento en C-3000B	a) Operativa sin carga ni descarga: Emisión mínima escalón I estirado (170.000 nm3/h). b) Operación carga o descarga de buques: · No carga de buques grandes en A263 · Simultáneas limitadas a descarga A263 y carga de buques con gestión de BOG en A80 (No Gas Vitality, Ravenna, etc., generan más BOG)
03/11/2025 - 15/12/2025	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h
21/10/2025 - 23/10/2025	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)
09/10/2025 - 19/10/2025	Indisponibilidad de compresores a red- Limitación a la emisión	a) Operación de carga/descarga: Emisión mínima escalón II (300.000 nm3/h). b) Sin carga/descarga: Emisión mínima de escalón I estirado (170.000 nm3/h).
06/10/2025 - 27/11/2025	Aislamiento del TK1400 (rega)	Emisión máxima 1.200.000 Nm3/h (escalón VIII)
06/10/2025 - 27/11/2025	Aislamiento del TK1400 (tanques)	a) Nivel máx tanques 652.528 m <sup>3</sup> → 675.000 m <sup>3</sup> b) Imposibilidad de descargar ni producir del TK-2001
01/10/2025 - 03/10/2025	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones en el pantalán 1 (A263)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
19/10/2026 - 30/10/2026	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS
12/10/2026 - 27/10/2026	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.
06/10/2026 - 08/10/2026	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques
01/10/2026 - 27/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)
27/09/2026 - 27/10/2026	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.
27/09/2026 - 30/09/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
27/09/2026 - 25/10/2026	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.
27/09/2026 - 11/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)
09/09/2026 - 11/09/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
10/08/2026 - 23/08/2026	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques
13/07/2026 - 17/07/2026	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h
15/06/2026 - 19/06/2026	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
15/06/2026 - 03/07/2026	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS
01/06/2026 - 03/06/2026	GB-113 Revisión de bandas	Sin carga de buques LS
11/05/2026 - 15/05/2026	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h

11/04/2026 - 19/04/2026	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin carga de cisternas. Sin carga de buques LS. Limitación emisión máxima a 1.050.000 Nm3/h
11/04/2026 - 19/04/2026	Proyecto Frío. Tie In y Cambios MOVs	Limitación emisión máxima a 300.000.
06/04/2026 - 08/04/2026	Verificación y calibración básculas cisternas	Sin carga de cisternas en una báscula
06/04/2026 - 26/04/2026	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS
23/03/2026 - 19/04/2026	Sustitución válvulas AMPO Tanque FB 101 + Sustitución válvulas AMPO nudo Tanque FB 101	Existencias en TK-101 quedarán inmovilizadas (60.000 m3)
17/03/2026 - 20/03/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
16/03/2026 - 21/03/2026	Proyecto Frío. HOT-TAP líneas Antorcha	Sin Operaciones de buques
16/03/2026 - 16/03/2026	Proyecto Frío. Tie In y Cambios MOVs	Sin carga de cisternas. Sin descargas (coincide con mareas vivas, luego no puede haber descargas)
11/03/2026 - 21/03/2026	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin carga de buques y emisión mínima escalón II (300.000 Nm3/h)
11/03/2026 - 21/03/2026	Reperlitado de tanques FB131 y FB141	Sin operaciones de buques
19/02/2026 - 19/02/2026	Revisión torres monitoras	Indisponibilidad de ambos pantalanes
18/02/2026 - 20/02/2026	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS
05/02/2026 - 06/02/2026	Revisión filtros	Sin operaciones de buques
21/01/2026 - 21/01/2026	Reparación colector de agua	Regasificación mín. 600.000 m <sup>3</sup> (n)/h
12/01/2026 - 14/01/2026	Intervención en vaporizador	Emisión máxima de 1.050.000 Nm3/h
10/12/2025 - 13/12/2025	Montaje de equipos	Sin operaciones de barcos.
17/11/2025 - 30/11/2025	Revisión compresores MT GB-123-A/B	Regasificación mínima escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/2025 - 15/10/2025	Fase 2: sustitución de válvulas campo por emisiones fugitivas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas

10/10/2025 - 17/10/2025	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)
10/10/2025 - 11/10/2025	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques
08/10/2025 - 08/10/2025	Trabajos eléctricos	Regasificación máx escalón 2 desde 07:00 a 08:00 Regasificación máx escalón 3 desde 08:00 a 15:00.
06/10/2025 - 08/10/2025	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Sin operaciones de buques. Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).
06/10/2025 - 06/10/2025	Trabajos eléctricos	Regasificación máxima escalón 2 (300.000 ) de 16:00 a 18:00.
02/10/2025 - 09/11/2025	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)
01/10/2025 - 09/10/2025	Proyecto frío (Fase 2)	Emisión máxima limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
05/11/2026 - 05/11/2026	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
07/10/2026 - 07/10/2026	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.
14/09/2026 - 18/09/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
02/09/2026 - 02/09/2026	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
13/07/2026 - 17/07/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
04/05/2026 - 18/05/2026	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h durante 15 días
04/05/2026 - 25/05/2026	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h durante 21 días
28/04/2026 - 30/04/2026	Instalación TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques (PI y PII) durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas los días 28 y 29 de abril (parada de 6:00h a 20:00h). Posible parada de 6 h el día 30.
22/04/2026 - 22/04/2026	Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
20/04/2026 - 20/10/2026	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-213 (2/2).	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).
07/04/2026 - 04/05/2026	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques en el pantalán I durante 27 días
07/04/2026 - 04/05/2026	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques en el pantalan I
05/04/2026 - 19/04/2026	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-213 (1/2).	Emisión máxima escalón II (300.000 Nm3/h).
17/03/2026 - 17/03/2026	Prueba de los equipos Deutz	Emisión mínimo escalón II (300.000 Nm3/h) en horario de 6:00h a 15:00h. Sin limitación máxima.

09/03/2026 - 13/03/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
10/02/2026 - 11/02/2026	Mantenimiento con afección a pantalán	Dos días sin operaciones en el pantalán grande (Pantalán I)
02/02/2026 - 02/02/2026	Mantenimiento correctivo sobre la FV-5024 del PA-243-C	Emisión máxima de escalón IV (600.000 Nm3/h)
22/01/2026 - 23/01/2026	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h durante 2 días
21/01/2026 - 22/01/2026	Indisponibilidad en pantalanes	Indisponibilidad operaciones de buques desde 21/02 hasta 14h del 22/02
19/12/2025 - 19/12/2025	Trabajos parque 66 kV Fase II	Regasificación 0 de 7:30 a 10:30
17/12/2025 - 17/12/2025	Trabajos parque 66 kV	Regasificación 0 de 7:30 a 10:30
15/12/2025 - 19/12/2025	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	a) Sin operaciones de buque. b) Emisión mínima 150.000 m <sup>3</sup> (n)/h
01/12/2025 - 05/12/2025	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) durante 5 días.
30/10/2025 - 30/10/2025	Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV	Regasificación 0 m <sup>3</sup> /h desde 9:00 a 11:00
23/10/2025 - 23/10/2025	Medición ruido de fondo	Sin emisión durante 4 horas (de 21:00 a 00:00 h) Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas.
22/10/2025 - 23/10/2025	Indisponibilidad del cargadero de cisterna	Sin carga de cisternas desde 22/10 8:00 hasta 23/10 23:00
13/10/2025 - 16/10/2025	Desmantelamiento del vaporizador	Regasificación máx. III (desde lu. 13/10 a las 06:00 al ju. 16/10 a las 15:00)
09/10/2025 - 09/10/2025	Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV	Regasificación 0 m <sup>3</sup> /h desde 9:00 a 11:00
03/10/2025 - 24/10/2025	Desmantelamiento del vaporizador PA-216	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
25/09/2026 - 25/09/2026	Revisión preventiva anual del Relicudador	Producción máxima teórica de 560.000 Nm <sup>3</sup> /h de 09:00 y 13:00.
01/05/2026 - 31/05/2026	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000Nm <sup>3</sup> /h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado
01/03/2026 - 31/03/2026	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
16/02/2026 - 04/11/2026	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión
04/02/2026 - 04/02/2026	Trabajos imprevistos en valvulas de bombas y colector	Regasificación máx. 600.000 de 8:30 a 11:00 h
31/12/2025 - 18/09/2026	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión
31/12/2025 - 18/09/2026	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
31/12/2025 - 18/09/2026	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
31/12/2025 - 31/12/2025	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.
17/12/2025 - 17/12/2025	Indisponibilidad cargadero cisternas	Se interrumpirá carga cisternas de GNL entre las 08:00 y las 14:00 aprox.
01/11/2025 - 18/11/2025	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BBG

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 30/07/2026	Captación agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm3/h.
01/06/2026 - 30/06/2026	ORV'S: metalizado de 2 ORV's (30H01B Y 30H01E)	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h
05/12/2025 - 05/12/2025	Calibración básculas cargadero de cisternas	Indisponibilidad es de 9 horas (08:00h - 17:00h) en ambas isletas.
02/12/2025 - 02/12/2025	Mantenimiento en ORV	Regasificación máxima de 200.000 desde las 07:00 hasta las 12:00.
27/11/2025 - 12/12/2025	Calibración básculas cargadero de cisternas	Indisponibilidad es de 9 horas (08:00h - 17:00h) en ambas isletas.
20/11/2025 - 20/11/2025	Isleta B - Revisión	Cap nominal disponible: 8 GWh/día Cap indisponible de 8:00 a 17:00
19/11/2025 - 19/11/2025	Isleta A - Revisión	Cap nominal diaria disponible: 9 GWh/día. Cap indisponible de 09:00 a 17:00.
04/11/2025 - 04/11/2025	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h (duración 12h con la planta totalmente parada)
27/10/2025 - 02/11/2025	Visita FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS) A realizar en la ventana del 27/10 al 2/11
14/10/2025 - 14/10/2025	Correctivo en el relicuador	Rega máx 200.000 de 7:30 a 11:00 el 14/10
01/10/2025 - 31/12/2025	Prueba generador emergencia (continuación prueba del 18/6)	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD.
01/10/2025 - 31/10/2025	ORV'S: metalizado de 2 ORV's	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h PPIO DE OCTUBRE, A LA FINALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL ORV-D (OJO PRUEBA FTO 24H)
25/09/2025 - 03/10/2025	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS)
03/07/2025 - 03/10/2025	ORV'S: reparación hormigón 30H01D	3 meses sin 1 ORV. Limita capacidad nominal regasificación 800.000 Nm3/h.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PLANTA MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
21/09/2026 - 25/09/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
02/09/2026 - 02/09/2026	Calibración anual básculas de cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.
01/09/2026 - 30/09/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
27/07/2026 - 31/07/2026	Parada anual de Mto -Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) - Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV 's planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/07/2026 - 31/07/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
30/06/2026 - 02/07/2026	Mantenimiento ORV 's E-410 & E-420 - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm3/hr (05:00 del día 30/06 a las 17:00 del día 02/08)
15/06/2026 - 19/06/2026	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/05/2026 - 31/05/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
25/03/2026 - 25/03/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
24/03/2026 - 24/03/2026	Mantenimiento, sustitución válvulas de venteo en XV, Estación de medida	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
13/03/2026 - 13/03/2026	Trabajos Subestación Eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00)
19/02/2026 - 19/02/2026	Verificación de líneas	Necesidad de 410.000 m <sup>3</sup> (n)/h a partir de las 9:00 durante la jornada laboral. (No prioritario)
24/01/2026 - 24/01/2026	Proyecto compresor de red (Conexión de mando e instrumentación)	Parada de emisión de 5 horas (09:00 a 14:00) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 09:00 a 14:00)
20/01/2026 - 21/01/2026	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

19/01/2026 - 24/01/2026	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
14/01/2026 - 14/01/2026	Trabajos mantenimiento subestación eléctrica	Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 19:00).
01/01/2026 - 31/01/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
16/12/2025 - 19/12/2025	Modificación sistema carga cisternas Bahía A	· 16, 17 y 18/12 capacidad indisponible 5,25 GWh/día. · 19/12 capacidad indisponible 2,7 GWh/día
15/12/2025 - 19/12/2025	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/12/2025 - 24/12/2025	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela Proyecto Upgrade sistema BMS	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/12/2025 - 16/12/2025	Proyecto compresor de red	a) Parada de emisión de 12 horas (de 07:00 a 19:00) b) Indisponibilidad de las dos bahías del cargadero (de 07:00 a 17:00)
14/12/2025 - 14/12/2025	Preparatorio para OE "Proyecto compresor de red" el lun. 15/12.	Arranque preventivo de O11EC para subir la presión en la zona (desde O11 a I025) hasta el límite de presión.
10/12/2025 - 10/12/2025	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máxima limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
10/12/2025 - 14/12/2025	Proyecto Upgrade BMS	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
04/12/2025 - 04/12/2025	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máxima limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
26/11/2025 - 26/11/2025	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una bahía (Desde las 06:00 a las 15:00). Indisponible 2,1 GWh
11/11/2025 - 13/11/2025	Proyecto compresor de red	Paradas de emisión de planta de 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00)
01/11/2025 - 30/11/2025	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía.
22/10/2025 - 22/10/2025	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00) → 29,3 GWh. b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00) → 5,25 GWh.
13/10/2025 - 15/10/2025	Proyecto compresor de red	a) Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). b) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) c) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero
09/10/2025 - 23/10/2025	SCV - Mantenimiento anual e Inspección legal 4 años nivel A	No se dispondrá de back up en caso de no estar operativos los vaporizadores de agua de mar.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
10/08/2026 - 10/08/2026	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10h
24/02/2026 - 24/02/2026	Trabajos en colector de bombas primarias	Planta parada durante 10 h (horario aún a definir), y sin carga de cisternas durante 8 h (horario aún a definir)
19/02/2026 - 19/02/2026	Sustitución válvula	Planta parada durante 8 h (horario aún a definir)
03/02/2026 - 03/02/2026	Trabajos en el cargadero de cisternas	Indisponibilidad de uno de los dos cargaderos de cisternas de 8 a 16h.
11/12/2025 - 11/12/2025	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
20/11/2025 - 20/11/2025	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h
28/10/2025 - 28/10/2025	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
20/10/2025 - 20/10/2025	Inspección anual captación agua de mar y emisario. Fase II	Emisión limitada a 20 GWh/ día. Se realizará la inspección de la captación y emisario

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
04/08/2026 - 04/08/2026	Posición 4105 Tolosa: sustitución de válvulas de entrada y salida	Indisponibilidad total de la ERM durante 12h.
20/07/2026 - 24/07/2026	Sustitución de válvulas de entrada y salida	Afección a la distribución del suministro de la red mallada por las posiciones 40 y 40-16
01/06/2026 - 30/09/2026	Posición 11 Constantí	Ampliación de la ERM a G-2500, construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas (2 días). Posible afección a la medida. Rango de fechas tentativo.
19/04/2026 - 19/04/2026	Posición 45 Arrigorriaga	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
16/04/2026 - 16/04/2026	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase II)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
15/04/2026 - 15/04/2026	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase I)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
14/04/2026 - 14/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
13/04/2026 - 13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
13/04/2026 - 13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC durante 3 horas.
13/04/2026 - 17/04/2026	Reparación - Bélmez - Almendralejo 32" ODO 73138,905 PK 115.092,77	Presión máxima de operación en subtramo no superior a 65 bar(a). Desde lun. 09-02 08:00 h. hasta el vie. 13-02 14:00 h.
12/04/2026 - 12/04/2026	Preparación reparación gasoducto Bélmez- Almendralejo	Reducir la presión hasta los 65 bar(a)
05/04/2026 - 05/04/2026	Solicitud de maniobras de MOV1 y HV-003	Movimiento de válvulas manuales por parte del CT
26/03/2026 - 26/03/2026	Reparación definitiva del repartidor de fibra óptica	Corte de comunicaciones en el Ramal Campo Gibraltar entre las 10:00 y las 14:00 h
24/03/2026 - 26/03/2026	Sustitución de caudalímetros	Sustitución turbinas G-6500, máximo 350.000 Nm <sup>3</sup> /h por la posición.
24/03/2026 - 25/03/2026	Ajustes cromatógrafo ABB y contrastes asociados	Cromatógrafo indisponible

24/03/2026 - 24/03/2026	Corte comunicaciones programado en posición CT Cigales	Corte de comunicaciones 9:00 h hasta las 17:00 h.
19/03/2026 - 19/03/2026	Pruebas caudal FCV para medir ruidos	a) FCV y caudal en diferentes puntos de apertura. b) Necesario un $\Delta P$ en la K01 de al menos 8 bar.
18/03/2026 - 23/03/2026	Sustitución de su válvula aérea de entrada de 16" de gas fuel a sus turbinas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La emisión de Planta hacia el gasoducto Desdobl. BVV 36" no se ve afectada en ningún momento.</li> <li>Durante la ventana de parada, parte del nudo de válvulas de la posición 1D y posiblemente los colectores de entrada y salida de la EM G-1600 quedarán venteados e inertizados.</li> </ul>
18/03/2026 - 18/03/2026	► Recordatorio / Preparación: pruebas ruido	Acondicionar la zona en horas previas a la prueba
17/03/2026 - 17/03/2026	Verificación y contrastación líneas Posición 33X.1 EM 1600	Verificación y contrastación líneas en EM G1600
12/03/2026 - 12/03/2026	Prueba serie en red anillada	Aumentar la presión en J02 y disminuirla en la B20.05 durante la jornada laboral hasta un máximo de 3 horas.
12/03/2026 - 13/03/2026	Instalación línea eculización	Trabajos en la trampa de rascadores previos
09/03/2026 - 09/03/2026	Verificación y cambio HCDP analizador Mitchell	Sustitución y verificación célula de hidrocarburos en jornada laboral
01/03/2026 - 01/03/2026	Variante Pola de Lena (Tramo León-Oviedo 20")	Corte Gasoducto "León Oviedo" durante 5 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
26/02/2026 - 26/02/2026	Prueba de estanquidad de la válvula mov-1	MOV-1 cerrada de 9:00 a 10:00 (bypass abierto)
24/02/2026 - 24/02/2026	Prueba serie	Retaraje de J04 y B20.05 durante jornada laboral.
22/02/2026 - 22/02/2026	Preparativos ILI Tivissa-Salsadella	Asegurar el domingo que a primera hora de la mañana del lunes hay presiones estables y altas (>61bar) en la zona de Tivissa/Pta. Barcelona (ver observ.)
20/02/2026 - 01/04/2026	Indisponibilidad de Soto 4 por inspección C	CC indisponible, por inspección de la propia CT
12/02/2026 - 12/02/2026	Apertura válvulas CC.CG.AE por parte del CT Murcia	Restauración del servicio para el día 12 de febrero entre las 8:00 y las 9:00 h
11/02/2026 - 11/02/2026	Cortes programados en la línea Endesa	Cortes en la línea. De 8:00 a 10:00 y de 16:00 a 18:30
04/02/2026 - 04/02/2026	Trabajos en inyector THT	Bajar a 30 bar(r), a partir de la 9:30, duración de 4 horas
02/02/2026 - 02/02/2026	Cierre válvulas a Engie Cartagena	Cierre de válvulas que alimentan al CC durante la parada.
02/02/2026 - 12/02/2026	Mantenimiento en nuestras válvulas 10EKA01AA201 y 10EKA01AA505	Cierre de las MOV de alimentación a Engie en la posición 15.33

31/12/2025 - 31/12/2025	CT Plasencia: Inserción Pos. O-18X (T.M. Oliva de Plasencia-Cáceres)	No está prevista afección al transporte en G. Ruta de la Plata.
15/12/2025 - 19/12/2025	Reparación - Bélmex - Almendralejo 32" ODO 73138,905 PK 115.092,77	Presión máxima de operación en dicho subtramo no supere los 65 bar(a). Desde lun. 15-12 08:00 h. hasta el vie. 19-12 14:00 h.
15/12/2025 - 15/12/2025	Puesta en gas y presurización ERM	Puesta en gas de la ERM.
14/12/2025 - 14/12/2025	Preparación reparación gasoducto Bélmex- Almendralejo	Reducir la presión hasta los 65 bar(a)
04/12/2025 - 04/12/2025	Apertura MOV-2	Apertura MOV-2 con personal en la posición
02/12/2025 - 02/12/2025	Solicitud de cierre válvula	CIERRE de válvula MOV-2 POS2 (15.34.02) martes día 2 de diciembre sobre las 11.
29/11/2025 - 03/12/2025	Poro tramo gasoducto	Tramo interceptado desde B14 a B15
24/11/2025 - 24/11/2025	Inserción IA-01X	a) P Mugardos a regasificación estable. b) v_max de 10 m/s.
20/11/2025 - 21/11/2025	Posición 5D.06 (Hostalric) </d	Pos 5D.04 indisponible durante 2 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
10/11/2025 - 10/11/2025	Sustitución Turbina C	Se realizará la correspondiente prueba serie.
03/11/2025 - 03/11/2025	Suspensión temporal de medición	Suspender la medición del gas en la unidad de medida de 16 bares durante toda la jornada. La intervención comenzaría a las 06:00 h y se mantendría hasta la finalización de los trabajos.
28/10/2025 - 07/11/2025	Afección en gasoducto Málaga-Rincón PK 20	a) Tramo interceptado b) Presión máxima de 50 bar(a)
20/10/2025 - 31/10/2025	Prueba Dosificación THT desde Arrigorriaga a CT Durango	a) BBG odoriza a 18 mg/m <sup>3</sup> . b) Arrigorriaga reodoriza a 7 mg/m <sup>3</sup> . c) Se mantiene la gestión de alarmas.
15/10/2025 - 15/10/2025	Soldaduras de accesorios para insercción	Sin limitación (recomiendan caudal 0 en planta)
13/10/2025 - 14/10/2025	Vte acceso ferroviario al puerto de Castellón (desdoblamiento)	1. Ramal 16" desdoblamiento interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado
07/10/2025 - 08/10/2025	Vte acceso ferroviario al puerto Castellón (ramal Proquimed)	1. Ramal de 16" Proquimed interceptado 2. Paterna - Tivissa 26" interceptado
03/10/2025 - 06/10/2025	Prueba para vte Castellón Proquimed	MOV-100 cerrada (análisis del comportamiento del tramo)

## 2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

## 2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
25/11/2025 - 27/11/2025	Retaraje temporal de la Posición	P_salida a 19,3 bar(a) desde el martes 25/11 a las 09:00 h hasta el miércoles 26/11 a las 16:00 h

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
18/06/2026 - 18/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
16/06/2026 - 16/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
11/06/2026 - 11/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
09/06/2026 - 09/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
08/06/2026 - 10/06/2026	EC. Euskadour: Mantenimiento legal AT	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
08/06/2026 - 10/06/2026	EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días.
04/06/2026 - 04/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
02/06/2026 - 02/06/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
07/05/2026 - 07/05/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
05/05/2026 - 05/05/2026	Actualización software EE.CC.	Digitalización OOOE Indisponibilidad 8 horas
23/04/2026 - 23/04/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
21/04/2026 - 21/04/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
14/04/2026 - 14/04/2026	EC Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC101)	MC de back up indisponible durante 5 horas
14/04/2026 - 14/04/2026	EC Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC102)	MC de back up indisponible durante 5 horas
27/03/2026 - 27/03/2026	Arranque bimensual	Arranque TC.

24/03/2026 - 24/03/2026	Sustitución de varias válvulas de aguja en el patio de válvulas del TC-4	La EC de Almendralejo estaría indisponible 1 jornada laboral (8 h)
16/03/2026 - 17/03/2026	Arranque TT.CC. 1 y 2	Arranque el lunes el TC2 y el martes el TC1 para medir emisiones con OCA
12/03/2026 - 13/03/2026	Retimbrado de los cilindros de extinción de incendios	TC1 indisponible de 7:30 a 15:00
11/03/2026 - 12/03/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
10/03/2026 - 10/03/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
09/03/2026 - 09/03/2026	Arranques Turbocompresores EC Bañeras 1r. Trimestre	09/03 TC1/2
06/03/2026 - 06/03/2026	Pruebas en MC-103	Arranque en pruebas

26/02/2026 - 26/02/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
24/02/2026 - 24/02/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
16/02/2026 - 18/02/2026	Pruebas TC-104	· Necesidad de arranque carga en rango completo de régimen el lun o mar (aproximado 4 h). · Necesidad de arranque carga en rango completo de régimen el mie (aproximado 1 h).
12/02/2026 - 12/02/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
12/02/2026 - 12/02/2026	Mantenimiento en la línea de 45 kV	MC-103 estará indisponible aproximadamente de 8:00 a 15:00
12/02/2026 - 12/02/2026	Levantamiento actuadores HV-206, HV-208 y HV-8	No se podrá realizar la maniobra de igualar presiones de 09:00 a las 13:30
10/02/2026 - 10/02/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
08/02/2026 - 13/02/2026	Flushing aceite TC2	En caso de que las condiciones no sean óptimas se podría recircular a través del fluido de la posición K48. EC Alcázar contactará previamente con Sala Control, para analizar la viabilidad de realización en carga o en recirculación, sin descartar que sea necesario pasar de un régimen a otro si el Sistema y otras operaciones ya viabilizadas y planificadas así lo requiere.
05/02/2026 - 05/02/2026	Digitalización EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
05/02/2026 - 05/02/2026	Comprobación Segregación de alarmas nivel 1 y 2	
04/02/2026 - 04/02/2026	Comprobación Segregación Alarmas Nivel 1 y 2	Tres horas de indisponibilidad. De 9:00 a 12:00 h.
04/02/2026 - 04/02/2026	Comprobación Segregación de alarmas nivel 1 y 2	
04/02/2026 - 04/02/2026	Comprobación Segregación de alarmas nivel 1 y 2	
03/02/2026 - 03/02/2026	Digitalización EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
03/02/2026 - 08/02/2026	Flushing aceite TC3	TC-2: Necesario las 24h en marcha, para la correcta circulación del fluido limpiador. Régimen de trabajo según CPC.
29/01/2026 - 29/01/2026	Actualización software EE.CC.	Indisponibilidad 8 horas
22/01/2026 - 22/01/2026	Segregación de alarmas N1 y N2	Cambio de señales en SCADA
21/01/2026 - 21/01/2026	Segregación de alarmas N1 y N2	Cambio de señales en SCADA

21/01/2026 - 21/01/2026	Segregación de alarmas N1 y N2	Cambio de señales en SCADA
16/12/2025 - 15/12/2025	Mantenimiento TC1	Arranque del TC1
28/11/2025 - 28/11/2025	Segregación alarmas N1 y N2	EC indisponible en la jornada laboral.
28/11/2025 - 28/11/2025	Trabajos medición de fugas	TC2 en carga 2 horas
20/11/2025 - 21/11/2025	Arranque de mnto. TC-1	Arranque de la unidad TC-1
20/11/2025 - 20/11/2025	Segregación de alarmas N1 N2 Estaciones de compresión	EC indisponible de 7:00 a 15:00
17/11/2025 - 17/11/2025	Ventana de indisponibilidad Moto-Compresor	Indisponibilidad para el MC-103 para el día 17/11/2025 de 8:00 a 15:00
12/11/2025 - 12/11/2025	Segregación de alarmas N1 N2 Estaciones de compresión	EC parada de 08:00 a 15:00
11/11/2025 - 11/11/2025	Autocontrol de las emisiones	Comprimiendo durante mínimo 2 horas
24/10/2025 - 24/10/2025	Arranque por pruebas TC	Arranque de 2 horas. Posible recirculando y en carga.
16/10/2025 - 22/10/2025	Flushing limpieza aceite turbocompresor 1	a) TC en marcha 72 horas b) Solamente es necesario que esté en marcha (El porcentaje de trabajo da igual)
14/10/2025 - 16/10/2025	EC Banyeres: Sustitución PCI	EC indisponible 3 días
01/10/2025 - 03/10/2025	Retirada mecanismo válvulas antirretorno aspiración TCs	Indisponibilidades: 1 de Octubre TC2 2 de Octubre TC1 3 de Octubre TC3
22/09/2025 - 26/09/2025	Medición Emisiones Atmosféricas	• TC-3 y TC-5 en marcha • 3 horas TC al 92% NGP Mínimo • de 08:00 a 14:30 h  1 día a concretar
17/09/2025 - 30/09/2025	Repotenciación variador de frecuencia MC102	MC-102 indisponible
17/09/2025 - 17/09/2025	Pruebas emisiones reglamentarias en los equipos de emisiones de los Turbocompresores	TC-1: 17 de septiembre. De 09:00 a 17:00 h. Régimen de trabajo: 91%.

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN**
**2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)**

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
26/10/2026 - 30/10/2026	ILI Vilanova-Paterna 40"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
26/10/2026 - 06/11/2026	ILI La Granja - Salamanca 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
12/10/2026 - 23/10/2026	ILI Cáceres - La Granja 26"	Gasoducto Ruta de la Plata- Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
14/09/2026 - 25/09/2026	ILI Puzol-Paterna 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
31/08/2026 - 11/09/2026	ILI Saldadella-Puzol 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
22/06/2026 - 26/06/2026	ILI Villamayor-Cigales 12"	Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
15/06/2026 - 19/06/2026	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Gasoducto AS Gaviota - Disponibilidad/repación tanque almacenamiento condensados
18/05/2026 - 22/05/2026	ILI Zamora-Benavente-León 20"	Gasoducto Ruta de la Plata - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
11/05/2026 - 15/05/2026	ILI Cartagena-Lorca 20"	Gasoducto Cartagena-Lorca - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
04/05/2026 - 08/05/2026	ILI Ramal a Segovia 8"	Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
27/04/2026 - 01/05/2026	ILI Sansoain - Pamplona 8"	Gasoducto Sansoain-Egües - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
20/04/2026 - 24/04/2026	ILI Calahorra-Berriain 8"	Gasoducto Calahorra-Pamplona - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
13/04/2026 - 17/04/2026	ILI Ramal a Ferrol 8"	Gasoducto Ramal a Ferrol - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 4-5 días
09/03/2026 - 20/03/2026	ILI Almendralejo - Cáceres 26"	a) Gasoducto Ruta de la Plata - Sentido sur/norte - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s - durante 5 + 5 días b) Arranque de TC si no hay presión en Córdoba.
08/03/2026 - 08/03/2026	Preparativos ILI Almendralejo-Cáceres	a) Pactado con REN si nominación baja → flujo 0 en Badajoz el lunes b) Cierre de válvulas de Transporte (N07-O22) para ILI, a las 7:00 del lunes 09/03 c) Aprovisionar gas en el Al-Ándalus. (N07EC empuja pistón aspirando de Córdoba)

23/02/2026 - 05/03/2026	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s durante 5 + 5 días
24/11/2025 - 27/11/2025	ILI Agullent a Paterna 20"	Gasoducto Valencia-Alicante - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
13/07/2026 - 17/07/2026	Actualización Software AA.SS.	Indisponibilidad
24/03/2026 - 25/03/2026	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Inyección indisponible durante 2 días. Extracción 45.500 Nm <sup>3</sup> /h por unidad.
20/03/2026 - 19/03/2026	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible durante 21 h. Extracción 12GWh/d (Aurines). Rango de fechas tentativo
19/03/2026 - 20/03/2026	Paso rascadores y fin de campaña extracción (2/2)	Extracción Jueves 19 marzo 17:00h reducción del caudal de extracción a 28.000 Nm <sup>3</sup> /h hasta finalizar paso de rascadores Aurin, Viernes 20 de marzo, 14:00h aprox
16/03/2026 - 19/03/2026	Paso rascadores y fin de campaña extracción (1/2)	Extracción lunes 16 de marzo a las 8:00 h con un caudal de 71.000 Nm <sup>3</sup> /h hasta finalizar el paso de rascadores de Jaca, jueves 19 de marzo, 17:00 h aprox.
18/11/2025 - 18/11/2025	Paso pistón inteligente	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m <sup>3</sup> (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 18-11-2025.
10/11/2025 - 11/11/2025	ILI placa calibrada	Extracción mín. 5,7 GWh/d. Caudal 20.000 m <sup>3</sup> (n)/h y velocidad entre 1-3 m/s el martes 11-11-25.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
09/11/2026 - 10/11/2026	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total
31/10/2026 - 30/12/2026	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	"Extracción 200.000 Nm3/h Rango de fechas tentativo. En horario 8:00-16:00 h"
05/10/2026 - 29/10/2026	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto	Indisponible desde L-05/10/2026 a las 9:00 hasta J-29/10/2026 a las 24:00
04/10/2026 - 21/10/2026	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes	Indisponibilidad total
23/06/2026 - 25/06/2026	Actualización software AA.SS.	Indisponibilidad 2 días
01/05/2026 - 30/06/2026	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 horas. Fechas tentativas.
28/04/2026 - 29/04/2026	Pruebas de seguridad y estanquidad de pozos	Indisponibilidad de M-28/04/2026 7:00 a X-29/04/2026 19:00
01/04/2026 - 15/10/2026	Inspección y reparación tanque FB-51-B. Inspección y reparación equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción, a llevarse a cabo durante la campaña de inyección.
25/03/2026 - 26/03/2026	Pruebas Inyección PTF TC1+TC2+TC3 & PTG TC1+TC2	a) Desde X-25/03/2026 9:00 a X-25/03/2026 14:00 → pruebas en vacío b) Desde X-25/03/2026 14:00 h a J-26/04/2024 19:00 h (29 horas) → Inyección necesaria 187.500 m³(n)/h
24/03/2026 - 24/03/2026	Extracción para Paso Rascador	Extrac. 50.000 Nm3/h de 07:00 a 15:00 (8 horas)
11/03/2026 - 11/03/2026	Mediciones CCM Emergencia PTF X-11/03/2026	Indisponible de 8:00 a 17:00
24/02/2026 - 24/02/2026	Mediciones atmosféricas de los equipos de combustión	Caudal 200.000 m³(n)/h de 8:00 a 17:00
13/01/2026 - 14/01/2026	Prueba de seguridad plataforma y estanquidad de pozos	Inicio indisponibilidad: M-13/01/2026 a las 7:00 Fin de indisponibilidad: X-14/01/2026 a las 19:00
02/12/2025 - 03/12/2025	Prueba de seguridad y estanquidad	Indisponibilidad desde M-02/12/2025 a las 7:00 hasta el X-03/12/2025 a las 19:00
04/11/2025 - 05/11/2025	Prueba de seguridad y estanquidad semestrales	Indisponible desde M-04/11/2025 a las 7:00 hasta X-05/11/2025 a las 19:00

03/11/2025 - 04/11/2025	Prueba de carga el sistema de refrigeración del gas	Extracción mínima: · lu. 03/11: 43 GWh/día · ma. 04/11: mín 21 GWh/d   máx 52 GWh/d
02/11/2025 - 13/03/2026	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d
16/10/2025 - 16/10/2025	Trabajos programados y recuperar la disponibilidad de la instalación (1/2)	Inyección 30.000 Nm <sup>3</sup> /h durante 2 horas. (Fecha a determinar)
16/10/2025 - 16/10/2025	Trabajos programados y recuperar la disponibilidad de la instalación (2/2)	Inyección 62.500 Nm <sup>3</sup> /h durante 30 minutos. (horario a determinar)
01/10/2025 - 31/01/2026	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 h. Rango de fechas tentativo.
29/09/2025 - 16/10/2025	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total AASS 18 días
29/09/2025 - 29/09/2025	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Ventana programada (a fecha del 13/03/25): 29/09 al 16/10. Caso de necesidad de cambiar esta ventana de fechas, habría que informar a AS Gaviota a mucho tardar julio_agosto, para que tenga tiempo de reorganizar los trabajos de proveedores y su calendarios de turnos de Plataforma.

## 3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

## 3.3. AS MARISMAS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/04/2026 - 30/04/2026	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.4. AS YELA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
22/03/2026 - 25/03/2026	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección
16/03/2026 - 20/03/2026	Actualización software AA.SS.: trabajos del Sistema de Control de Planta (sustitución controladores y actualización firmware)	Indisponibilidad total (inyección y extracción).



4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCAZAR

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/06/2026 - 01/09/2026	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcazar
10/04/2026 - 10/04/2026	Inicio de actividad	MOV-100 abierta desde el inicio a las 10:00 hasta el fin el 30/04.
12/03/2026 - 12/03/2026	Inicio de extracción a las 10:00	Abrir MOV-100 en coordinación con el Yacimiento (y CT, si fuese necesario)
01/10/2025 - 31/10/2025	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible
18/09/2025 - 18/09/2025	Inicio Aznalcazar	Apertura MOV-100 por parte CT, CPC y Yacimiento a las 10:30

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.2. YS VIURA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
13/04/2026 - 03/05/2026	Inspección reglamentaria de PSVs de planta. Revisión de sistema HIPPS.	21 días sin emisión
09/02/2026 - 09/02/2026	Reinicio	MOVS abiertas
17/10/2025 - 17/10/2025	Reinicio de extracción	Inicio de extracción, apertura distancia MOV-60.

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. CI TARIFA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 31/12/2026	Interventions on the bypass line as part of the compressor station reversal project.	3 to 5 days maximum of flow suspension
01/07/2026 - 31/12/2026	Actualización software CC.II.	Indisponibilidad 2 días
29/06/2026 - 05/07/2026	ILI Omco. Inspection of Section M10-M05	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
18/06/2026 - 23/06/2026	ILI Omco. Inspection of Section M10-M05	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
08/06/2026 - 11/06/2026	ILI Omco. Inspection of Section M14-M10	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
30/05/2026 - 02/06/2026	ILI Omco. Inspection of Section M14-M10	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
20/05/2026 - 23/05/2026	ILI Omco. Inspection of Section M18-M14	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
13/05/2026 - 16/05/2026	ILI Omco. Inspection of Section M18-M14	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
28/04/2026 - 03/05/2026	ILI Omco. Inspection of Section M10-M05	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
19/04/2026 - 22/04/2026	ILI Omco. Inspection of Section M14-M10	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
10/04/2026 - 13/04/2026	ILI Omco. Inspection of Section M18-M14	Mantener condiciones de flujo estables durante las carreras del pistón
09/12/2025 - 10/12/2025	Verificación K01	Sin flujo de gas de 11:00 a 14:00 el mar 09-12-25.
25/11/2025 - 25/11/2025	Verificación SCE	Caudal 0 en momentos puntuales de la mañana.
18/11/2025 - 18/11/2025	Mantenimiento SCE	Perdidas de señal e introducción de diferentes set-point (Qmax, Qmedio, Qmin, etc.) de 10:00 a 14:30

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
16/09/2026 - 30/09/2026	Reemplazo de válvula manual, actualización F&G. 5 jornadas sin transporte en CI Almería.	Parada de transporte de cinco días.
14/09/2026 - 18/09/2026	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Indisponibilidad total, programación de parada conjunta con Medgaz. Rango de fechas tentativo
01/09/2026 - 30/09/2026	Actualización software CC.II.	Indisponibilidad 2 días
25/02/2026 - 13/03/2026	Intervención en la estación de Argelia	Modulación del flujo hasta 20 GWh asignada a la cuenta OBA

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/09/2026 - 30/10/2026	Estación de compresión de Mont -Renovación eléctrica	Capacidad importación en CI Larrau 105 GWh/d Capacidad exportación en CI Larrau 105 GWh/d (puede ser superior, dependiente Lussagnet)
09/09/2026 - 10/09/2026	Operaciones entre Lussagnet y Adour. Renovación del sistema automatizado	· Capacidad importación en CI Larrau 0 GWh/d · Capacidad exportación en CI Larrau 0 GWh/d
07/09/2026 - 08/09/2026	Operaciones entre Lussagnet y Bearn. Renovación del sistema automatizado	· Capacidad importación en CI Larrau 100 GWh/d · Capacidad exportación en CI Larrau 100 GWh/d
30/03/2026 - 03/04/2026	Estación de compresión de Mont - Mantenimiento	Capacidad importación en CI Larrau 105 GWh/d Capacidad exportación en CI Larrau 105 GWh/d (puede ser superior, dependiente Lussagnet)
09/03/2026 - 09/03/2026	Indisponibilidad Irún	Interrumpir el tránsito en Irún el lunes 09/03 desde las 6:00 hasta las 17:00.
07/10/2025 - 09/10/2025	ILI Lussagnet- Cauneilles	Irún FRA>ESP de 15 a 50 GWh/día VIP Pirineos: ESPFRA máx 150; FRA ESP máx 215.
06/10/2025 - 06/10/2025	Operación de mantenimiento en Alçay	Flujo 0 de 9h00 y las 12h00
20/09/2025 - 03/10/2025	Mantenimiento y repotenciación MC102.	Un MC indisponible, otro disponible. Se podrán ofertar los 40 GW/h/d adicionales porque el MC101, que estará disponible en todo momento, ya estará repotenciado.



5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. VIP IBÉRICO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/07/2026 - 31/07/2026	Programa de Inspecciones en Línea con herramienta inteligente - LÍNEA 06000 - Valença do Minho - Frontera con España (0,14 km)	Limitación de caudal durante el paso de las herramientas de inspección