

ÍNDICE

COMENTARIOS

1.- Plantas Regasificación

- 1.1. PR Barcelona
- 1.2. PR Huelva
- 1.3. PR Cartagena
- 1.4. PR BBG
- 1.5. PR Sagunto
- 1.6. PR Mugardos
- 1.7. PR Musel

Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta de Regasificación, afecten a la capacidad de inyección o extracción de Almacenamientos Subterráneos o impongan restricciones de importancia al Transporte deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.

2.- Transporte y Distribución

- 2.1. Operaciones en Transporte
- 2.2. Operaciones en Distribución
- 2.3. Estaciones de Compresión (EE.CC.)
- 2.4. Inspecciones en Servicio (ILI)

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.

3.- Almacenamientos Subterráneos

- 3.1. AS Serrablo
- 3.2. AS Gaviota
- 3.3. AS Marismas
- 3.4. AS Yela

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.

4.- Yacimientos Subterráneos

- 4.1. YS Aznalcázar
- 4.2. YS Viura

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.

5.- Conexiones Internacionales

- 5.1. CI Tarifa
- 5.2. CI Almería
- 5.3. VIP Pirineos
- 5.4. VIP Ibérico

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.1. PR BARCELONA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
09/11/2026 - 30/11/2026	Mantenimiento en compresor C3000-A	Emisión mínima 170.000 Nm ³ /h. Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso).
10/01/2027 - 31/01/2027	Mantenimiento en compresor C-6000	Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)
11/01/2027 - 14/01/2027	Engrase, verificación sistema hidráulico (A80)	Sin operaciones de buques en pantalán A80
01/03/2027 - 02/06/2027	Actuaciones en Subestación SE-02	Emisión máxima escalón IX (1.350.000 Nm ³ /h)
01/03/2027 - 03/03/2027	Engrase, verificación y sistema hidráulico	Sin operaciones de buques en pantalán A263
17/03/2027 - 19/03/2027	C-300B: Revisión de bandas	Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)
05/04/2027 - 09/04/2027	Captación 1. Limpieza Bienal	Sin operaciones de buques en pantalán A263 ni A80
05/04/2027 - 08/04/2027	Engrase y verificación sistema hidráulico	Sin operaciones de carga en A80
03/05/2027 - 16/05/2027	Revisión de AT y BT cuadros eléctricos subestaciones.	Sin operaciones de carga
26/05/2027 - 15/07/2027	Sustitución de Ganchos de Escape Rápido en atraque A-263	Sin operaciones de buques en pantalán A263

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.2. PR HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
24/09/2026 - 27/10/2026	(Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques
01/10/2026 - 27/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm ³ /h)
06/10/2026 - 08/10/2026	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques
12/10/2026 - 27/10/2026	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques
19/10/2026 - 30/10/2026	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS
13/11/2026 - 17/11/2026	Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques
22/02/2027 - 24/02/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
22/02/2027 - 24/02/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
28/04/2027 - 28/05/2027	Fase I. Sustitución válvulas PERAR	Emisión mínima escalón I Sin carga de buques LS
10/05/2027 - 17/05/2027	Fase II. Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques
17/05/2027 - 21/05/2027	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm ³ /h
14/06/2027 - 18/06/2027	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm ³ /h
12/07/2027 - 16/07/2027	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm ³ /h
30/07/2027 - 06/09/2027	Sustitución elementos en Pantalán (TTMM, DDAA, RRSS)	Emisión limitada a 600.000 Nm ³ /h
10/08/2027 - 31/08/2027	Reparaciones tuberías (FB101-111)	Emisión limitada a 900.000 Nm ³ /h (escalón VI)

30/08/2027 - 01/09/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
20/09/2027 - 01/10/2027	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 3, 6 y Mínimo Técnico	Sin operaciones de buques
28/09/2027 - 01/10/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.3. PR CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
31/08/2026 - 01/10/2026	Intervención en las tubuladuras de las bombas primarias del tanque FB-201.	Capacidad nominal de almacenamiento reducida temporalmente de 587.000 m ³ a 557.000 m ³ .
07/10/2026 - 07/10/2026	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques y sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.
04/11/2026 - 05/11/2026	Mantenimiento equipos contra incendios Cisternas / limpieza balsa de derrames cisternas / FB-221	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
12/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h).
12/01/2027 - 13/01/2027	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)/ limpieza balsa de derrames FB-221 / cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
01/02/2027 - 31/03/2027	Sustitución NC 205/245	Emisión máxima 900.000 Nm ³ /h
08/03/2027 - 09/03/2027	Mantenimiento SCI cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
27/03/2027 - 02/04/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y Pantalán 1 (Trelleborg y engrase brazos)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h)
28/03/2027 - 02/04/2027	Mantenimiento pasarela P2 Engrase brazos P2 Correctivos P2	Sin carga de buques en buques P2
13/04/2027 - 14/04/2027	Trabajos parque de 66kV (Parada de planta)	Sin emisión durante 14 horas (7:00-21:00h) Sin carga / descarga de buques.
13/04/2027 - 14/04/2027	Resolución de avisos cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
19/04/2027 - 30/04/2027	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 1 y retorno agua de mar. Mantenimiento filtros agua de mar.	Limitación emisión máxima 450.000 Nm ³ /h
03/05/2027 - 14/05/2027	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 3 y retorno agua de mar fase V. Mantenimiento filtros agua de mar.	Limitación emisión máxima 900.000 Nm ³ /h
17/07/2027 - 23/07/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y Pantalán 1 (Prosertek)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm ³ /h).
09/09/2027 - 23/09/2027	Mantenimiento Cisternas SCI	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h

13/09/2027 - 13/09/2027	Revisión y sustitución de latiguillos	Sin operaciones de buques en P1 durante 12 horas.
17/09/2027 - 23/09/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y Pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm³/h).
01/10/2027 - 31/10/2027	Patologías de hormigón en atraque 1	Sin operaciones de buques en P1

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.4. PR BBG

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión. Fecha sin determinar.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión. Fecha sin determinar.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión Se coordinará para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques. Posible reducción de rate de descarga de 12.000 m ³ /h a 10.000 m ³ /h. durante ejecución de trabajos.
01/02/2027 - 28/02/2027	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103B	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/03/2027 - 31/03/2027	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/05/2027 - 31/05/2027	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000Nm ³ /h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.5. PR SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 31/12/2026	Pruebas periódicas matriz ESD-F&G	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h. (Fecha sin determinar)
01/04/2027 - 01/07/2027	ORV: Reparación hormigón 30H01D	Tres meses sin una ORV. Limita la capacidad nominal del regasificación a 800.000 Nm ³ /h. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 01/10/2027	ORV: Metalizado de dos ORV	Un mes y medio por cada ORV. Limita la capacidad nominal del regasificación a 800.000 Nm ³ /h. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 01/10/2027	Calibración básculas cargadero de cisternas	Dos jornadas de 8 horas con cada una de las isletas fuera de servicio. 2 jornadas de 8 horas con ambas isletas fuera de servicio. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 31/07/2027	Prueba generador de emergencia	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h. Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 31/07/2027	Captación agua de mar: inspección piscina de captación	Dos días con máximo de escalón de 400.000 Nm ³ /h. (Fecha sin determinar)
01/09/2027 - 30/09/2027	Captación agua de mar: limpieza piscina de captación (condicionada a la inspección)	Cinco días (de lunes a viernes) con máximo de escalón de 400.000 Nm ³ /h. (Fecha sin determinar)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
1.6. PR MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
20/10/2026 - 23/10/2026	Modificación sistema carga bahía B	Indisponibilidad Bahía B (06:00 del día 20/10 a las 14:00 del día 23/10)
26/10/2026 - 26/10/2026	Upgrade estación de medida (1/2)	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
28/10/2026 - 28/10/2026	Upgrade estación de medida (2/2)	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/11/2026 - 30/11/2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de 1 día (a determinar) en Bahía A (06:00 a 15:00)
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/12/2026 - 17/12/2026	Mantenimiento ORV's E-410 y E-420: - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm ³ /h (05:00 del día 15/12 a las 17:00 del día 17/12)
01/03/2027 - 31/03/2027	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
05/04/2027 - 09/04/2027	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/06/2027 - 17/06/2026	Mantenimiento ORV's E-410 y E-420: - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm ³ /hr
28/06/2027 - 02/07/2027	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
26/07/2027 - 30/07/2027	Parada anual de Mto: - Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) - Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV's planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
01/09/2027 - 30/09/2027	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
13/09/2027 - 17/09/2027	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
13/12/2027 - 17/12/2027	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PR MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
19/01/2027 - 20/01/2027	Verificación y calibración de básculas	Un cargadero indisponible, uno disponible durante 8 horas cada día
03/02/2027 - 03/02/2027	Revisión anual de cargaderos de cisternas	Sin carga de cisternas durante 8 h
10/08/2027 - 10/08/2027	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10 h

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN
2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
05/10/2026 - 09/10/2026	Pos. C1 Arrieta: Sustitución actuadores ESC	Sin telecontrol de los actuadores de las válvulas de la ESC
05/10/2026 - 07/10/2026	Pos. 4502 Barakaldo: Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición
05/10/2026 - 11/10/2026	Pos. 4501DX01 Zabalgarbi: Reparación de fuga	Interceptación y despresurización de un tramo de 222 m de diámetro 6". Fecha y horario sin determinar
12/10/2026 - 16/10/2026	Pos.41101 Irún CI: Instalación de cromatógrafos en caseta cubierta	Sin cromatógrafos ni análisis de calidad
12/10/2026 - 14/10/2026	Pos.4503 Trapagarán: Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol
19/10/2026 - 21/10/2026	Pos.450501 Superpuerto: Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol
19/10/2026 - 23/10/2026	Pos.4101 Legazpia: Sustitución cuadro de control	Sin monitorización ni telecontrol
26/10/2026 - 26/10/2026	Pos.41101 Irún CI: Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	No es posible vehicular gas sin activar la EC.
26/10/2026 - 26/10/2026	Pos.41101 Irún CI: Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	No es posible vehicular gas sin activar la EC.
28/10/2026 - 28/10/2026	Pos. 45 Arrigorriaga: Mantenimiento de válvulas	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
29/10/2026 - 29/10/2026	Pos. 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
01/01/2027 - 31/01/2027	Gasoducto Valencia-Alicante: Reparación Paterna - Agullent 20"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	Gasoducto BVV: Reparación Puzol - Paterna 26"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	Gasoducto BVV: Reparación Salsadella - Puzol 26"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	Gasoducto Sevilla-Madrid: Proyecto de reversibilidad	Pte definir

01/01/2027 - 31/01/2027	Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones F-26XA3 y F-26XA2.1 Santa Olalla	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.
01/01/2027 - 31/01/2027	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.
01/01/2027 - 31/01/2027	Variante Fuente el Saz (Barbolla - Algete 20")	Se coordinará con clientes aguas abajo.
01/03/2027 - 12/03/2027	Pos. 9.03 (Cubelles): Inertizar antiguo ramal 10" a CT Cubelles	Requerirá coordinación con CPC. Pte de definir.
01/06/2027 - 30/06/2027	Pos. 38: Reforma de posición	Pte definir
01/06/2027 - 30/06/2027	Pos 15.09.X3: Cambio de las válvulas de entrada	Requerirá coordinación con CPC. Pte de definir.



2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-------	---------------	---

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN (EE.CC.)

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
08/02/2027 - 12/02/2027	EC Banyeres: reparación en movs y aeros EC1	Indisponibilidad de la EC Banyeres
27/04/2027 - 27/04/2027	EC Euskadour: mantenimiento válvulas antibombeo	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC
06/06/2027 - 08/06/2027	EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes
06/06/2027 - 08/06/2027	EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Mantenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN
2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
05/10/2026 - 16/10/2026	ILI H ₂ Agullent-Paterna 20"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.20A a 15.14
19/10/2026 - 30/10/2026	ILI H ₂ Paterna-Puzol 26"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.14 a 15.12
02/11/2026 - 13/11/2026	ILI H ₂ Saldadella-Puzol 26"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.05 a 15.12
09/11/2026 - 11/11/2026	ILI Ramal a Ferrol 8" (2/2)	Inspección de gasoducto en servicio desde I014 a I014.3
16/11/2026 - 20/11/2026	ILI Calahorra-Beriáin 8" (2/2)	Inspección de gasoducto en servicio desde 30 a E05
01/02/2027 - 05/02/2027	ILI Vilanova d'Alcolea-Ulldecona 40"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.04D.3 a 15.03D
19/04/2027 - 23/04/2027	ILI Huelva-Dos Hermanas Des. 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F01 a F07
26/04/2027 - 30/04/2027	ILI Fuentes de Andalucía-Villafranca de Córdoba 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F07.3 a F14
03/05/2027 - 07/05/2027	ILI Dos Hermanas-Fuentes de Andalucía 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F07 a F07.3
10/05/2027 - 14/05/2027	ILI Arrigorriaga-Santurci 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde 45 a 45.04.1X
27/09/2027 - 01/11/2027	ILI Burgos-Villapresente 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde B04 a D07
04/10/2027 - 08/10/2027	ILI Bermeo-Lemona 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde C3 a 43X
11/10/2027 - 15/10/2027	ILI Algete-Getafe 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde B18 a B22
18/10/2027 - 22/10/2027	ILI Ramal a Campo de Gibraltar 16"	Inspección de gasoducto desde K02 a K02.03
15/11/2027 - 19/11/2027	ILI Serrablo-Nudo Jaca 16"	Inspección de gasoducto en servicio en el nudo de Jaca 16"

22/11/2027 - 26/11/2027	ILI Bergara-Irún 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde 41.00 a 45.10
-------------------------------	----------------------	---

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS
3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/03/2027 - 30/04/2027	Overhaul S3B	Limitación en inyección de 350.000 Nm ³ /d
16/03/2027 - 19/03/2027	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extracción en 71.000 Nm ³ /h durante los dos días previos al lanzamiento.
19/03/2027 - 19/03/2027	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d
20/03/2027 - 20/03/2027	Fase III. Paso rascadores	Inyección indisponible (extracción limitada a 12 GWh/d)
24/03/2027 - 25/03/2027	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyección 15.500 Nm ³ /h por unidad
25/03/2027 - 26/03/2027	Puesta en marcha TCS	Extracción indisponible. Inyección 45.500 Nm ³ /h por unidad

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS
3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
05/10/2026 - 29/10/2026	Apagado de antorcha (sustitución) + sustitución válvulas + reparaciones campaña corrosión	Indisponibilidad total de inyección y extracción L-05/10/2026 a las 9:00 hasta J-29/10/2026 a las 24:00.
01/11/2026 - 15/03/2027	Overhaul compresor M-160-A	Inyección máxima 36 GWh/d (durante dos días a determinar)
01/11/2026 - 31/12/2026	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm³/h (durante dos días a determinar)
01/11/2026 - 28/02/2027	Programa vigilancia 2027: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm³/h (fecha a determinar)
01/11/2026 - 31/12/2026	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total de inyección y extracción (fecha a determinar)
10/11/2026 - 11/11/2026	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total de inyección y extracción
20/03/2027 - 01/04/2027	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción 200.000 Nm³/h
20/03/2027 - 01/04/2027	Prueba de equipos de inyección	Inyección estable durante 48h a 185.000 Nm³/h
01/04/2027 - 30/09/2027	Inspección y reparación tanque FB-51-B y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total de extracción (Fecha sin determinar)
01/04/2027 - 30/06/2027	Programa vigilancia PVA atmósfera 2027: equipos de Inyección	Inyección a 190.000 Nm³/h (fecha a determinar)
01/04/2027 - 31/05/2027	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS Período de Inyección	Indisponibilidad total de inyección y extracción (fecha a determinar)
01/04/2027 - 30/09/2027	Reparaciones mayores unidad de punto de rocío por enfriamiento por NH3	Indisponibilidad total de extracción (Fecha sin determinar)
01/04/2027 - 01/05/2027	Inspección antorcha, sustitución válvulas aislamiento, y reparaciones campaña corrosión	Indisponibilidad total
07/06/2027 - 11/06/2027	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Extracción indisponible
14/06/2027 - 18/06/2027	ILI Bermeo-Gaviota 16"	Extracción 60.000 Nm³/h En horario 8:00-16:00 h. Rango de fechas tentativo



3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.3. AS MARISMAS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-------	---------------	---

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.4. AS YELA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
08/03/2027 - 12/03/2027	Actualización PLC's compresores	Indisponibilidad total inyección
15/03/2027 - 18/03/2027	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCÁZAR

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/06/2027 - 01/09/2027	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcázar

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.2. YS VIURA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
14/04/2027 - 25/08/2026	Revisión de sistema HIPPS de planta e inspecciones reglamentarias de equipos a presión	14 días sin emisión
02/08/2027 - 15/08/2027	Conexión y pruebas de producción de nuevo pozo	14 días sin emisión

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. CI TARIFA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/04/2027 - 30/09/2027	ILI Inspection in M25-M22 and M22-M18	Increase the flow at the interconnection point. The exceptional use of the OBA may be requested if necessary.
01/04/2027 - 30/06/2027	Interventions on the bypass line as part of the compressor station reversal project.	3 to 5 days maximum of flow suspension

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-------	---------------	---

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 30/10/2026	Electrical System revamp in Mont Compression station	Pirineos capacity limited to 165 GWh/d in both NS and SN flows (Biriadou 60 GWh/d + Larrau 105 GWh/d)
12/04/2027 - 16/04/2027	Mont Compression station maintenance	Limiting Pirineos capacity to 165 GWh/d in both NS and SN flows (Biriadou 60 GWh/d + Larrau 105 GWh/d)



5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. VIP IBÉRICO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-------	---------------	---