



INFORME definitivo: Inserción Variante Gasoducto Granada-Motril entre PK62.309 y PK.62.452

Fecha: 23 de febrero de 2010
Hora inicio: 09:00 del día 23
Hora Fin: **20:10 del día 23**

Situación actual:

- Ayer día 23 a las 20:10h finalizaron los trabajos de inserción de la variante en el gasoducto Granada-Motril entre PK 62.309 y PK 62.452. Desde ese momento las instalaciones se encuentran operativas, habiendo sido restablecido el suministro a los clientes industriales situados aguas debajo de la posición L-12 Motril. Con la ejecución de estos trabajos se considera eliminado cualquier riesgo de rotura del gasoducto en el tramo indicado.

Descripción de la incidencia:

- Como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas que han tenido lugar en los últimos meses, se estaba produciendo el desplazamiento del terreno entre el PK 62.309 y PK 62.452 del Gasoducto Granada-Motril de 10". Para evitar todos los posibles riesgos de rotura del gasoducto en el tramo mencionado, el día 23 de febrero se llevó a cabo una variante.

Afección:

- Sin afección al consumo doméstico.
- Parada de los clientes industriales aguas abajo de la posición L-12 Motril, habiendo acordado previamente el día y la hora de inicio de los trabajos de soldadura, inserción y PEG de la nueva variante.

Madrid, a 24 de febrero de 2010
D. Gestión ATR
ENAGAS,S.A.