

Plan de Mantenimiento 2026

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afeccion a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	05/11/2024	01/01/2026	14 m	En curso
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A263)	01/10/2025	03/10/2025	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta Captación 5	Emisión limitada a 1.350.000 nm3/h	06/10/2025	10/10/2025	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Aislamiento TK1400 (Fase I)	Emision máxima limitada a 1.200.000 Nm3/h. Indisponibilidad de descargar ni producir del TK 2001	06/10/2025	23/11/2025	47 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 2	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	13/10/2025	31/10/2025	21 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación Sist. Hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán 1 (A80)	21/10/2025	23/10/2025	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva captación III	Emisión máxima limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 26 días	22/11/2025	18/11/2025	26 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Cambio de válvula vaporizadores E-2200 H/I	Emisión máxima limitada a 900.000 Nm3/h druante 5 días	23/11/2025	27/11/2025	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación de compuerta nueva Captación 4	Emisión limitada a 1.500.000 Nm3/h durante 13 días	08/01/2026	21/01/2026	13 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques en el pantalan A80	12/01/2026	13/01/2026	2 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Revisión de bandas y cambio	Sin operaciones de carga LS en pantalán A263	14/01/2026	16/01/2026	3 d	Sin iniciar

Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Engrase y verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	02/02/2026	05/02/2026	4 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques en el pantalan A263	02/03/2026	04/03/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques en el pantalán A80	03/03/2026	05/03/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días	20/03/2026	20/04/2026	30 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días	07/04/2026	29/04/2026	22 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques, Descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques	01/05/2026	01/05/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques en el pantalan A263	01/06/2026	16/06/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado	11/06/2026	19/06/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días	11/06/2026	19/06/2026	8 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanes en el rango de fechas informado	01/07/2026	17/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días	01/07/2026	17/07/2026	16 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina de captación II	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 19 días	13/10/2026	31/10/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Revamping Vaporizadores	Limitación emisión 1.200.000 Nm3/h	01/07/2025	20/04/2026	10 m	En curso

Planta de Cartagena	Carga de buques, Regasificación	Reacondicionamiento tuberías	Afecta a la carga de buques: Máximo 3600 m3/h para carga, con emisión máxima escalón IV	01/10/2025	31/12/2025	3 m	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos del armario NC-223 del parque de 66 kV	Paro de 2h desde las 9:00h	09/10/2025	09/10/2025	2 h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas desde el 22-oct a las 8:00 hasta el 23-oct a las 23:00	22/10/2025	23/10/2025	39 h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación , Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	22/10/2025	22/10/2025	1 día	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos armario NC-223 del parque de 66 kV	Paro de 2h desde las 9:00h	30/10/2025	30/10/2025	2 h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	15/12/2025	19/12/2025	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	22/01/2026	23/01/2026	2 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Instalación TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques ese día durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas el día 25. Posible parada de 6 h el día 26.	24/02/2026	26/02/2026	3 d	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	23/03/2026	27/03/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques	07/04/2026	04/05/2026	27d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	22/04/2026	22/04/2026	1d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h.	04/05/2026	25/05/2026	21d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h.	04/05/2026	18/05/2026	15d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	13/07/2026	17/07/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	02/09/2026	02/09/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	07/10/2026	07/10/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento equipos contra incendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	05/11/2026	05/11/2026	1d	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalanés	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	14/12/2026	18/12/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h	28/10/2025	28/10/2025	8 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas, Regasificación	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h	20/11/2025	20/11/2025	8 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10h	10/08/2026	10/08/2026	1d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Sustitución de válvulas.	Emisión limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)	02/10/2025	09/10/2025	8 d	En curso
Planta de Huelva	Carga de buques, Descarga de buques, Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a escalón VI (900.000 Nm3/h)	06/10/2025	08/10/2025	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase I)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	06/10/2025	06/10/2025	1 h	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento en cuadros eléctricos (Fase II)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h) durante una hora (entre las 16 y las 18h)	08/10/2025	08/10/2025	1 h	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques	10/10/2025	11/10/2025	2 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques, Carga de cisternas	Sustitución de válvulas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas	10/10/2025	15/10/2025	6 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	10/10/2025	17/10/2025	7 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Revisión compresores	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)	17/11/2025	30/11/2025	14 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques	05/02/2026	06/02/2026	2 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS	18/02/2026	20/02/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	09/03/2026	11/03/2026	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	17/03/2026	20/03/2026	4d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101	Sin carga de buques LS	23/03/2026	11/04/2026	17 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS	06/04/2026	26/04/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de cisternas, Carga de buques, Regasificación	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin cisternas. Limitación emisión máxima a 1.050.000. Sin carga de buques LS	11/04/2026	19/04/2026	9 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Verificación y calibración básculas cisternas	Sin carga de cisternas en una báscula	28/04/2026	30/04/2026	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	11/05/2026	15/05/2026	5d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	GB-113 Revision de bandas	Sin carga de buques LS	01/06/2026	03/06/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	15/06/2026	19/06/2026	5d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	13/07/2026	17/07/2026	5d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revision y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques	10/08/2026	23/08/2026	14 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	09/09/2026	11/09/2026	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	27/09/2026	30/09/2026	4d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	27/09/2026	27/10/2026	30 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)	01/10/2026	27/10/2026	27 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques	06/10/2026	08/10/2026	3d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.	12/10/2026	27/10/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS	19/10/2026	30/10/2026	21 d	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Posición 45 Arrigorriaga	EM/ERM	Instalación válvula entrada en futura tercera línea ERM	Despresurización de colector de entrada de ERM, no hay posibilidad de emitir gas a la red mientras dura la operación.	20/08/2025	20/08/2025	12 h	En curso
Posición 4502 Barakaldo	EM/ERM	Modificación de bypass contrastación de contadores A-B para incluir válvula.	Se plantea la operación por tramos para evitar corte de suministro a la red, aunque la instalación funcionará sin línea de reserva mientras dura la intervención	25/08/2025	29/08/2025	5	En curso
EC Banyeres	Transporte de gas	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	15/09/2025	16/09/2025	2 d	Sin iniciar
Inyección de Biometano Pos. K52.1 Belinchón	Transporte de gas	Inserción de una toma de Biometano en una posición		24/09/2025	24/09/2025	1 d	Sin iniciar
Ramal a Castellón 16" y Ramal a Castellón Desdoblamiento 16"	Transporte de gas	Variantes Puerto Castellón	Se coordinará con clientes aguas abajo. Conexión prevista para octubre de 2025.	06/10/2025	15/10/2025	14 d	Sin iniciar
Gasoducto Valencia-Alicante	Transporte de gas	ILI Paterna-Agullent 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24/11/2025	28/11/2025	5 d	Sin iniciar
J03 TORIJA	EM/ERM	Puesta en servicio (se puso en servicio en 2012, se inertizó por inexistencia de la red de distribución y ahora se vuelve a poner en servicio).		08/12/2025	12/12/2025	5	En curso
Pos I-022.3 (Porriño)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	31/12/2025	31/12/2025	8 h	Sin iniciar
Pos. I-006 (Navia)	EM/ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	31/12/2025	31/12/2025	8 h	Sin iniciar
Gasoducto Ramal a Ferrol	Transporte de gas	ILI Ramal a Ferrol 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	02/03/2026	06/03/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Calahorra-Pamplona	Transporte de gas	ILI Calahorra-Beriain 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	09/03/2026	13/03/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Sansoain-Egües	Transporte de gas	ILI Sansoain Pamplona 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	16/03/2026	20/03/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia	Transporte de gas	ILI Ramal a Segovia 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	23/03/2026	27/03/2026	4-5 d	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	13/04/2026	13/04/2026	3 h	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	13/04/2026	13/04/2026	3 h	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas ANTIBOMBEO MC101	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC	14/04/2026	14/04/2026	5 h	Sin iniciar
Posición 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	15/04/2026	15/04/2026	8 h	Sin iniciar
Posición 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	16/04/2026	16/04/2026	8 h	Sin iniciar
Posición 45 Arrigorriaga	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	19/04/2026	19/04/2026	8 h	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Vilanova-Paterna 40"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	04/05/2026	08/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Cartagena-Lorca	Transporte de gas	ILI Cartagena-Lorca 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	11/05/2026	15/05/2026	4-5 d	Sin iniciar

Nuevo servicio de gas natural a Redexis Distribución pos K-52.5 Pinasa	Transporte de gas	Inserción de una salida para nueva distribuidora	Hasta el momento no se conoce fecha de realización	13/05/2026		1 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Zamora-Benavente-Leon 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	18/05/2026	22/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Leon-Oviedo 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	25/05/2026	29/05/2026	4-5 d	Sin iniciar
Posición 11 Constantí	Transporte de gas	Ampliación de la ERM a G-2500	Construcción de dos lineas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transicion de lineas.	01/06/2026	01/06/2026	4 m	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Matenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento legal AT	Matenimiento legal AT, BT. Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	08/06/2026	10/06/2026	3 d	Sin iniciar
Pos. 5D.06 (Hostalric) Sustitución equipo de odorización	Odorización	Sustitución equipo de odorización	Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo	08/06/2026	12/06/2026	2 d	Sin iniciar
Gasoducto AS Gaviota		ILI Bermeo-Gaviota 6"	Disponibilidad/reparación tanque almacenamiento condensados	15/06/2026	19/06/2026	4-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid	Transporte de gas	ILI Villamayor-Cigales 12"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22/06/2026	26/06/2026	4-5 d	Sin iniciar
Posición 4105 Tolosa	Transporte de gas	Sustitución válvulas entrada y salida ERM	Indisponible la ERM durante 12 horas, sin emisión a red. Se coordinará con clientes aguas abajo.	04/08/2026	04/08/2026	12 h	Sin iniciar
CI Almería M00	Transporte de gas	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida, programación de parada conjunta con Medgaz.	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Almendralejo-Cáceres	1/3 m/s	14/09/2026	18/09/2026	5 d	
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	21/09/2026	25/09/2026	4 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI Cáceres-La Granja	1/3 m/s	28/09/2026	02/10/2026	5	
Posición 41101 Irún	Transporte de gas	Modificación de la trampa de rascadores del gasoducto Bergara - Irún 16" en la posición 41101 Irún.		05/10/2026	10/10/2025	1	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	ILI La Granja - Salamanca	velocidad entre 1-3 m/s	05/10/2026	09/10/2026		
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Saldadella-Puzol 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	12/10/2026	15/10/2026	4 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Puzol-Paterna 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	19/10/2026	22/10/2026	4 d	Sin iniciar
Posición 38 Foronda	Transporte de gas	Reforma de posicion	Proyecto de reforma integral	01/06/2027	01/06/2027	Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Málaga - Rincón de la Frontera 8"	Transporte de gas	Variante Málaga - Rincón. Mejor estimación de conexión febrero 2027	Se coordinará con clientes aguas abajo	01/09/2027	03/09/2027	Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Irún - Francia 24"	Transporte de gas	Variante AP8 frontera Irún	Se coordinará con clientes aguas abajo	06/09/2027	08/09/2027	Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	(Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	Pte. definir	Pte. definir	3	Sin iniciar
CT Plasencia	Transporte de gas	Inserción Pos. O-18X (Oliva de Plasencia-Cáceres)	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	EE.CC.	Trabajos de adecuación	EC indisponible	Pte. definir	Pte. definir	2 d	Sin iniciar
45.02 Barakaldo	EM/ERM	Sustitución en las válvulas de la salida y entrada de la 45.02	Sin línea de reserva en la ERM	Pte. definir	Pte. definir	5 d	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	(Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena) Mantenimiento en brida del colector	Se coordinará con clientes aguas abajo	Pte. definir	Pte. definir	6h	Sin iniciar
EC Chinchilla	EE.CC.	Sustitución de válvula	EC indisponible	Pte. definir	Pte. definir	72h	Sin iniciar

Pos. 15.28.01 Santomera	EM/ERM	Reparación emisiones fugitivas. Intervención en colector de entrada y salida de la ERM	Se coordinará con clientes aguas abajo.	Pte. definir	Pte. definir	1 d	Sin iniciar
Posición 15.28.02 Espinardo-Murcia	EM/ERM	(Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas	Se coordinará con clientes aguas abajo	Pte. definir	Pte. definir	6h	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2026

Almacenamientos subterráneos

Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total	28/09/25	16/10/25	18- d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	04/11/25	05/11/25	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Extracción	Inspección y reparación tanque FB-51-B y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción	31/03/26	14/10/26	197 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	09/11/26	10/11/26	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-B	Inyección máxima a 36 GWh/d	31/10/25	14/03/26	107 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8h. Fechas tentativas entre octubre 2025 y enero de 2026	31/12/25	27/02/26	8 h	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Prueba de equipos de inyección	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 26 GWh/día)	14/03/26	30/03/26	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50.000 Nm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh).	14/03/26	30/03/26	6 h	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h. Fechas tentativas entre abril y junio de 2026	31/03/26	31/05/26	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	13/04/26	14/04/26	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha PTG para sustitución + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendintes	Indisponibilidad total	04/10/26	21/10/26	17 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-A	Inyección máxima a 36 GWh/d	31/10/26	14/03/27	107 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	Extracción 200 kNm3/h en horario de 8:00-16:00. Fechas tentativas entre noviembre y diciembre de 2026	01/11/26	31/12/26	2 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Extracción	Paso piston inteligente	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	09/11/25	13/11/25	3 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección	Paso Pistón Inteligente planta-Nudo J2 8"	Velocidad entre 1-3 m/s. Fecha tentativa.	17/11/25	19/11/25	2 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extraccion en 85.000Nm3/h durante los dos dias previos al lanzamiento.	16/03/26	19/03/25	3,5 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	19/03/26	20/03/26	21 h	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 24 GWh/d (Jacas + Aurines)	19/03/26	19/03/25	12 h	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyeccion 15.500 Nm3/h por unidad	23/03/26	24/03/26	2 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Extracción indisponible. Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad	24/04/26	25/04/26	2 d	Sin inciar
AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección	22/03/26	25/03/26	4 d	Sin inciar