

Plan de Mantenimiento 2027

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afeccion a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Regasificación	Vaporizador indisponible	Reducción de capacidad de emisión	05/11/2024	31/12/2026		En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Compresor de exportación a red indisponible	Emisión mínima 110.000 Nm3/h *Fecha estimada	02/03/2025	31/12/2026		En curso
Planta de Barcelona	Regasificación, Carga de buques	Mantenimiento en compresor C3000-A	Emisión mínima 170.000 Nm3/h. Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)	09/11/2026	30/11/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Mantenimiento en compresor C-6000	Sin carga de buques LS	10/01/2027	31/01/2027	21 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Engrase, verificación sistema hidráulico (A80)	Sin operaciones de buques	11/01/2027	14/01/2027	4 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Actuaciones derivadas de eHAZPP en Subestación SE-02	Emisión máxima escalón IX (1.350.000 Nm3/h)	01/03/2027	02/07/2027	120 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	CAPTACIÓN 1. Limpieza Bienal	Sin operaciones de buques	05/04/2027	09/04/2027	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques, Carga de buques	Sustitución de diez Ganchos de Escape Rápido (GER's) en atraque A-263	Carga de buques LS; Descarga de buques LS	26/05/2027	15/07/2027	51 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervención en vaporizadores	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h)	26/04/2026	27/11/2026	14 d	En curso
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	29/10/2026	29/10/2026	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h	04/11/2026	05/11/2026	2d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalan 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	12/12/2026	18/12/2026	7 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Sustitución NC 205/245	Emisión máxima 900.000 Nm3/h	01/02/2027	31/05/2027	120 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento SCI cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	08/03/2027	09/03/2027	2 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento pasarela P2; Engrase brazos P2; Correctivos P2	Carga de buques P2	29/03/2027	02/04/2027	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y Pantalán 1 (Trelleborg y engrase brazos)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	29/03/2027	02/04/2027	7 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Resolución de avisos cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	13/04/2027	14/04/2027	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Trabajos parque de 66kV (Parada de planta)	Sin emisión durante 14 horas (7:00-21:00h) Sin carga / descarga de buques.	13/04/2027	14/04/2027	2 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 1 y retorno agua de mar	Limitación emisión máxima 450.000 Nm3/h	19/04/2027	30/04/2027	10 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 3 y retorno agua de mar fase V	Limitación emisión máxima 900.000 Nm3/h	03/05/2027	14/05/2027	10 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 3 y retorno agua de mar fase V	Limitación emisión máxima 900.000 Nm3/h	03/05/2027	14/05/2027	10 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y Pantalán 1 (Prosertek)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	17/07/2027	23/07/2027	7 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento Cisternas SCI	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	13/09/2027	13/09/2027	1 d	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y Pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	17/09/2027	23/09/2027	7 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques	Engrase brazos P2; Correctivos P2	Carga de buques P2	18/10/2027	05/11/2027	19 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 1 y retorno agua de mar Mantenimiento filtros agua de mar	Limitación emisión máxima 450.000 Nm3/h	18/10/2027	29/10/2027	10 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Gran mantenimiento compresor GB-203	Sin operaciones de buques . Emisión mínima escalón I (150.000)	19/10/2027	06/11/2027	18 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Patologías de hormigón en atraque 1	Sin operaciones de buques en P1	19/10/2027	16/11/2027	29 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación, Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	19/10/2027	19/10/2027	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 3 y retorno agua de mar fase V Mantenimiento filtros agua de mar	Limitación emisión máxima 900.000 Nm3/h	02/11/2027	12/11/2027	10 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Resolución de avisos cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h	23/11/2027	24/11/2027	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques, Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y Pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)	11/12/2027	17/12/2027	7 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques, Carga de buques	Revision de los sistemas de anclaje de los Brazos de Carga	Sin operaciones de Buques en P1 y P2.	13/12/2027	13/12/2027	1 d	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Verificación y calibración de básculas	Un cargadero indisponible, uno disponible durante 8 horas cada día	19/01/2027	20/01/2027	8 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Revision anual de cargaderos de cisternas	Sin carga de cisternas durante 8 h.	03/02/2027	03/02/2027	8 h	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10 h	10/08/2027	10/08/2027	1 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Revision y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques	24/09/2026	08/10/2026	14 d	En curso
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	24/09/2026	27/09/2026	3 d	En curso
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	(Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	24/09/2026	27/10/2026	34 d	En curso
Planta de Huelva	Regasificación	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm3/h)	01/10/2026	27/10/2026	27 d	En curso
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques.	06/10/2026	08/10/2026	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques.	12/10/2026	27/10/2026	15 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS	19/10/2026	30/10/2026	21 s	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS (pospuesto desde jun26)	09/11/2026	27/11/2026	21 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques.	13/11/2026	17/11/2026	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	22/02/2027	24/02/2027	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	22/03/2027	24/03/2027	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación, Carga de buques	Fase I. Sustitución válvulas PERAR	Emision minima escalón I, sin carga de buques LS	28/04/2027	28/05/2027	30 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Fase II. Sustitución válvulas PERAR	Afeccion a operaciones de buques dentro de los 30 dias anteriores	10/05/2027	17/05/2027	7 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	17/05/2027	21/05/2027	5 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	14/06/2027	18/06/2027	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	12/07/2027	16/07/2027	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	SUSTITUCIÓN TORRES MONITOR + RENOVACIÓN DE SOPORTES	Sin operaciones de buques.	30/07/2027	06/09/2027	39 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	EJECUCIÓN DUQUE DE ALBA y RENOVACIÓN DE SOPORTES	Sin operaciones de buques.	30/07/2027	06/09/2027	39 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Reparaciones tuberías (FB101-111)	Emision limitada a 900.000 Nm3/h (escalon VI)	10/08/2027	31/08/2027	21 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques	30/08/2027	01/09/2027	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 3, 6 y Mínimo Técnico		20/09/2027	01/10/2027	12 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques, Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques	28/09/2027	01/10/2027	4 d	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2027

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Estado
Posición C1 Arrieta	Monitorización/t elecontrol	Sustitución actuadores ESC	No es posible la maniobra en distancia de los actuadores de las válvulas de la ESC	05/10/2026	09/10/2026	5	Sin iniciar
Posición 4502 Barakaldo	Monitorización/t elecontrol	Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición	05/10/2026	07/10/2026	2 d	Sin iniciar
Pos. 41101 Irún	Transporte de gas	Modificación de la trampa de rascadores		05/10/2026	09/10/2026	1	Cancelado
Posición 41101 Irún CI	Monitorización/t elecontrol	Instalación de cromatógrafos en caseta cubierta	Sin análisis de calidad	12/10/2026	16/10/2026	5	Sin iniciar
Pos. 41101 Irún CI	Transporte de gas	Sustitución actuadores MOV´s 101 y 104	EC disponible sin regulación de caudal y/o presión.	12/10/2026	16/10/2026	5	Sin iniciar
Posición 4503 Trapagarán	Monitorización/t elecontrol	Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol	12/10/2026	14/10/2026	2 d	Sin iniciar
Posición 4101 Legazpia	Monitorización/t elecontrol	Sustitución cuadro de control	Sin monitorización ni telecontrol	19/10/2026	23/10/2026	5	Sin iniciar
Posición 450501 Superpuerto	Monitorización/t elecontrol	Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol	19/10/2026	21/10/2026	2 d	Sin iniciar
Gasoducto Ramal a Ferrol	Transporte de gas	ILI Ramal a Ferrol 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Se requiere Caudal y P altas. Verificar consumos con cliente industrial. Sujeta a periodo invernal para aumentar consumos.	11/11/2026	13/11/2026	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Calahorra-Pamplona	Transporte de gas	ILI Calahorra-Berain 8"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	18/11/2026	20/11/2026	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Vilanova-Paterna 40"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	01/02/2027	05/02/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Haro-Burgos-Madrid	Transporte de gas	Variante Fuente el Saz (Barbolla - Algete 20")		01/02/2027	03/02/2027	A definir	Sin iniciar
EC Banyeres	Transporte de gas	Fugas MOV-1003, antirretorno y aeros EC1	Indisponibilidad de la EC Banyeres	08/02/2027	12/02/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Arrigorriaga-Santurce	Transporte de gas	ILI Arrigorriaga-Santurtzi Des. 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22/02/2027	26/02/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Huelva-Alcázar S. Juan-Madrid	Transporte de gas	ILI Palos de la Frontera-Dos Hermanas Des. 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	01/03/2027	05/03/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Huelva-Alcázar S. Juan-Madrid	Transporte de gas	ILI Dos Hermanas-Fuentes de Andalucía 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	08/03/2027	12/03/2027	5 d	Sin iniciar
9.03 (Cubelles)	Transporte de gas	Inertizar antiguo ramal 10" a CT Cubelles	No afecta a la operación normal de ERM 9.03 ni ramal a Vilanova	08/03/2027	12/03/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Huelva-Alcázar S. Juan-Madrid	Transporte de gas	ILI Fuentes de Andalucía-Villafranca de Córdoba 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	15/03/2027	19/03/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (León-Oviedo)		15/03/2027	18/03/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Campo del Gibraltar	Transporte de gas	ILI Ramal al Campo del Gibraltar 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	05/04/2027	09/04/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Bermeo-Lemona	Transporte de gas	ILI Bermeo-Lemona 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	12/04/2027	16/04/2027	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Valencia - Alicante	Transporte de gas	Reparación Paterna - Agullent 20"		19/04/2027	23/04/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoductos AS Serrablo	Transporte de gas	ILI Planta-Nudo Jaca 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	19/04/2027	23/04/2027	5 d	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	26/04/2027	26/04/2027	3 h	Sin iniciar
Gasoducto Semianillo Madrid	Transporte de gas	ILI Algete-Getafe 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	26/04/2027	30/04/2027	5 d	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Mantenimiento válvulas FCV. Solo afecta si CPC quiere vehicular gas sin activar la EC.	26/04/2027	26/04/2027	3 h	Sin iniciar

EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento válvulas ANTIBOMBEO MC101 - MC102	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC	27/04/2027	27/04/2027	6 h	Sin iniciar
Pos. 45 Arrigorriaga	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	28/04/2027	28/04/2027	8 h	Sin iniciar
Pos. 41B Bergara	Transporte de gas	Mantenimiento de válvulas	Mantenimiento válvulas FCV. Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.	29/04/2027	29/04/2027	8 h	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Reparación Almendralejo-Cáceres 26"		24/05/2027	28/05/2027	3 d	Sin iniciar
Pos.38 - Foronda	Transporte de gas	Reforma de posicion	Proyecto de reforma integral	01/06/2027	01/06/2027	A definir	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento legal AT	Matenimiento legal AT, BT. Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	06/06/2027	08/06/2027	3 d	Sin iniciar
EC Euskadour	Transporte de gas	Mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Matenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes	06/06/2027	08/06/2027	3 d	Sin iniciar
5D.03.04 (Sant Adrià de Besòs)	Transporte de gas	Desmontaje e instalación techado EM	No afecta a la operación normal EM (sujeto a aprobación de inversión)	01/09/2027	20/09/2027	20 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación 1 Tivissa-Salsadella 26"		27/09/2027	01/10/2027	A definir	Sin iniciar
5D.02 (Terrassa)	Transporte de gas	Construcción nueva ERM G-1600		01/10/2027	01/10/2028	1 año	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación 2 Tivissa-Salsadella 26"		04/10/2027	08/10/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Burgos-Santander-Asturias	Transporte de gas	Variante A67 Polanco (Ramal en alta de Cantabria 12")		11/10/2027	13/10/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia	Transporte de gas	Reparación Salsadella-Puzol 26"		18/10/2027	22/10/2027	A definir	Sin iniciar
Pos.38 - Foronda	Transporte de gas	Reforma de posicion	Proyecto de reforma integral	06/12/2027	08/12/2027	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Torrijos - Talavera	Transporte de gas	Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones F-26XA3 y F-26XA2.1 Santa Olalla	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.			Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Sevilla - Madrid	Transporte de gas	Proyecto de Reversibilidad	Necesario coordinar con clientes			Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Torrijos - Talavera	Transporte de gas	Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones F-26XA3 y F-26XA4 Cazalegas	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.			Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones O-19 (Plasencia) y O-18 (La Granja).	Toma en carga, no afectará a clientes.			Pte. definir	Sin iniciar
Gasoducto Córdoba-Badajoz-Fra. con Portugal	Transporte de gas	Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones N-07 (Almendralejo) y N-08 (Badajoz Este)	Toma en carga, no afectará a clientes.			Pte. definir	Sin iniciar
Pos 15.09.X3.	EM/ERM	Cambio de las tres válvulas de entrada	Se tiene que coordinar con CPC			6 h	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2027

Almacenamientos subterráneos							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Apagado de antorcha (sustitución) + sustitución válvulas + reparaciones campaña corrosión	Indisponibilidad total	04/10/26	28/10/26	25 d	En curso
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	09/11/26	10/11/26	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	09/11/26	10/11/26	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Extracción	Inspección y reparación tanque y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción	31/03/27	14/10/27	197 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS Periodo de Inyección	Indisponibilidad total	31/03/27	30/04/27	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Extracción	Reparaciones mayores unidad de punto de rocío por enfriamiento por NH3	Indisponibilidad total extracción	31/03/27	14/10/27	197 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Inspección antorcha PTF + sustitución válvulas aislamiento planta y plataforma de Gasoducto + reparaciones campaña corrosión pendientes	Indisponibilidad total	31/03/27	30/04/27	21 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Extracción	Inspección y reparación tanque y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción	31/03/27	14/10/27	197 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS Periodo de Extracción	Indisponibilidad total	31/10/27	30/11/27	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-A	Inyección máxima a 36 GWh/d	31/10/26	14/03/27	107 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm3/h En horario 8:00-16:00 h Rango de fechas tentativo.	31/10/26	30/12/26	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción 200.000 Nm3/h En horario 8:00-17:00 h. Rango de fechas tentativo	19/03/27	31/03/27	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Prueba de equipos de inyección 	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 53 GWh/día)	19/03/27	31/03/27	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA : equipos de Inyección	Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango de fechas tentativo	31/03/27	30/06/27	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Programa vigilancia PVA : equipos de Inyección	Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango de fechas tentativo	31/03/27	30/06/27	2 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Extracción indisponible	06/06/27	10/06/27	5 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Extracción indisponible	06/06/27	10/06/27	5 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección, -Extracción	ILI Bermeo-Gaviota 16"	Extracción 60.000 Nm3/h En horario 8:00-16:00 h. Rango de fechas tentativo	13/06/27	17/06/27	5 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Inyección	Overhaul compresor M-160-C	Inyección máxima a 36 GWh/d	31/10/27	14/03/28	107 d	Sin inciar
AS. Gaviota	-Extracción	Programa vigilancia PVA atmósfera 2027: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm3/h En horario 8:00-17:00 h. Rango de fechas tentativo	31/10/27	31/01/28	2 d	Sin inciar
AS. Serrablo	-Inyección	Overhaul S3B	Limitación en inyección de 350.000Nm3/día	28/02/27	01/04/27	30 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extraccion en 71.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento.	15/03/27	18/03/27	4 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extraccion en 71.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento.	15/03/27	18/03/27	4 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d (Jacas + Aurines)	18/03/27	18/03/27	12 h	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	19/03/27	19/03/27	12h	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyeccion 15.500 Nm3/h por unidad	23/03/27	24/03/27	2 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	-Inyección, -Extracción	Puesta en marcha TCs	Extracción indisponible. Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad	24/04/27	25/04/27	2 d	Sin iniciar
AS. Yela	-Inyección	Actualización PLC's compresores	Indisponibilidad total inyección	07/03/27	11/03/27	5 d	Sin iniciar

AS. Yela	-Inyección	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección	14/03/27	17/03/27	4 d	Sin iniciar
----------	------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	-----	-------------