Índice	Comentarios

1.- Plantas Regasificación
1.1. P. Barcelona
1.2. P. Huelva
1.3. P. Cartagena
1.4. P. BBG
1.5. P. Sagunto
1.6. P. Mugardos
1.7. P. Musel

2.- Transporte y Distribución
2.1. Operaciones en Transporte
2.2. Operaciones en Distribución
2.3. Estaciones de Compresión
2.4. Inspecciones en Servicio

3.- Almacenamientos Subterráneos
3.1. AS Serrablo
3.2. AS Gaviota
3.3. AS Marismas
3.4. AS Yela

4.- Yacimientos Subterrános
4.1. YS Aznalcazar
4.2. YS Viura

5.- Conexiones Internacionales
5.1. CI Tarifa
5.2. CI Almería
5.3. VIP Pirineos
5.4. VIP Ibérico

Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PLANTA BARCELONA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 20/03/26 al 20/04/26	Sustitución de elementos Bridados y válvulas MOV	Sin operaciones de buques en el pantalan A80 durante 30 días
Del 07/04/26 al 29/04/26	Limpieza piscina de captación V	Emisión limitada a 1.350.000 Nm3/h durante 22 días
Del 01/06/26 al 16/06/26	Cambio de Defensas y Ganchos	Sin operaciones de buques en el pantalan A263
Del 11/06/26 al 19/06/26	FI: Inspección Legal AT Sub-II	Emisión máxima 1.050.000 Nm3/h durante 8 días
Del 12/06/26 al 19/06/26	FII: Inspección Legal AT Sub-II	1 día con afección a operaciones en A263 en el rango de fechas informado
Del 01/07/26 al 17/07/26	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días
Del 01/07/26 al 17/07/26	FII: Inspección Legal AT Sub-IV	5 días con afección a la carga de buques en ambos pantalanes en el rango de fechas informado
Del 13/10/25 al 31/10/25	Limpieza piscina de captación II	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h durante 21 días
Del 29/09/25 al 03/10/26	Colocacion compuerta nueva en captacion V	Emisión máxima limitada a 1.550.000 Nm3/h durante 5 días

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 01/10/25 al 09/10/25	Proyecto frío (Fase 2)	Emisión limitada a escalón VII (1.050.000 Nm3/h)
Del 02/10/25 al 09/10/25	Sustitución de válvulas	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h
Del 06/10/25 al 08/10/25	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a 900.000 Nm3/h. Sin operaciones de buques
Del 10/10/25 al 17/10/25	Proyecto frío (Fase 3.2)	Emisión limitada a escalón II (300.000 Nm3/h)
Del 10/10/25 al 11/10/25	Proyecto frío (Fase 3.1)	Sin operaciones de buques
Del 10/10/25 al 15/10/25	Sustitución de válvulas	Sin operaciones MS, LS en pantalan I. Sin carga de cisternas
Del 17/11/25 al 30/11/25	Revisión compresores	Limitación emisión mínima de 300.000 Nm3/h
Del 04/01/26 al 05/01/26	Revisión filtros	Sin operaciones de buques
Del 18/02/26 al 20/02/26	GB103-B: Revisión de bandas y cambio	Sin carga de buques LS
Del 09/03/26 al 11/03/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
Del 17/03/26 al 20/03/26	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
Del 23/03/26 al 11/04/26	Sustitución válvulas AMPO (Fase III) Tanque FB-101	Sin carga de buques LS durante 17 días
Del 06/04/26 al 26/04/26	Mantenimiento GB-103-A	Sin carga de buques LS
Del 11/04/26 al 19/04/26	Fase III I19N Sustitución válvulas AMPO Nudo FB-101	Sin carga de cisternas. Sin carga de buques LS. Limitación emisión máxima a 1.050.000 Nm3/h
Del 28/05/26 al 30/05/26	Verificación y calibración básculas cisternas	1 cargadero indisponible cada dia, dos disponibles

Del 11/05/26 al 15/05/26	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
Del 01/06/26 al 03/06/26	GB-113 Revision de bandas	Sin carga de buques LS
Del 15/06/26 al 19/06/26	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h
Del 13/07/26 al 17/07/26	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h
Del 10/08/26 al 23/08/26	Revision y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones de buques

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
22/10/2025	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas
Del 01/12/25 al 05/12/25	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) durante 5 días
Del 22/01/26 al 23/01/26	Verificación y calibración de básculas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h durante 2 días
Del 24/02/26 al 26/02/26	Instalación TT's Parque 66 kV	Sin operaciones de buques ese día durante 3 días. Sin emisión durante 14 horas el día 25. Posible parada de 6 h el día 26
Del 23/03/26 al 27/03/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h) durante 5 días
Del 07/04/26 al 04/05/26	Reacondicionamiento duques de Alba, frente atraque y defensa	Sin operaciones de buques en el pantalan I durante 27 días
Del 07/04/26 al 04/05/26	Mantenimiento GB-223	Sin operaciones de buques en el pantalan I
22/04/2026	Mantenimiento en equipos CCII en cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
Del 04/05/26 al 18/05/26	Limpieza y mantenimiento en cajón de captación 1	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h durante 15 días
Del 04/05/26 al 25/05/26	Limpieza de piscinas a vaporizadores	Limitación emisión máxima a 450.000 Nm3/h durante 21 días
Del 13/07/26 al 17/07/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)
02/09/2026	Mantenimiento cargadero de cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-15:00h
Del 14/09/26 al 18/09/26	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y pantalanes	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm3/h)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BBG

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Marzo 2026	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques
Mayo 2026	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000Nm3/h durante 3 días En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado
Octubre 2026	Revisión preventiva anual del Relicuador	Producción necesaria teórica de 560.000 Nm3/h (4 horas)
A lo largo del año	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión
A lo largo del año	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión
A lo largo del año	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión Se coordinará para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
A lo largo del año	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE
A lo largo del año	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Octubre - Diciembre 2025	Calibración básculas cargadero de cisternas	2 jornadas de 8 horas con una isleta fuera de servicio 2 jornadas de 8 horas con ambas isletas fuera de servicio
Del 25/09/25 al 03/10/25	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS)
Del 27/10/25 al 02/11/25	Visita FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buques (descarga, carga y STS)
Noviembre 2025	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h (duración 12h con la planta totalmente parada)
Del 03/07/25 al 03/10/25	ORV'S: reparación hormigón 30H01D	3 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h
Octubre 2025	ORV'S: metalizado de 2 ORV's	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h
Julio 2025	Cambio servidor cargadero de cisternas	3 días con ambas isletas fuera de servicio
Octubre - Diciembre 2025	prueba generador emergencia (continuación prueba del 18/6)	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD
Marzo 2026	ORV'S: reparación hormigón 30H01E	3 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h
Junio 2026	ORV'S: metalizado de 2 ORV's (30H01B Y 30H01E)	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h
Julio 2026	Captación agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm3/h
Septiembre 2026	Captación agua de mar: limpieza piscina captación (condicionada a la inspección)	5 días (L-V) con máximo escalón de 400.000 Nm3/h

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 13/10/25 al 17/10/25	Proyecto compresor de red	13/10/25 al 17/10/25: Paradas de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) 14, 16 y 17 de Octubre de 2025 (07:00 a 19:00): Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero
Del 11/11/25 al 13/11/25	Proyecto compresor de red	Paradas de emisión de planta de 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero (07:00 a 19:00)
Noviembre 2025	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía
04/12/2025	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
10/12/2025	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
Del 15/12/25 al 19/12/25	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Del 20/01/26 al 21/01/26	Inspección legal anual DCI005D/F P801/804 Inspección legal anual DCI005C/F P803 Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Enero 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías
Marzo 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías
Mayo 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías
Julio 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías
Septiembre 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías

Noviembre 2026	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías
Del 23/03/26 al 28/03/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Del 15/06/26 al 19/06/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Del 21/09/26 al 25/09/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Del 14/12/26 al 18/12/26	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
Del 27/07/26 al 31/07/26	Parada anual de Mto -Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) -Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV´s planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponbilidad Jetty)
Del 02/09/26 al 02/09/26	Calibración anual básculas de cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías
Del 30/06/26 al 02/07/26	Mantenimiento ORV´s E-410 & E-420 - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm^3/hr (05:00 del día 30/06 a las 17:00 del día 02/08)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PLANTA MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
28/10/2025	Mantenimiento válvula de bomba secundaria	Parada de Planta durante 8h
20/11/2025	Cambio MOV impulsión	Sin carga de cisternas y planta parada durante 8 h
10/08/2026	Inspección anual captación agua de mar y emisario	Parada de Planta durante 10h

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 20/11/26 al 21/11/26	Posición 5D.06 (Hostalric)	Pos 5D.04 indisponible durante 2 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
Marzo-junio 2026	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo" durante 5 días. Se coordinará con clientes aguas abajo
13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
13/04/2026	Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	Posición 41101 Irún CI - Mantenimiento en válvulas. Solo afecta al transporte si se quiere vehicular gas sin activar la EC (3 horas)
14/04/2026	EC. Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC101)	MC de back up indisponible durante 5 horas
14/04/2026	EC. Euskadour: mantenimiento válvulas FCV antibombeo (MC102)	MC de back up indisponible durante 5 horas
15/04/2026	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase I)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo
16/04/2026	Posición 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas (fase II)	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo
19/04/2026	Posición 45 Arrigorriaga	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo
Jun - sept 2026	Posición 11 Constantí	Ampliación de la ERM a G-2500, construcción de dos lineas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transicion de lineas (2 días). Posible afección a la medida
04/08/2026	Posición 4105 Tolosa: sustitucion de válvulas de entrada y salida	Indisponibilidad total de la ERM durante 12h.

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Febrero 2026	Paso pistón calibrado gasoducto Linares - Villacarrillo	

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 14/10/25 al 16/10/25	EC. Banyeres: sustitución centralitas PCI	EC. Indisponible durante 3 días
Del 08/06/26 al 10/06/26	EC. Euskadour: Mantenimiento legal AT	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días. No se podrá asegurar flujo continuo de gas durante los trabajos
Del 08/06/26 al 10/06/26	EC. Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Indisponibilidades de 30 minutos intermitentes del MC reserva o de toda la EC de 8 a 15:00h durante 3 días. No se podrá asegurar flujo continuo de gas durante los trabajos

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.4. INSPECIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 13/10/25 al 17/10/25	ILI Paterna-Agullent 20"	Gasoducto Valencia-Alicante - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 02/03/26 al 06/03/26	ILI Ramal a Ferrol 8"	Gasoducto Ramal a Ferrol - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 09/03/26 al 13/03/26	ILI Calahorra-Beriain 8"	Gasoducto Calahorra-Pamplona - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 16/03/26 al 20/03/26	ILI Sansoain Pamplona 8"	Gasoducto Sansoain-Egües - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 23/03/26 al 27/03/26	ILI Ramal a Segovia 8"	Gasoducto Santo Tome del Puerto-Segovia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 13/04/26 al 17/04/26	ILI Villamayor-Cigales 12"	Gasoducto Lerma-Palencia-Valladolid - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 04/05/26 al 08/05/26	ILI Vilanova-Paterna 40"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 11/05/26 al 15/05/26	ILI Cartagena-Lorca 20"	Gasoducto Cartagena-Lorca - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 18/05/26 al 22/05/26	ILI Zamora-Benavente-Leon 20"	Gasoducto Ruta de la Plata - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 25/05/26 al 29/05/26	ILI Leon-Oviedo 20"	Gasoducto Ruta de la Plata - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 15/06/26 al 19/06/26	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Gasoducto AS Gaviota - Disponibilidad/reparación tanque almacemaniento condensados
Del 05/10/26 al 08/10/26	ILI Tivissa-Salsadella 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 12/10/26 al 15/10/26	ILI Saldadella-Puzol 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s
Del 19/10/26 al 22/10/26	ILI Puzol-Paterna 26"	Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia - Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 10/11/25 al 14/11/25	Paso piston inteligente	Velocidad entre 1-3 m/s
Del 17/03/26 al 20/03/26	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible durante 3,5 días Se fijará la extraccion en 85.000Nm3/h durante los dos dias previos al lanzamiento
20/03/2026	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible durante 12 h Extracción limitada 24 GWh/d (Jacas + Aurines)
Del 20/03/26 al 21/03/26	Fase III: Paso rascadores	Inyección indisponible durante 21h. Extracción 12GWh/d (Aurines)
Del 24/03/26 al 25/03/26	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible durante 2 días. Inyeccion 15.500 Nm3/h por unidad
Del 25/04/26 al 26/04/26	Puesta en marcha TC-J2 y TC-J17	Extracción indisponible durante 2 días. Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Octubre 2025-Enero 2026	Upgrade Triconex Sistema Fuego y Gas Plataforma	Indisponibilidad total durante 8 h
Del 15/03/26 al 31/03/26	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción durante 6h a ritmo de 50.000 Nm3/h (total aprox. extracción 3,5 GWh)
Del 15/03/26 al 31/03/26	Prueba de equipos de inyección	Mantener la inyección en 185.000 Nm3/h (inyecc. 26 GWh/d)
Abril -Junio 2026	Programa vigilancia PVA atmósfera	Inyección a 190.000 Nm3/h durante 2 días en horario de 8:00h a 16:00h
Del 01/04/26 al 15/10/26	Inspección y reparación tanque FB-51-B y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total extracción, a llevarse a cabo durante la campaña de inyección
Del 14/04/26 al 15/04/26	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total durante 2 días. *Fechas estimadas, a llevar a cabo una vez finalice el periodo de extracción*

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.3. AS MARISMAS

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 01/10/25 al 31/10/25	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible
Del 01/04/26 al 30/04/26	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.4. AS YELA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 23/03/26 al 26/03/26	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección durante 4 días

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCAZAR

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 01/06/26 al 01/09/26	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcazar

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.2. YS VIURA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 13/04/26 al 03/05/26	Inspección reglamentaria de PSVs de planta. Revisión de sistema HIPPS	21 días sin emisión

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. CI TARIFA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 16/09/26 al 30/09/26	Reemplazo de válvula manual, actualización F&G. 5 jornadas sin transporte en CI Almería	Parada de transporte de cinco días
Del 14/09/26 al 18/09/26	Mantenimiento en los colectores de entrada y salida	Indisponibilidad total, programación de parada conjunta con Medgaz. Rango de fechas tentativo

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Del 30/03/26 al 03/04/26	Estación de compresión de Mont - Mantenimiento	N/S Capacidad por Larrau 105 GWh/d S/N Capacidad por Larrau 105 GWh/d
Del 14/09/26 al 30/10/26	Estación de compresión de Mont Renovación eléctrica	
Por determinar	Operaciones entre Lussagnet y Bearn. Reemplazamiento de filtros (TBC)	Impacto en Larrau
Del 07/09/26 al 08/09/26	Operaciones entre Lussagnet y Bearn. Renovación del sistema automatizado	Impacto en Larrau
Del 09/09/26 al 10/09/26	Operaciones entre Lussagnet y Adour. Renovación del sistema automatizado	Impacto en Irún
Del 20/09/25 al 03/10/25	Mantenimiento y repotenciación MC102	Un MC indisponible, otro disponible Se podrán ofertar los 40 GW/h/d adicionales porque el MC101, que estará disponible en todo momento, ya estará repotenciado

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. VIP IBÉRICO

Fecha	Mantenimiento	Implicaciones Operativas
Julio 2026	Programa de Inspecciones en Línea con herramienta inteligente - LÍNEA 06000 - Valença do Minho - Frontera con España (0,14 km)	Limitación de caudal durante el paso de las herramientas de inspección