PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2026-2027

ÍNDICE

1.- Plantas Regasificación
1.1. PR Barcelona
1.2. PR Huelva
1.3. PR Cartagena
1.4. PR BBG
1.5. PR Sagunto
1.6. PR Mugardos
1.7. PR Musel
2.- Transporte y Distribución
2.1. Operaciones en Transporte
2.2. Operaciones en Distribución
2.3. Estaciones de Compresión (EE.CC.)
2.4. Inspecciones en Servicio (ILI)
3.- Almacenamientos Subterráneos
3.1. AS Serrablo
3.2. AS Gaviota
3.3. AS Marismas
3.4. AS Yela
4.- Yacimientos Subterráneos
4.1. YS Aznalcázar
4.2. YS Viura
5.- Conexiones Internacionales
5.1. CI Tarifa
5.2. CI Almería
5.3. VIP Pirineos
5.4. VIP Ibérico

COMENTARIOS

Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta de Regasificación, afecten a la capacidad de inyección o extracción de Almacenamientos Subterráneos o impongan restricciones de importancia al Transporte deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PR BARCELONA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
28/09/2026 - 16/10/2026	FI: Inspección Legal AT Sub-IV	Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h durante 16 días
29/09/2026 - 03/10/2026	Colocación compuerta nueva en captación V	Emisión máxima limitada a 1.550.000 Nm3/h durante 5 días
01/10/2026 - 31/12/2026	Regasificación máxima de 1.650.000 Nm3/h (460,5 GWh/d)	Indisponible 83.736.000 kWh/d Duración indeterminada.
05/10/2026 - 30/10/2026	Proyecto I03R de Sustitución de relés de transferencia	· Producción estable, en la medida de lo posible, en el escalón I como nivel preferente (25 d) · Ventana de 2 días consecutivos sin barco en A-263 (pantalán grande). Sin definir. · Ventana de 3 días consecutivos sin barco en A-80 (pantalán pequeño). Entre el 19 al 22 de octubre, sin definir.
27/10/2026 - 27/11/2026	Indisponibilidad del C6000	No puede reducir sus emisiones por debajo del escalón I
~~09/11/2026 - 30/11/2026~~	~~Mantenimiento en compresor C3000-A~~	~~Emisión mínima 170.000 Nm³/h.~~ ~~Sin cargas LS, sin CD ni GU.~~ ~~Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso).~~
23/11/2026 - 11/12/2026	Trabajos de limpieza captación 2	Emisión máxima escalón VIII (1.200.000 Nm3/h).
10/01/2027 - 31/01/2027	Mantenimiento en compresor C-6000	Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)
11/01/2027 - 14/01/2027	Engrase, verificación sistema hidráulico (A80)	Sin operaciones de buques en pantalán A80
01/03/2027 - 03/03/2027	Engrase, verificación y sistema hidráulico	Sin operaciones de buques en pantalán A263
01/03/2027 - 02/06/2027	Actuaciones en Subestación SE-02	Emisión máxima escalón IX (1.350.000 Nm³/h)
17/03/2027 - 19/03/2027	C-300B: Revisión de bandas	Sin cargas LS, sin CD ni GU. Sin operaciones simultáneas debido a la gestión de BOG (casuística a estudiar caso a caso)
05/04/2027 - 08/04/2027	Engrase y verificación sistema hidráulico	Sin operaciones de carga en A80
05/04/2027 - 09/04/2027	Captación 1. Limpieza Bienal	Sin operaciones de buques en pantalán A263 ni A80
03/05/2027 - 16/05/2027	Revisión de AT y BT cuadros eléctricos subestaciones.	Sin operaciones de carga

26/05/2027 - 15/07/2027	Sustitución de Ganchos de Escape Rápido en atraque A-263	Sin operaciones de buques en pantalán A263

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PR HUELVA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
24/09/2026 - 27/10/2026	(Fase I) Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques
01/10/2026 - 27/10/2026	Fase I: Sustitución válvulas PERAR.	Limitación emisión máxima a escalón II (300.000 Nm³/h)
06/10/2026 - 08/10/2026	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 2	Sin operaciones de buques
09/10/2026 - 27/10/2026	Mantenimiento compresor BOG 103A	Indisponible carga de buques LS
12/10/2026 - 27/10/2026	Fase II: Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques
19/10/2026 - 30/10/2026	Mantenimiento GB-103-C	Sin carga de buques LS
12/11/2026 - 13/11/2026	Reparación del colector de vaporizadores	Planta parada (48 h) desde las 6:00h del día 12 hasta las 5:59h del día 14 de noviembre. Sin operaciones de buques.
13/11/2026 - 17/11/2026	Fase II - Sustitución torres monitoras e instalación DDA	Sin operaciones de buques
22/02/2027 - 24/02/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P1)	Sin operaciones de buques
22/02/2027 - 24/02/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
28/04/2027 - 28/05/2027	Fase I. Sustitución válvulas PERAR	Emision mínima escalón I Sin carga de buques LS
10/05/2027 - 17/05/2027	Fase II. Sustitución válvulas PERAR	Sin operaciones de buques
17/05/2027 - 21/05/2027	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm³/h
14/06/2027 - 18/06/2027	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm³/h
12/07/2027 - 16/07/2027	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm³/h

30/07/2027 - 06/09/2027	Sustitución elementos en Pantalán (TTMM, DDAA, RRSS)	Emisión limitada a 600.000 Nm³/h
10/08/2027 - 31/08/2027	Reparaciones tuberías (FB101-111)	Emisión limitada a 900.000 Nm³/h (escalón VI)
30/08/2027 - 01/09/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques
20/09/2027 - 01/10/2027	Mantenimiento cuadros eléctricos subestación 3, 6 y Mínimo Técnico	Sin operaciones de buques
28/09/2027 - 01/10/2027	Verificación sistema hidráulico y engrase (P2)	Sin operaciones de buques

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PR CARTAGENA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/05/2026 - 27/11/2026	Intervención en vaporizadores PA-223-A, PA-223-B, PA-213 (2/2)	Emisión máxima escalón VI (900.000 Nm3/h (251,2 GWh/d))
~~07/10/2026 - 07/10/2026~~	~~Medición ruido de fondo~~	~~Sin operaciones de buques y sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.~~
08/10/2026 - 08/10/2026	Mantenimiento correctivo bomba de agua	Máxima regasificación escalón III, de 06:00 a 22:00 h
29/10/2026 - 29/10/2026	Trabajos de medición de ruido de fondo	Parada 2 horas horario de mañana. Parada 2 horas horario de tarde.
04/11/2026 - 05/11/2026	Mantenimiento equipos contraincendios Cisternas / limpieza balsa de derrames cisternas / FB-221	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
06/11/2026 - 09/11/2026	Parque 66 kV	Parada de dos horas viernes 6 y lunes 9. Emisión máxima el 6, 7, 8 y 9 (hasta la parada) de escalón II (83,7 GWh/d).
~~10/11/2026 - 10/11/2026~~	~~Trabajos en el parque de 66 kV- cambio de líneas eléctricas~~	~~a) Emisión 0 durante 2 horas (mejor estimación de 8:00 a 10:00 h),~~ ~~b) sin operaciones de buques.~~
10/11/2026 - 10/11/2026	Reparaciones en bombas y válvulas de captación de agua de mar.	Máximo de escalón III (450.000 Nm³/h) de 08:00 a 18:00 horas
13/11/2026 - 13/11/2026	Reparaciones en bombas y válvulas de captación de agua de mar.	Máximo de escalón V (750.000 Nm³/h) de 06:00 a 15:00 horas
16/11/2026 - 18/11/2026	Trabajos parque 66 kV	· Días 16 a 19: sin barcos en Pant-1 y Pant-2, sin afección a cisternas. · Día 16: si es posible Escalón II (84 GWh/d), al menos escalón I (42 GWh/d). · Día 17: 07:00 parada emisión. 07:00 - 19:00 Si arrancan Deutz necesario Escalón I, si no arrancan parada emisión. 19:00 Arranque. Necesario escalón II para poder bajar P
12/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento preventivo C-BOG 4 y pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm³/h).
12/01/2027 - 13/01/2027	Mantenimiento cargadero de cisternas (Verificación y calibración de básculas)/ limpieza balsa de derrames FB-221 / cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
01/02/2027 - 31/03/2027	Sustitución NC 205/245	Emisión máxima 900.000 Nm³/h
08/03/2027 - 09/03/2027	Mantenimiento SCI cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
27/03/2027 - 02/04/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 1 y Pantalán 1 (Trelleborg y engrase brazos)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm³/h)

28/03/2027 - 02/04/2027	Mantenimiento pasarela P2 Engrase brazos P2 Correctivos P2	Sin carga de buques en buques P2
13/04/2027 - 14/04/2027	Trabajos parque de 66kV (Parada de planta)	Sin emisión durante 14 horas (7:00-21:00h) Sin carga / descarga de buques.
13/04/2027 - 14/04/2027	Resolución de avisos cisternas	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
19/04/2027 - 30/04/2027	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 1 y retorno agua de mar. Mantenimiento filtros agua de mar.	Limitación emisión máxima 450.000 Nm³/h
03/05/2027 - 14/05/2027	Limpieza / mantenimiento en cajón de captación 3 y retorno agua de mar fase V. Mantenimiento filtros agua de mar.	Limitación emisión máxima 900.000 Nm3/h
17/07/2027 - 23/07/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 2 y Pantalán 1 (Prosertek)	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm³/h).
09/09/2027 - 23/09/2027	Mantenimiento Cisternas SCI	Servicio de carga de cisternas indisponible 7:00h-19:00h
13/09/2027 - 13/09/2027	Revisión y sustitución de latiguillos	Sin operaciones de buques en P1 durante 12 horas.
17/09/2027 - 23/09/2027	Mantenimiento preventivo C-BOG 3 y Pantalán 1	Sin operaciones de buques. Emisión mínima escalón I (150.000 Nm³/h).
01/10/2027 - 31/10/2027	Patologías de hormigón en atraque 1	Sin operaciones de buques en P1

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PR BBG

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión. Fecha sin determinar.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión. Fecha sin determinar.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión Se coordinará para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.
01/10/2026 - 30/09/2027	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques. Posible reducción de rate de descarga de 12.000 m³/h a 10.000 m³/h. durante ejecución de trabajos.
06/11/2026 - 06/11/2026	Mantenimiento en BBE	Emisión máxima de 150.000 Nm³/h de 9:00 a 14:00
01/02/2027 - 28/02/2027	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103B	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/03/2027 - 31/03/2027	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.
01/05/2027 - 31/05/2027	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000Nm3/h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PR SAGUNTO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 31/12/2026	Pruebas periódicas matriz ESD-F&G	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h. (Fecha sin determinar)
22/11/2026 - 29/11/2026	Trabajos correctivos en la zona del pantalán y en el relicuador	Desde domingo 22/11 6:00 hasta lunes 30/11 06:00: a) TRABAJOS LV RELICUADOR. Emisión máx 200.000 Nm3/h (55,8 GWh/d) y sin operaciones de buques (carga y descarga) b) TRABAJOS ESDV's BRAZOS DE DESCARGA. Sin operaciones de buques (carga y descarga).
01/04/2027 - 01/07/2027	ORV: Reparación hormigón 30H01D	Tres meses sin una ORV. Limita la capacidad nominal del regasificación a 800.000 Nm³/h. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 31/07/2027	Prueba generador de emergencia	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h. Día diferente al paro de planta para las pruebas periódicas de la matriz ESD. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 31/07/2027	Captación agua de mar: inspección piscina de captación	Dos días con máximo de escalón de 400.000 Nm³/h. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 01/10/2027	ORV: Metalizado de dos ORV	Un mes y medio por cada ORV. Limita la capacidad nominal del regasificación a 800.000 Nm³/h. (Fecha sin determinar)
01/07/2027 - 01/10/2027	Calibración básculas cargadero de cisternas	Dos jornadas de 8 horas con cada una de las isletas fuera de servicio. 2 jornadas de 8 horas con ambas isletas fuera de servicio. (Fecha sin determinar)
01/09/2027 - 30/09/2027	Captación agua de mar: limpieza piscina de captación (condicionada a la inspección)	Cinco días (de lunes a viernes) con máximo de escalón de 400.000 Nm³/h. (Fecha sin determinar)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PR MUGARDOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 05/10/2026	Pruebas compresor de envío a red (sin emitir)	Regasificación mínima escalón I (120.000 Nm³/h)
06/10/2026 - 06/10/2026	Pruebas compresor de envío a red (emitiendo)	Parada de emisión de 12 horas (07:00 a 19:00). Durante estas horas se realizarán pruebas de emisión con del compresor de envío a red.
20/10/2026 - 20/10/2026	Mantenimiento mangueras bahía A	Indisponibilidad de una de las dos bahías de (06:00 a 15:00)
~~20/10/2026 - 23/10/2026~~	~~Modificación sistema carga bahía B~~	~~Indisponibilidad Bahía B (06:00 del día 20/10 a las 14:00 del día 23/10)~~
26/10/2026 - 28/10/2026	Upgrade estación de medida	a) 26 y 28/10 Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) b) 27/10 Parada emisión 8 horas (08:00 a 16:00) c) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
~~01/11/2026 - 30/11/2026~~	~~Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas~~	~~Indisponibilidad de 1 dia (a determinar) en Bahía A (06:00 a 15:00)~~
10/11/2026 - 13/11/2026	Modificación sistema carga bahía B	Indisponibilidad Bahía B (06:00 del día 10/11 a las 14:00 del día 13/11)
30/11/2026 - 04/12/2026	Mantenimiento Brazos de sistema de control brazos Jetty	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
14/12/2026 - 18/12/2026	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/12/2026 - 17/12/2026	Mantenimiento ORV´s E-410 y E-420: - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm³/h (05:00 del día 15/12 a las 17:00 del día 17/12)
01/03/2027 - 31/03/2027	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
05/04/2027 - 09/04/2027	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
15/06/2027 - 17/06/2027	Mantenimiento ORV´s E-410 y E-420: - Medición de espesores - Inspección legal anual	Emisión máxima limitada durante período completo a 210.000 Nm3/hr
28/06/2027 - 02/07/2027	Mantenimiento Brazos de descarga & Pasarela Inspección anual líneas de vida	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
26/07/2027 - 30/07/2027	Parada anual de Mto: - Revisión sistema agua de mar (Captación y atraque) - Pruebas lazos SIL/F&G - Revisión XSV´s planta	Paradas emisión de planta 12 horas (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponbilidad Jetty)

01/09/2027 - 30/09/2027	Mantenimiento sistemas descarga cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías x día (06:00 a 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando las bahías.
13/09/2027 - 17/09/2027	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)
13/12/2027 - 17/12/2027	Mantenimiento Brazos de descarga y Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PR MUSEL

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
19/01/2027 - 20/01/2027	Verificación y calibración de básculas	Un cargadero indisponible, uno disponible durante 8 horas cada día
03/02/2027 - 03/02/2027	Revisión anual de cargaderos de cisternas	Sin carga de cisternas durante 8 h
10/08/2027 - 10/08/2027	Inspección anual captación agua de mar y emisario.	Parada de Planta durante 10 h

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCIÓN

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
02/10/2026 - 16/10/2026	11 <> Constantí | Ampliación ERM pos. 11	Ampliación de la ERM a G-2500, construcción de dos líneas nuevas. Restricciones operativas puntuales durante la transición de líneas (2 días). Posible afección a la medida. Correo 01/10/2026 19:07
05/10/2026 - 06/10/2026	45.01DX.01 <> Zabalgarbi (Bilbao) | Pos. 4501DX01 Zabalgarbi: Reparación de fuga	Interceptación y despresurización de un tramo de 222 m de diámetro 6".
05/10/2026 - 07/10/2026	45.02 <> Baracaldo | Pos. 4502 Barakaldo: Sustitución CAPI	Es necesario hacer un "0" en la alimentación 24 Vcc, lo que implica pérdida de todas las señales y telemando de la posición
05/10/2026 - 09/10/2026	C1 <> Arrieta | Pos. C1 Arrieta: Sustitución actuadores ESC	Sin telecontrol de los actuadores de las válvulas de la ESC
12/10/2026 - 14/10/2026	45.03 <> Trapagarán | Pos.4503 Trapagarán: Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol
~~12/10/2026 - 16/10/2026~~	~~41.10.01 <> Irún | Pos. 41101 Irún CI: Sustitución actuadores MOV´s 101 y 104~~	~~EC disponible sin regulación de caudal y/o presión.~~
13/10/2026 - 13/10/2026	41.10.01 <> Irún | Pos.41101 Irún CI: Instalación de cromatógrafos en caseta cubierta	Sin cromatografía de punto de rocío
19/10/2026 - 21/10/2026	10 <> Bonastre | Revisión de pantalán	Sin operaciones de carga en A80
19/10/2026 - 21/10/2026	45.05.01 <> Superpuerto (Zierbena) | Pos.450501 Superpuerto: Sustitución CAPI	Sin monitorización ni telecontrol
19/10/2026 - 23/10/2026	41.01 <> Legazpia | Pos.4101 Legazpia: Sustitución cuadro de control	Sin monitorización ni telecontrol
22/10/2026 - 22/10/2026	41.10.01EC <> EC Euskadour | Mantenimiento correctivo EkorCCP	EC Euskadour indisponible de 9:00 a 14:00
26/10/2026 - 26/10/2026	41.10.01 <> Irún | Pos.41101 Irún CI: Mantenimiento válvulas FCV ESP-FRA	No es posible vehicular gas sin activar la EC.
26/10/2026 - 26/10/2026	41.10.01 <> Irún | Pos.41101 Irún CI: Mantenimiento válvulas FCV FRA-ESP	No es posible vehicular gas sin activar la EC.
28/10/2026 - 28/10/2026	45 <> Arrigorriaga | Pos. 45 Arrigorriaga: Mantenimiento de válvulas	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.
29/10/2026 - 29/10/2026	41B <> Bergara | Pos. 41B Bergara: Mantenimiento de válvulas	Regulación indisponible de 8 a 16:00. Podría requerir coordinación aguas abajo.

29/10/2026 - 29/10/2026	H00 <> Planta de Cartagena | Trabajos en el parque de 66 kV- cambio de líneas eléctricas	a) Emisión 0 durante 2 horas (mejor estimación de 8:00 a 10:00 h), b) sin operaciones de buques.
01/01/2027 - 31/01/2027	15.13D <> Paterna | Gasoducto Valencia-Alicante: Reparación Paterna - Agullent 20"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	15.12 <> Puzol | Gasoducto BVV: Reparación Puzol - Paterna 26"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	15.05 <> Salsadella | Gasoducto BVV: Reparación Salsadella - Puzol 26"	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	F07 <> Dos Hermanas | Gasoducto Sevilla-Madrid: Proyecto de reversibilidad	Pte definir
01/01/2027 - 31/01/2027	F26XA.2.1 <> Torrijos | Inserción nueva posición para inyección de Biometano entre las posiciones F-26XA3 y F-26XA2.1 Santa Olalla	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.
01/01/2027 - 31/01/2027	O03 <> Pola de Lena | Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.
01/01/2027 - 31/01/2027	B18 <> Algete | Variante Fuente el Saz (Barbolla - Algete 20")	Se coordinará con clientes aguas abajo.
01/03/2027 - 12/03/2027	9.03 <> Cubelles | Pos. 9.03 (Cubelles): Inertizar antiguo ramal 10" a CT Cubelles	Requerirá coordinación con CPC. Pte de definir.
01/06/2027 - 30/06/2027	38 <> Foronda (Vitoria) | Pos. 38: Reforma de posición	Pte definir
01/06/2027 - 30/06/2027	15.09X.3 <> Horcesa (Chilches) | Pos 15.09.X3: Cambio de las válvulas de entrada	Requerirá coordinación con CPC. Pte de definir.

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN (EE.CC.)

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
10/11/2026 - 10/11/2026	O11EC <> EC Coreses | Instalación de nuevo SAI	Indisponibilidad de la EC Coreses en horario laboral, de 08:00 a 14:00.
08/02/2027 - 12/02/2027	9EC <> EC Banyeres | EC Banyeres: reparación en movs y aeros EC1	Indisponibilidad de la EC Banyeres
27/04/2027 - 27/04/2027	41.10.01EC <> EC Euskadour | EC Euskadour: mantenimiento válvulas antibombeo	Mantenimiento válvulas FCV antibombeo MC
06/06/2027 - 08/06/2027	41.10.01EC <> EC Euskadour | EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes
06/06/2027 - 08/06/2027	41.10.01EC <> EC Euskadour | EC Euskadour: mantenimiento SAI y Grupo electrógeno	Mantenimiento trabajos eléctricos con maniobras de conmutación, indisponibilidades de 30 minutos intermitentes

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
05/10/2026 - 19/10/2026	ILI H_2 Agullent–Paterna 20"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.20A a 15.14
06/10/2026 - 03/11/2026	ILI H_2 Paterna–Puzol 26"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.14 a 15.12
03/11/2026 - 13/11/2026	ILI H_2 Salsadella–Puzol 26"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.05 a 15.12
09/11/2026 - 13/11/2026	ILI Ramal a Ferrol 8" (2/2)	Inspección de gasoducto en servicio desde I014 a I014.3
16/11/2026 - 20/11/2026	ILI Calahorra–Beriáin 8" (2/2)	Inspección de gasoducto en servicio desde 30 a E05
01/02/2027 - 05/02/2027	ILI Vilanova d'Alcolea–Ulldecona 40"	Inspección de gasoducto en servicio desde 15.04D.3 a 15.13D
19/04/2027 - 23/04/2027	ILI Huelva–Dos Hermanas Des. 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F01 a F07
26/04/2027 - 30/04/2027	ILI Fuentes de Andalucía–Villafranca de Córdoba 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F07.3 a F14
03/05/2027 - 07/05/2027	ILI Dos Hermanas–Fuentes de Andalucía 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde F07 a F07.3
10/05/2027 - 14/05/2027	ILI Arrigorriaga–Santurci 30"	Inspección de gasoducto en servicio desde 45 a 45.04.1X
27/09/2027 - 01/11/2027	ILI Villapresente–Burgos 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde B04 a D07
04/10/2027 - 08/10/2027	ILI Bermeo–Lemona 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde C3 a 43X
11/10/2027 - 15/10/2027	ILI Algete–Getafe 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde B18 a B22
18/10/2027 - 22/10/2027	ILI Ramal a Campo de Gibraltar 16"	Inspección de gasoducto desde K02 a K02.03
15/11/2027 - 19/11/2027	ILI Serrablo–Nudo Jaca 16"	Inspección de gasoducto en servicio en el nudo de Jaca 16"

22/11/2027 - 26/11/2027	ILI Bergara–Irún 16"	Inspección de gasoducto en servicio desde 41.00 a 41.10

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.1. AS SERRABLO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
16/11/2026 - 17/11/2026	Medición combustión de antorcha	Extracción mínima durante los trabajos de 30 GWh/día
01/03/2027 - 30/04/2027	Overhaul S3B	Limitación en inyección de 350.000 Nm³/d
16/03/2027 - 19/03/2027	Fase I. Paso rascadores	Inyección indisponible. Se fijará la extracción en 71.000 Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento.
19/03/2027 - 19/03/2027	Fase II. Paso rascadores	Inyección indisponible. Extracción limitada 20GWh/d
20/03/2027 - 20/03/2027	Fase III. Paso rascadores	Inyección indisponible (extracción limitada a 12 GWh/d)
24/03/2027 - 25/03/2027	Puesta en marcha unidades de inyección	Extracción indisponible. Inyección 15.500 Nm3/h por unidad
25/03/2027 - 26/03/2027	Puesta en marcha TCs	Extracción indisponible. Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.2. AS GAVIOTA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
05/10/2026 - 29/10/2026	Apagado de antorcha (sustitución) + sustitución válvulas + reparaciones campaña corrosión	Indisponibilidad total de inyección y extracción L-05/10/2026 a las 9:00 hasta J-29/10/2026 a las 24:00.
01/11/2026 - 31/12/2026	Programa vigilancia PVA atmósfera 2026: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm³/h (durante dos días a determinar)
01/11/2026 - 28/02/2027	Programa vigilancia 2027: equipos de Extracción	Extracción 200.000 Nm³/h (fecha a determinar)
01/11/2026 - 15/03/2027	Overhaul compresor M-160-A	Inyección máxima 36 GWh/d (durante dos días a determinar)
10/11/2026 - 11/11/2026	Pruebas de equipos	Extracción mínima de 44,08 GWh el 10/11 Extracción mínima 27,84 GWh el 11/11
15/12/2026 - 16/12/2026	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Inicio indisponibilidad: M-15/12/2026 a las 7:00 Fin de indisponibilidad: X-16/12/2026 a las 19:00
20/03/2027 - 01/04/2027	Paso de rascador para cambio a inyección	Extracción 200.000 Nm3/h
20/03/2027 - 01/04/2027	Prueba de equipos de inyección	Inyección estable durante 48h a 185.000 Nm3/h
01/04/2027 - 01/05/2027	Inspección antorcha, sustitución válvulas aislamiento, y reparaciones campaña corrosión	Indisponibilidad total
01/04/2027 - 31/05/2027	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS Periodo de Inyección	Indisponibilidad total de inyección y extracción (fecha a determinar)
01/04/2027 - 30/06/2027	Programa vigilancia PVA atmósfera 2027: equipos de Inyección	Inyección a 190.000 Nm³/h (fecha a determinar)
01/04/2027 - 30/09/2027	Inspección y reparación tanque FB-51-B y equipos hot oil planta.	Indisponibilidad total de extracción (Fecha sin determinar)
01/04/2027 - 30/09/2027	Reparaciones mayores unidad de punto de rocío por enfriamiento por NH3	Indisponibilidad total de extracción (Fecha sin determinar)
07/06/2027 - 11/06/2027	ILI Bermeo-Gaviota 6"	Extracción indisponible
14/06/2027 - 18/06/2027	ILI Bermeo-Gaviota 16"	Extracción 60.000 Nm3/h En horario 8:00-16:00 h. Rango de fechas tentativo

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.3. AS MARISMAS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-	-	-

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS

3.4. AS YELA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
08/03/2027 - 12/03/2027	Actualización PLC's compresores	Indisponibilidad total inyección
15/03/2027 - 18/03/2027	Descargo eléctrico subestación AT	Indisponibilidad total inyección

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.1. YS AZNALCÁZAR

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/06/2027 - 01/09/2027	Parada programada de mantenimiento	Indisponible Yacimientos zona Aznalcázar

4- YACIMIENTO SUBTERRANEOS

4.2. YS VIURA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
12/04/2027 - 25/04/2027	Revisión de sistema HIPPS de planta e inspecciones reglamentarias de equipos a presión	14 días sin emisión
02/08/2027 - 15/08/2027	Conexionado y pruebas de producción de nuevo pozo	14 días sin emisión

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. CI TARIFA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
28/09/2026 - 02/10/2026	ILI gasoducto OMCo. Sección: M18–M14	OMCo requiere condiciones estables de flujo de 120kNm3/h (ritmo de 32 GWh/día aprox.) durante la carrera de ILI.
06/10/2026 - 09/10/2026	ILI gasoducto OMCo. Sección: M14–M10	OMCo requiere condiciones estables de flujo de 120kNm3/h (ritmo de 32 GWh/día aprox.) durante la carrera de ILI.
12/10/2026 - 16/10/2026	ILI gasoducto OMCo. Sección: M10–M05	OMCo requiere condiciones estables de flujo de 120kNm3/h (ritmo de 32 GWh/día aprox.) durante la carrera de ILI.
01/12/2026 - 31/01/2027	ILI INSPECTION (MFL) in M18-M14, M14-M10 and M10-M05	The MFL run has been postponed to mid-December 2026, we will require Enagás' support to increase the flow at the interconnection point. The exceptional use of the OBA may be requested if necessary.
01/04/2027 - 30/06/2027	Interventions on the bypass line as part of the compressor station reversal project.	5 days of gas reception flow suspension (confirmed) +5 optional days if required
01/04/2027 - 30/09/2027	ILI Inspection in M25-M22 and M22-M18	Increase the flow at the interconnection point. The exceptional use of the OBA may be requested if necessary.
15/09/2027 - 08/11/2027	ILI inspection of sections M25-M22 and M22-M18	As part of the internal inspection (ILI) operations scheduled on sections M25-M22 and M22-M18, we will require Enagás' support to increase the flow at the interconnection point. The exceptional use of the OBA may be requested if necessary.

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. CI ALMERÍA

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-	-	-

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
01/10/2026 - 30/10/2026	Electrical System revamp in Mont Compression station	Capacidad importación en CI Larrau 105 GWh/d Capacidad exportación en CI Larrau 105 GWh/d (puede ser superior, dependiente Lussagnet)
12/04/2027 - 16/04/2027	Mont Compression station maintenance	Limiting Pirineos capacity to 165 GWh/d in both NS and SN flows (Biriatou 60 GWh/d + Larrau 105 GWh/d)

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. VIP IBÉRICO

Fecha	Mantenimiento	Repercusiones sobre la operación y suministro
-	-	-